



23814/B/2024-HSP1

Čj.: UZSVM/B/15642/2024-HSP1

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: UZSVM č. 163/2023

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem

„Výtah v sídle OP Kroměříž“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.

se sídlem:

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

IČO:

69797111

za kterou právně jedná:

Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno

na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění,

adresa pro doručení faktury: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno,

datová schránka: rq6fs9a

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VÝTAHY BRNO s.r.o.

se sídlem:

Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno

IČO:

255 85 819

DIČ:

CZ25585819

zastoupený:

Jakub Dvořák, jednatel

Luboš Minařík, jednatel

osoba odpovědná za realizaci díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

autorizovaná osoba pro obor Pozemní stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

UniCredit Bank, a.s., č. ú.: 1387968730/2700

zapsán

v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 35971

datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tento Dodatek č. 1 podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Čl.1

Důvod uzavření dodatku

Dne 13. 10. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. objednatele: UZSVM č. 163/2023 (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo bylo v únoru 2024 na kontrolním dnu zjištěno, že po provedení otvoru ve stropní části nad 1. podzemním podlažím sídla OP Kroměříž, specifikovaného v Čl. 2 odst. 2.10 Smlouvy o dílo, je část vybouraného stropu nepodepřena. V projektové dokumentaci toto podepření stropu nebylo řešeno, tato skutečnost nebyla smluvním stranám v době uzavření Smlouvy o dílo známa. Proto navrhl technický dozor stavebníka po dohodě se zhotovitelem provést podepření volné části stropu pomocí ocelové výztuhy (nosníku) „I“, rozměr 100 mm, s jeho přivařením k zatíženým přilehlým ocelovým konstrukcím. Na tyto vícepráce vypracoval zhotovitel, v souladu s ujednáním uvedeným v Čl. 4 odst. 4.11 Smlouvy o dílo, doplnění položkového rozpočtu.

Z výše uvedených důvodů proto strany uzavírají, v souladu s ujednáním uvedeným v Čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy o dílo, tento Dodatek č. 1, kterým reagují na nezbytnou a nepředvídatelnou změnu při provádění díla.

Čl.2

Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy o dílo tak, že původní znění Čl. 3 odst. 3.1 se na konci odstavce doplňuje o vložení nového textu:

Vícepráce - cena bez DPH	8 742,00	Kč
DPH víceprací 21%	1 835,82	Kč
Vícepráce cena včetně DPH	10 577,82	Kč vč. DPH
Celková cena díla se navyšuje o	10 577,82	Kč vč. DPH

Celková cena díla po navýšení o vícepráce 2 642 341,13 Kč vč. DPH

(slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetdvatisíctřistačtyřicetjedna korun českých a třináct haléřů)

Podrobný rozpis ceny díla o navýšení za vícepráce (za dodávku a montáž ocelové výztuže) je uveden v doplnění položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2.2 **V ostatních ujednáních se text Smlouvy o dílo nemění.**

Čl.3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tento Dodatek č.1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že došlo k dohodě o celém jeho obsahu, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet na vícepráce za dodávku a montáž ocelové výztuže

Za objednatele

Za zhotovitele

V Brně

V Brně

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
Jakub Dvořák, jednatel
VÝTAHY BRNO s.r.o.