

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny**

## **„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PŠČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: uccchjm

číslo Smlouvy: **E618-S-2458/2023**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139/5423540010

(dále jen „**Objednatel**“)

#### **Zhotovitel:**

**Společnost ELSATERA FVE**

**ELTODO, a.s. – vedoucí účastník společnosti**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1573



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



zastoupená: **Lud'kem Horákem**, předsedou představenstva  
**Mgr. Ladislavem Beranem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Vítězslavem Chmelíkem**, členem představenstva  
**Ing. Michalem Petříkem**, členem představenstva  
**MVDr. Veronikou Tykačovou**, členem představenstva

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
Datová schránka: t3vcec7

a

**EICERO Industry s.r.o. – druhý účastník společnosti**

se sídlem: Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno  
IČO: 14189666 DIČ: CZ14189666  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 127052

zastoupená: **Ing. Michalem Voráčkem**, jednatelem

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno  
Datová schránka: 9vn9ws4

a

**SAGASTA s.r.o. – třetí účastník společnosti**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem  
**JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
b) ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
Datová schránka: bkfcs9v

číslo Smlouvy: **1223690250**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.06.2023 uzavřely Smlouvu o dílo „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice“, s účinností Smlouvy ke dni 22.06.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

**1) Úprava lhůt k provedení Díla**, když dochází k úpravě termínu 3. Dílčí etapy – dodávka a instalace FVE, a to o 4 měsíce, tj. do 31.08.2024, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem prodloužení lhůty jsou dodatečné požadavky na změnu parametrů Díla, které byly vzneseny jak v předrealizační fázi, tak během samotné realizace Díla Objednatelem či třetími stranami. Během samotné realizace Zhotovitel zjistil, že hromosvodná soustava, oproti Objednatelem předložené revizní zprávě, vykazuje nedostatky, které brání v dalším pokračování prací. K uvedení hromosvodné soustavy do souladu s normou došlo 26.03.2024. Objednatel taktéž požadoval průběžně úpravu rozmístění rozvaděčů a střídače, což s sebou neslo a ponese potřebnou úpravu již odsouhlasené projektové dokumentace s přepracováním PBR, neboť teprve dne 19.04.2024 bylo Objednatelem definitivně rozhodnuto, kde požaduje umístit rozvaděče a střídače. Objednatel nově požaduje jejich umístění odlišně od již schválené PDPS, kterou bude nutné přepracovat a znovu schválit. To vše tedy mělo a má bezprostřední dopad na provádění Díla, neboť to je možné začít provádět až na základě schválení úprav projektové dokumentace (PDPS) ze strany Objednatele.

**2) Příloha č. 4 Smlouvy - Poddodavatelé**, dochází k doplnění Seznamu poddodavatelů o společnost Vegacom a.s. Všechny potřebné dokumenty pro doplnění poddodavatele byly řádně předloženy.

**3) Dochází ke změně kontaktního zaměstnance ve věcech technických na straně Objednatele.**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem řešícím úpravu termínů a řešícím schválení nového poddodavatele zhotovitele, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli.

Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prostým prodloužením termínu plnění (důvody vedoucí k prodloužení termínu plnění uvedené výše nejsou tímto prohlášením dotčeny) ani schválením nového poddodavatele zhotovitele na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu z tohoto Dodatku vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku XX. odst. 2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2458/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 1223690250, uzavřené dne 20.06.2023, takto:

### 1) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – **Harmonogram Plnění**. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Poddodavatelé

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – **Poddodavatelé**. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 3) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Interní předpis Objednatele SŽ M20/MP014

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové Přílohy č. 6 Smlouvy – **Interní předpis Objednatele SŽ M20/MP014**, který se stává dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku závazným pro Zhotovitele a nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 6.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Poddodavatelé - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) – Interní předpis Objednatele SŽ M20/MP014

V Praze

**Za Objednatele:**

 Petr Hofhanzl  
02.05.2024 12:55  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**


ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

**Za Zhotovitele:**

na základě zmocnění ze společnosti EICERO Industry s.r.o.  
a SAGASTA s.r.o.

 Digitálně  
podepsal 


 Datum:  
2024.04.26

11:39:21 +02:00'

.....  
**Mgr. Ladislav Beran**

místopředseda představenstva  
ELTODO, a.s.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.04.26  
09:43:24 +02:00'

.....  
**Ing. Vítězslav Chmelík**

člen představenstva  
ELTODO, a.s.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) - Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa – projektová část</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
<b>2. Dílčí etapa – projektová část</b>	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čístopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
<b>3. Dílčí etapa – dodávka a instalace FVE</b>	<b>Do 31.08.2024</b>	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí

## Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Poddodavatelé

### Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
<b>EICERO s.r.o.</b> Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno IČO: 29224292	Účast na instalačních pracích včetně supervize, dodávka dílčího materiálu.	██████████
<b>Vegacom a.s.</b> Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 IČO: 25788680	Účast na instalačních pracích, dodávka dílčího materiálu	██████████
<b>Celkem</b>		██████████

██████████ Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2024.04.25  
14:14:04 +02'00'

██████████ Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2024.04.26  
09:42:57 +02'00'

**Příloha č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) - Interní předpis Objednatele SŽ  
M20/MP014**

<https://edap.spravazeleznic.cz/#/dokument/de94eb13-2df1-372f-e063-02b4630a6c43>