

3.6.22.7

Změnový list

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 411/001 | Číslo ZBV: 0083.4 |
|--|--|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě vypracování RDS dochází k upřesnění zadávací dokumentace. Změna se týká položek výkazu výměr č. 31, 51, 64, 34 a doplnění nových položek č. 101 a 109. Jedná se o upřesnění počtu demontovaných kabelových skříní. V zadávací dokumentaci je uveden 1 ks demontáže, v rámci dopřesnění RDS jsou uvedeny další 2 ks na demontáž (týká se pol. č. 51). Další změna se týká přečíslování osvětlovacích stožárů. Dle městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna musí obsahovat všechny osvětlovací stožáry jedinečné číslo, z tohoto důvodu došlo k navýšení o 14 ks (týká se pol. č. 64). Další změna nastává v navýšení počtu kusů uzemňovací svorky, která slouží k propojení uzemňovací kulatiny v zemi, výkaz výměr tuto položku neobsahuje (týká se pol. č. 101). Následující změna se týká ukončení svodu z každého jednotlivého led svítidla do svorkovnice v osvětlovacím stožáru (týká se pol. č. 34). K dalšímu upřesnění v rámci RDS dochází u pol. č. 31. Každý stožár v sobě vede kabel cyky-j 3x2,5 ze světla do svorkovnice.

Kabel navržený do říms v zadávací dokumentaci (CYKY J - 4x16mm) je do říms nevhodný vzhledem poloměrem ohybu k vývodům do trakčních stožárů. Hrozilo by vyhoření kabelu, jelikož by se kabel ohnul příliš. Navržený gumový kabel má větší poloměr ohybu a je vyhovující k zatažení do říms (jedná se o pol. č. 109).

Změna se týká položek č. 31, 34, 51, 64 a doplnění nových položek č. 101 a 109.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -46 718,10 | 159 080,52 | 112 362,42 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-03-2024

Supervize

datum

právní zástupce stavby

datum 19-03-2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 26-04-2024
podpi

Zhotovitel

datum 18-03-2024
podpi



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0083.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 742G11. | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 742H12. | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 742L11. | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 743Z71. | DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ | | | | | | | | | | | |
| 64 | 748241-R01. | PŘEČÍSLOVÁNÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU PRACOVNÍKEM TSB | | | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 109.RV23. | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU H07RN-F 4G16 (CGTG 4Bx16) Gumový kabel 4x16 mm | | | | | | | | | | | |
| 101 | 741C02. | UZEMŇOVACÍ SVORKA | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 124 455,31 | -46 718,10 | 159 080,52 | 236 817,73 | 112 362,42 | 90,28 |

Za Zhotovitele:

Datum:

18 -03- 2024

Za Objednatele:

Datum:

17 -04- 2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 412/001

Číslo ZBV:
0085.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Změna se týká upřesnění zadávací dokumentace v rámci zpracované RDS, kdy se liší množství vybraných položek s výkazem výměr. Změna se týká položek č. 3, 23, 34, 47, 48, 49, 67, 64 a nově vzniklých položek č. 101, 102, 104, 105 a 113.

Každé použité svítidlo na veřejném osvětlení musí obsahovat komunikační modul (pol. č. 67), došlo k sjednocení s počtem led svítidel. K dalšímu upřesnění oproti zadávací dokumentaci došlo v rámci RDS u pol. č. 23 a 34, které jsou vázány na pol. č. 15 ve výkazu výměr. Došlo k navýšení pol. č. 3 oproti PDPS, jedná se o výkopové práce pro realizaci 13 ks základů pro veřejné osvětlení. Dále došlo k upřesnění počtu demontovaných stožárů, v RDS 20 ks, ve výkazu výměr pouze 19 ks (jedná se o pol. č. 47, 48 a 49). Další změna se týká přečíslování osvětlovacích stožárů, dle městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna musím obsahovat všechny osvětlovací stožáry svoje jedinečné číslo, z tohoto důvodu došlo k navýšení úkonu o 3 ks na celkový počet 26 ks (týká se pol. č. 64). Další změna nastává v nutnosti použití i uzemňovací svorky, která slouží k propojení uzemňovací kulatiny v zemi, výkaz výměr tuto položku neobsahuje (týká se pol. č. 104). Následující změna se týká ukončení svodu z každého jednotlivého led svítidla do svorkovnice v osvětlovacím stožáru. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje (týká se pol. č. 102). K dalšímu upřesnění v rámci RDS dochází u pol. č.105, navazuje na pol. č. 102. Každý stožár v sobě vede kabel cyky-j 3x2,5 ze světla do svorkovnice (pol. č.102).

Další změna nastává z důvodu, že kabel navržený do říms v zadávací dokumentaci (CYKY J - 4x16 mm) je do říms nevhodný vzhledem poloměrem ohybu k vývodům do trakčních stožárů. Hrozilo by vyhoření kabelu, jelikož by se kabel ohnul příliš. Nově je tedy pro použití do říms navržený gumový kabel, který má větší poloměr ohybu a je vyhovující k zatažení do říms (jedná se o pol. č. 113).

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -49 549,50 | 772 431,79 | 722 882,29 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12 -04- 2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 15. 04. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 26 -04- 2024 p

Zhotovitel

datum 10 -04- 2024 p

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0085.4

| Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova Číslo a název rozpočtu: tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4 | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 101 | 743712.a | ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ, specifický typ dle standardů města Brna pro VO | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 577 760,25 | -49 549,50 | 772 431,79 | 1 300 642,54 | 722 882,29 | 125,12 |

Za Zhotovitele:

Datum: 10-04-2024

Za Objednatele:

17-04-2024

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 204/003 | Číslo ZBV: 0125.1 |
|--|--|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Z důvodu změny rozsahu spodní stavby a přepracováním celého založení došlo k navýšení rozsahu zemních prací pro zakládání.

Dále se změnou upravuje výměra položek (64, 102) zaměřením skutečného rozsahu a byly doplněny položky (301,302) ke statické zatěžovací zkoušce mostu a pol. (303), kdy byl doplněn příplatek za každý další metr zemních kotev.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 1 722 938,13 | 1 722 938,13 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

12. 05. 2024 F

Správce stavby

datum

12. 05. 2024 F

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

26 -04- 2024 p

Zhotovitel

datum

28 -02- 2024 p

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0125.1

| Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý | | | | | | | | 003 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý | | | | | | | | Skupina Změn: 1 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014101. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | | | | | | | |
| 6 | 12573. | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | | | | | | | | | | | |
| 7 | 13173. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | | | | | | | | | | | |
| 8 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17411. | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | | | | | | | | | | | |
| 64 | 78382. | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | | | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 26175. | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM | | | | | | | | | | | |
| 303 | 285379. | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 4 039 292,50 | 0,00 | 1 722 938,13 | 5 762 230,63 | 1 722 938,13 | 42,65 |

Za Zhotovitele:

Datum:

28-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

17-04-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 204/003

Číslo ZBV:
0125.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 269 919,54 | 269 919,54 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____ datum 07-03-2024 pc

Supervize _____ datum 12.03.2024 pc

Správce stavby _____ datum _____ pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) _____ datum 26-04-2024 p

Zhotovitel _____ datum 28-02-2024 pc

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0125.4

| Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý | | | | | | | | 003 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý | | | | | | | | Skupina Změn: 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 93313. | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 93317.a | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2 | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 269 919,54 | 269 919,54 | 269 919,54 | 0,00 |

Za Zhotovitele:

Datum:

28 02-2024

Za Objednatele:

Datum:

17-04-2024

3.6.22.7

Změnový list

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): rř SO 100.2 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,680 - 1,249 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 100.2 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,680 - 1,249 | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.2/001 | Číslo ZBV: 0131.5 |
|---|---|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Kubatura násypu hlavní trasy objektu SO 100.2 nebyla ve VV zadávací dokumentace zanesena. Výkresová dokumentace objektu se odkazuje na SO 100.1, tento objekt ovšem neuvažuje se zemním tělesem dále než po km 0,680. Z tohoto vyplývá, že kubatura mezi staničením km 0,680-0,734 nebyla ve VV zohledněna v rámci žádného SO. AD tuto skutečnost potvrdil.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 3 199 967,21 | 3 199 967,21 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-03-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 19-03-2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 26-04-2024_{pc}

Zhotovitel

datum 18-03-2024_{po}

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0131.5

| Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: ř SO 100.2 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,680 - 1,249 | | | | | | | | 001 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 100.2 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,680 - 1,249 | | | | | | | | Skupina Změn: 5 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014201. | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA | | | | | | | | | | | |
| 3 | 12573.b | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | | | | | | | | | | | |
| 5 | 17110. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 674 188,67 | 0,00 | 3 199 967,21 | 3 874 155,88 | 3 199 967,21 | 474,64 |

Za Zhotovitele:

Datum:

19 03-2024

Za Objednatele:

Datum:

17-04-2024