

Harmonogram stavby: 24014 Hornické muzeum Příbram - Šachta č.11A Bytíz

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

Číslo	Název	Cena (Kč)	Počet týdnů	Počet prac. dní	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
24014_5	Hornické muzeum Příbram - Šachta č.11	18 767 559	61	305																																																								
02	Turbokompresorovna	11 726 995	53	266																																																								
1	SO_02_STAVEBNÍ_PRÁCE	9 525 964	53	266																																																								
99	Staveništní přesun hmot	401 443	53	266																																																								
96	Bourání konstrukcí	783 066	9	45																																																								
712	Zivičné krytiny	534 701	4	20																																																								
764	Konstrukce klempířské	296 275	2	12																																																								
1	Zemní práce	345 784	3	17																																																								
27	Základy	81 714	3	16																																																								
3	Svislé a kompletní konstrukce	873 437	5	23																																																								
767,1	Hliníková okna a prosklené stěny	832 430	2	11																																																								
787	Zasklívání	18 130	2	11																																																								
711	Izolace proti vodě	98 280	2	11																																																								
713	Izolace tepelné	134 035	3	17																																																								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	468 693	4	19																																																								
64	Výplně otvorů	70 458	2	9																																																								
61	Úpravy povrchů vnitřní	242 568	8	39																																																								
781	Obklady keramické	200 695	2	11																																																								
771	Podlahy z dlaždic a obklady	625 434	5	26																																																								
311	Sádkartonové konstrukce	204 806	3	17																																																								
94	Lešení a stavební výtahy	136 004	7	36																																																								
62	Úpravy povrchů vnější	558 744	7	33																																																								
766	Konstrukce truhlářské	183 526	2	9																																																								
630	Rampa	103 682	1	6																																																								
43	Schodiště	284 335	1	6																																																								
590	Okapový chodník	66 631	2	8																																																								
9	Ostatní konstrukce	89 713	9	43																																																								
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtah	974 912	2	11																																																								
767	Konstrukce zámečnické	500 327	2	11																																																								
783	Nátěry	96 992	2	10																																																								
784	Malby	319 150	4	21																																																								
2	SO_02_ZTI	528 673	27	136																																																								
721	Vnitřní kanalizace	185 361	3	14																																																								
722	Vnitřní vodovod	172 291	2	11																																																								
725	Zařizovací předměty	171 021	2	11																																																								
3	SO_02_VZT	252 559	37	186																																																								
969	Demontáže VZT	109 120	1	6																																																								
7281	Zařízení - Větrání prostor zázemí turbok	48 577	1	6																																																								
M231	Potrubí kruhové pozinkové vinuté těsně v	13 746	1	6																																																								
M232	Hadice flexibilní zvukoizolační s kvalitní p	72 716	1	6																																																								
799	Ostatní	8 400	1	6																																																								
4	SO_02_ÚT	485 453	22	112																																																								
730	Ústřední vytápění	485 453	22	112																																																								

Číslo	Název	Cena (Kč)	Počet týdnů	Počet prac. dní	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
730	Ústřední vytápění - hrubé rozvody	242 727	2	12																												
730	Ústřední vytápění - komplectace	242 727	2	12																												
5	SO_02_EI	934 346	45	226																												
15	Hromosvod - demontáž	12 000	1	6																												
RTS 21M	Hromosvod-montáž	64 325	2	10																												
14	Hromosvod-nosný materiál	43 260	1	6																												
0	Nepřifázený díl	234 794	4	22																												
11	Nosný materiál-ostatní	91 967	3	16																												
12	Rozvaděč RO	57 258	1	6																												
10	Nosný materiál-svítlidla	190 758	1	6																												
16	Ostatní	239 984	3	16																												
04	Komunikace	5 214 745	61	305																												
1	SO_04_stavební práce	5 041 740	56	279																												
11	Příprava území	343 342	3	17																												
12	Odkopávky a prokopávky	188 707	2	12																												
8	Vedení dálková a přípojná	6 856	3	16																												
16	Přemístění výkopku	367 621	11	55																												
3	Svislé konstrukce - palisády	80 181	3	16																												
5a	Vozovka s krytem z asfaltového betonu	2 568 375	35	177																												
5a	Vozovka - asfalty	1 284 188	3	17																												
5a	Vozovka s konstrukce bez povrchu	1 284 188	3	17																												
5e	Obruby komunikací a chodníků	236 961	2	11																												
5c	Parkovací stání z betonové zatravnovací	273 095	2	11																												
91	Doplňující konstrukce a práce na pozem	102 971	1	6																												
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	458 228	4	22																												
5d	Vjezdy a invalidní stání ze zámkové dlaž	61 541	1	6																												
5b	Chodník ze zámkové dlažby tl 370 mm	122 859	2	11																												
711	Izolace proti vodě stávajících konstrukcí	34 560	3	16																												
18	Povrchové úpravy terénu	196 442	5	24																												
8	VRN	173 005	55	275																												
65	Vedlejší rozpočtové náklady	173 005	55	275																												
05	PZTS (EPS,EKV,CCTV,SK)	1 825 819	28	141																												
451	Elektronická kontrola vstupu, systémová	877 793	23	116																												
65	Kabely a nosný materiál	170 585	3	16																												
35120000-1	Ústředna PZTS, příslušenství (Turbokom	412 200	1	6																												
35120000-1	Detektory, příslušenství	156 048	1	6																												
35120000-1	Poplachový výstup	48 960	1	6																												
799	Ostatní	90 000	3	16																												
452	Digitální kamerový systém se záznamem	686 013	23	116																												
69	Kabely, nosný materiál	196 593	4	18																												
35125300-2	Kamery a příslušenství	175 440	1	6																												
35125300-2	Záznamové a monitorovací zařízení	180 540	1	6																												
799	Ostatní	133 440	3	16																												
453	Strukturovaná kabeláž - SK	262 013	26	131																												
72	Rozvaděč a příslušenství	39 060	3	16																												
74	Kabely a nosný materiál	111 485	3	16																												
73	Aktivní prvky	9 900	3	16																												
48800000-6	Zásuvky a příslušenství	21 168	3	16																												
799	Ostatní	80 400	3	16																												