

DODATEK č. 02760-2024-4502-D-0592/02-UV-006-SU0142-03

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod, následné rekultivaci a revitalizaci (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.

se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupena: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 646 16 886
DIČ: 646 16 886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

Společnosti OKD Rekultivace a.s. a G-Consult, spol. s r.o. založily „**Sdružení NP 1**“, za sdružení jedná vedoucí účastník OKD Rekultivace, a.s. dle čl. V. Právní postavení a rozdělení činností účastníků sdružení smlouvy o sdružení. Společnost OKD Rekultivace a.s. změnila obchodní firmu na AWT Rekultivace a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 02760-2006-452-S-0592/02-UV-006-SU0142 ze dne 1. 11. 2006 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Sdružení „NP 1“ AWT Rekultivace a.s. – vedoucí účastník sdružení G-Consult spol. s r.o. – účastník sdružení – Název akce: „Rekultivace území NP 1“ – Název

zprávy: Revize č. 1 Změny závazku ze smlouvy 3 dle odst. (6 a 9), § 222 Zákona č.134/2016 Sb.“, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 2. 2. 2024, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRDXSBEZ, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a upravený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3: ZZS č. 3 dojde ke zmenšení území prováděných terénních úprav, navýšení počtu dřevin ke kácení v rozsahu budoucí obslužné komunikace a obvodového příkopu, navýšení obvodové obslužné komunikace v důsledku jejího podmáčení. Dále nebude provedena výsadba keřů a nebude prováděna následná údržba. Současně dojde k odstranění bobřích hrází a pročištění Oprechtického potoka/Ščučí a odvodňovacího příkopu pod hrází.

Potřeba víceprací dle ZZS č. 3 činí 6 788 035,48 Kč bez DPH.

Potřeba méně prací dle ZZS č. 3 činí 6 881 837,12Kč bez DPH.

Cenový nárůst (snížení) dle ZZS č. 3 činí -93 801,64 Kč bez DPH.

Důvody ZZS č. 3: Méněpráce týkající se zmenšení rozsahu terénních úprav a zmenšení objemu výsadby zeleně s následnou 5 letou údržbou vysázeného porostu, která se nebude realizovat, jsou způsobeny změnou územního plánu města Paskov a vybudováním vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Vícepráce týkající se navýšení počtu dřevin ke kácení jsou způsobeny jinými změnami - navýšením a úpravou obslužné komunikace v prostoru mezi vodním tokem a nádrží NP1. Tyto změny jsou nutné, aby bylo možné provést pročištění odvodňovacích příkopů, a aby došlo k řádnému odvádění vod z území i prostoru pod nádrží NP 1 a nedošlo k narušení stability svahu rekultivované nádrže (podmáčení). Odstranění bobřích hrází na vodním toku je nutné, aby nedocházelo ke zhoršení odtoku vody z lokality a podmáčení hráze. Současně pročištění vodního toku včetně odvodňovacího příkopu pod nádrží NP1 je zapotřebí, aby nedocházelo k ohrožení stability hráze nádrže z důvodu jejího podmáčení.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II., III., XII. a XVI. Smlouvy.

První dva odstavce bodu 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 97 465 709,59 Kč bez DPH (slovy: devadesát-sedm-milionů-čtyři-sta-šedesát-pět-tisíc-sedm-set-devět korun českých a padesát-devět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to: Cena samostatně oddělitelného celku - část „nádrž“, která zahrnuje stavební objekty SO 01 Zvýšení hrází, SO 02 Přeložka potrubí flotačních hlušín, SO 03 Úprava vypustného objektu, SO 04 Technická rekultivace nádrže flotačních hlušín, SO 05 Biologická rekultivace – výsadba nádrže flotačních hlušín, SO 05 Biologická rekultivace nádrže flotačních hlušín – údržba (dále jen „**oddělitelný celek – nádrž**“), činí **90 041 821,13 Kč bez DPH** (slovy: devadesát-milionů-čtyřicet-jedna-tisíc-osm-set-dvacet-jedna korun českých a třináct haléřů). Cena samostatně oddělitelného celku - část „okolní terén“, která zahrnuje stavební objekty SO 01 Příprava území, SO 02 Technická rekultivace, SO 03 Odvodnění (dále jen „**oddělitelný celek – okolní terén**“), činí **7 423 888,46 Kč bez DPH** (slovy: sedm-milionů-čtyři-sta-dvacet-tři-tisíc-osm-set-osmdesát-osm korun českých a čtyřicet-šest haléřů).“

V čl. II. bod 2.8 Smlouvy se v návaznosti na rozdělení celkové ceny na dva samostatně oddělitelné celky vkládá na konec bodu 2.8 Smlouvy nový text, který zní takto:

„Bankovní záruku bude zhotovitel objednateli poskytovat v celkové výši, tj. za oba oddělitelné celky po celou dobu provádění oddělitelného celku nádrž a trvání záruční lhůty dle bodu 16.4 za oddělitelný celek nádrž. Bankovní záruku ve výši 10% z ceny oddělitelného celku okolní terén, tj. ve výši 743 000,-Kč (slovy: sedm-set-čtyřicet-tři-tisíc korun českých) bude zhotovitel objednateli poskytovat po skončení záruční lhůty dle bodu 16.4 za oddělitelný celek nádrž do konce záruční lhůty oddělitelného celku okolní terén a musí být objednateli doručena tak, aby byla splněna podmínka nepřetržitého poskytování bankovní záruky objednateli za provádění díla a trvání bankovní záruky dle tohoto bodu.

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 7.4 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.4 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.9 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání oddělitelného celku -nádrž dojde do 30. 4. 2026. K dokončení a předání oddělitelného celku - okolní terén dojde do 5 let od nabytí účinnosti Dodatku č. 02760-2024-4502-D-0592/02-UV-006-SU0142-03. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

První věta bodu 12.1 Smlouvy se nově zní takto:

„Zhotovitel předá objednateli předmět díla formou přejímacího řízení, dílo bude předáno po částech – samostatně oddělitelný celek – nádrž a samostatně oddělitelný celek – okolní terén (dále jen každý samostatně oddělitelný celek označován v čl. XII. jen jako dílo).“

Na závěr bodu 16.4 Smlouvy se nově vkládá:

„Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že záruční lhůta za kvalitu provedeného díla běží pro každý samostatně oddělitelný celek samostatně.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.4.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldě dne 24.4.2024
Za Sdružení NP 1

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Jiří Babiš
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX