

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-305/2021**

č.j.: 4461/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520020

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, vložka 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.

místopředsdou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5,614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200553

I.

Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **56 133,87 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023“.



1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy po Dodatku č. 4 bez DPH:	273 467 277,10 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 56 133,87 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:	273 523 410,97 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023“
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2, je Rekapitulace ceny Díla ve znění dodatku č. 5, která nahrazuje Rekapitulaci Ceny Díla ve znění dodatku č. 4.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023
Příloha č. 2 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 5

V Praze

za **Objednatele** 6.5.2024

V Brně

za **Zhotovitele** 24.4.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....24.4.2024.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023



Firma: OHLA ŽS, a.s.

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023

Stavba 19-059-236 -

Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]	Inflace [Kč]
PS 03-14-01	TNS Ostrava Svinov, POK	2 157 049,46	2 157 049,46	0,00	2 157 049,46	0,00	0,00
PS 03-14-03	TNS Ostrava Svinov, přenosový systém	225 974,47	225 974,47	0,00	225 974,47	0,00	0,00
PS 03-14-02	TNS Ostrava Svinov, sdělovací zařízení	350 026,87	350 026,87	0,00	350 026,87	0,00	0,00
PS 03-14-04.1	TNS Ostrava Svinov, EZS	792 223,23	792 223,23	0,00	792 223,23	0,00	0,00
PS 03-14-04.2	TNS Ostrava Svinov, Integrace EZS do DDTS	454 630,00	454 630,00	0,00	454 630,00	0,00	0,00
PS 03-14-06	TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému	2 327 270,94	2 327 270,94	0,00	2 327 270,94	0,00	0,00
PS 03-05-01	TNS Ostrava Svinov, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	2 802 992,61	2 802 992,61	0,00	2 802 992,61	0,00	0,00
PS 03-05-02	TNS Ostrava Svinov, doplnění DŘT na ED Ostrava	847 008,75	847 008,75	0,00	847 008,75	0,00	0,00
PS 03-09-01	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV	5 068 760,75	5 068 760,75	0,00	5 068 760,75	0,00	0,00
PS 03-09-02	TNS Ostrava Svinov, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	41 024 540,15	41 024 540,15	0,00	41 024 540,15	0,00	0,00
PS 03-09-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV - systém kontroly, řízení a ochran	4 452 417,60	4 452 417,60	0,00	4 452 417,60	0,00	0,00
PS 03-09-04	TNS Ostrava Svinov, technologie - úprava rozvaděče 22 kV	1 220 896,25	1 220 896,25	0,00	1 220 896,25	0,00	0,00
PS 03-09-05	TNS Ostrava Svinov, technologie - doplnění vlastní spotřeby	1 956 455,75	1 956 455,75	0,00	1 956 455,75	0,00	0,00
PS 03-09-06	TNS Ostrava Svinov, demontáž stávající silnoproudé technologie	105 340,00	105 340,00	0,00	105 340,00	0,00	0,00
PS 03-05-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - trafostanice 22/0,4 kV	2 317 311,25	2 317 311,25	0,00	2 317 311,25	0,00	0,00
SO 03-27-01	TNS Ostrava Svinov, kanalizace dešťová	428 762,58	428 762,58	0,00	428 762,58	0,00	0,00
SO 03-27-02	TNS Ostrava Svinov, přeložka vodovodu	385 570,01	385 570,01	0,00	385 570,01	0,00	0,00
SO 03-27-03	TNS Ostrava Svinov, vsakovací zařízení	242 389,68	242 389,68	0,00	242 389,68	0,00	0,00
SO 03-18-01	TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy	1 793 139,65	1 793 139,65	0,00	1 793 139,65	0,00	0,00
SO 03-15-11	TNS Ostrava Svinov, kabelovod	3 656 109,89	3 656 109,89	0,00	3 656 109,89	0,00	0,00
SO 03-15-01	TNS Ostrava Svinov, rozvodna 110kV	829 042,61	791 641,49	37 401,12	829 042,61	0,00	9 174,49
SO 03-15-02.1	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Stavebně technické řešení	1 326 002,00	1 326 002,00	0,00	1 326 002,00	0,00	0,00
SO 03-15-02.2	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - um. osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	329 392,75	329 392,75	0,00	329 392,75	0,00	0,00
SO 03-15-02.3	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Hromosvody	184 521,50	184 521,50	0,00	184 521,50	0,00	0,00
SO 03-15-05.1	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Stavebně technické řešení	402 952,26	402 952,26	0,00	402 952,26	0,00	0,00
SO 03-15-05.3	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Měření a regulace	34 042,48	34 042,48	0,00	34 042,48	0,00	0,00
SO 03-15-05.4	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	500 693,75	500 693,75	0,00	500 693,75	0,00	0,00
SO 03-15-05.5	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Hromosvody	170 462,75	170 462,75	0,00	170 462,75	0,00	0,00
SO 03-15-06	TNS Ostrava Svinov, demolice	526 178,62	526 178,62	0,00	526 178,62	0,00	0,00
SO 03-15-04	TNS Ostrava Svinov, úprava oplocení areálu	1 789 402,90	1 789 402,90	0,00	1 789 402,90	0,00	0,00
SO 03-15-07	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy stáv. šachty OVaK	313 374,36	313 374,36	0,00	313 374,36	0,00	0,00
SO 03-15-03	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy budovy TNS	315 905,98	315 905,98	0,00	315 905,98	0,00	0,00
SO 03-06-01	TNS Ostrava Svinov, úprava venkovního osvětlení areálu	773 106,35	773 106,35	0,00	773 106,35	0,00	0,00
SO 03-06-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů	1 087 044,67	1 087 044,67	0,00	1 087 044,67	0,00	0,00
SO 03-12-01-2	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - staveb.,linka práce	14 018 835,63	14 018 835,61	0,00	14 018 835,61	0,02	0,00
SO 03-12-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů 22 kV	1 493 713,17	1 493 713,17	0,00	1 493 713,17	0,00	0,00
SO 03-12-03	TNS Ostrava Svinov, demontáž přeložky VN 22 kV	643 577,62	643 577,62	0,00	643 577,62	0,00	0,00
SO 03-12-04	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část SŽDC	244 182,50	244 182,50	0,00	244 182,50	0,00	0,00
SO 03-06-60	TNS Ostrava Svinov, celkové vstřižení a vnitřní uzemnění 110 kV - napojení na stávající vstřižení	3 535 499,32	3 344 062,86	191 436,52	3 535 499,38	- 0,06	46 959,38
SO 03-50-61	TNS Ostrava Svinov, přeložky cizích správců	320 908,22	320 908,22	0,00	320 908,22	0,00	0,00
SO 03-50-62	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část ČEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03-15-08	TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba	922 287,00	922 287,00	0,00	922 287,00	0,00	0,00
SO 03-15-09	TNS Ostrava Svinov, hrubé terénní úpravy	10 038 818,68	10 038 818,68	0,00	10 038 818,68	0,00	0,00
Celkem Stavba:		112 408 815,01	112 179 977,41	228 837,64	112 408 815,05	- 0,04	56 133,87

OHLA ŽS, a.s.

Datum:
Ing. Milan Smutný

Správa železnic, státní organizace

Datum:
Ing. Rudolf Molenda

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 5

Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov

	Název PS, SO	rozpočet po dod.č.4	ZL	vícepráce	méněpráce	valorizace	Rozpočet dle dod.č.5
PS 03-14-04.1	TNS Ostrava Svinov, EZS	1 255 086,93					1 255 086,93
PS 03-14-04.2	TNS Ostrava Svinov, Integrace EZS do DDTS	531 098,77					531 098,77
SO 03-15-02.2	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - um. osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	657 596,61					657 596,61
SO 03-15-02.3	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Hromosvody	216 918,02					216 918,02
SO 03-15-05.1	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Stavebně technické řešení	7 168 160,31					7 168 160,31
SO 03-15-05.2	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - VZT a klimatizace	336 780,50					336 780,50
SO 03-15-05.3	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Měření a regulace	164 694,75					164 694,75
SO 03-15-05.4	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	732 020,44					732 020,44
SO 03-15-05.5	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Hromosvody	200 154,58					200 154,58
SO 03-12-01-1	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - VVN - Kabelové soubory	41 089 453,68					41 089 453,68
SO 03-12-01-2	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - staveb.,linka práce	19 356 643,67					19 356 643,67
SO 03-15-02.1	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Stavebně technické řešení	32 761 531,30					32 761 531,30
PS 03-14-01	TNS Ostrava Svinov, POK	6 211 256,08					6 211 256,08
PS 03-14-03	TNS Ostrava Svinov, přenosový systém	263 983,38					263 983,38
PS 03-14-02	TNS Ostrava Svinov, sdělovací zařízení	408 901,39					408 901,39
PS 03-14-06	TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému	3 636 765,96					3 636 765,96
PS 03-05-01	TNS Ostrava Svinov, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	3 284 976,97					3 284 976,97
PS 03-05-02	TNS Ostrava Svinov, doplnění DŘT na ED Ostrava	989 475,62					989 475,62
PS 03-09-01	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV	18 822 136,34					18 822 136,34
PS 03-09-02	TNS Ostrava Svinov, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	49 099 969,58					49 099 969,58
PS 03-09-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV - systém kontroly, řízení a ochran	20 273 243,59					20 273 243,59
PS 03-09-04	TNS Ostrava Svinov, technologie - úprava rozvaděče 22 kV	1 844 502,95					1 844 502,95
PS 03-09-05	TNS Ostrava Svinov, technologie - doplnění vlastní spotřeby	2 894 942,61					2 894 942,61
PS 03-09-06	TNS Ostrava Svinov, demontáž stávající silnoproudé technologie	123 058,19					123 058,19
PS 03-05-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - trafostanice 22/0,4 kV	2 927 481,00					2 927 481,00
SO 03-27-01	TNS Ostrava Svinov, kanalizace dešťová	514 426,45					514 426,45
SO 03-27-02	TNS Ostrava Svinov, přeložka vodovodu	557 613,20					557 613,20
SO 03-27-03	TNS Ostrava Svinov, vsakovací zařízení	283 159,62					283 159,62
SO 03-18-01	TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy	2 174 745,74					2 174 745,74
SO 03-15-11	TNS Ostrava Svinov, kabelovod	3 875 693,78					3 875 693,78
SO 03-15-01	TNS Ostrava Svinov, rozvodna 110kV	6 765 793,15				9 174,49	6 774 967,64
SO 03-15-06	TNS Ostrava Svinov, demolice	567 985,02					567 985,02
SO 03-15-04	TNS Ostrava Svinov, úprava oplocení areálu	3 579 138,57					3 579 138,57
SO 03-15-07	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy stáv. šachty OVaK	342 714,88					342 714,88
SO 03-15-03	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy budovy TNS	380 611,17					380 611,17
SO 03-06-01	TNS Ostrava Svinov, úprava venkovního osvětlení areálu	2 100 233,44					2 100 233,44
SO 03-06-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů	1 787 534,23					1 787 534,23
SO 03-12-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů 22 kV	1 915 295,73					1 915 295,73
SO 03-12-03	TNS Ostrava Svinov, demontáž přeložky VN 22 kV	751 827,38					751 827,38
SO 03-12-04	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část SŽDC	328 514,00					328 514,00
SO 03-06-60	TNS Ostrava Svinov, celkové vnější a vnitřní uzemnění R110 kV - napojení na stávající vnější uzemnění	3 884 492,01				46 959,38	3 931 451,39
SO 03-50-61	TNS Ostrava Svinov, přeložky cizích správců	353 250,98					353 250,98
SO 03-50-62	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část ČEZ	-6 373,10					-6 373,10
SO 03-15-08	TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba	930 806,67					930 806,67
SO 03-15-09	TNS Ostrava Svinov, hrubé terénní úpravy	10 936 710,27					10 936 710,27
SO 98-98	Všeobecný objekt	9 184 533,00					9 184 533,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	7 007 737,72					7 007 737,72
	CELKEM	273 467 277,10		0,00	0,00	56 133,87	273 523 410,97

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4601198

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94b3a8ec-9774-4241-8935-b22e9c9c2fbf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.05.2024 12:00:05



b0e51db9-70a1-4200-9954-0e8873a0b468