

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 20.07.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.10.2023 (dále jen jako „Smlouva“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno,
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Pelčák a partner architekti, s.r.o.**
Sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 28270355
DIČ: CZ28270355
Zastoupen: prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 57671 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: 212054246/0600, Moneta Money Bank a.s.
Korespondenční adresa: Dominikánské náměstí 656/2, Brno – město, 602 00 Brno

(dále také jen „**Zhotovitel**“; *Objednatel společně se Zhotovitelem dále jen „Smluvní strany“*)

Veřejná zakázka: **Generální projektant – Biopharma Hub Masarykovy univerzity**; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ustanovením V. 3) Smlouvy dohodly na prodloužení lhůty pro předání VF 7.A a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.
- I. 2) Smluvní strany se rovněž dohodly na úpravě Přílohy 9 Smlouvy, jejímž předmětem jsou služby a úkony VF 8.

II. Předmět Dodatku

- II. 1) Z důvodů
 - i. upřesňování požadavků Objednatele na uspořádání atria ve 2 variantách – standardní a konferenční uspořádání, koordinace požadavků s projekcí a audiovizuálním vybavením prostoru
 - ii. upřesňování a doplňování požadavků budoucích uživatelů s ohledem na vývoj laboratorních technologií a upřesňování budoucího využití laboratorních prostor pro vědecké a výzkumné účely, zejména Ústav farmaceutické technologie – upřesňování budoucího přístrojového vybavení a jeho nároků na připojení a prostorové uspořádání pro prostor spolupráce s průmyslem, Ústav farmakologie a toxikologie - upřesnění požadavků provozu s dopadem na dispozice a laboratorní vybavení zvířetníku 2.np, Preklinické centrum – upřesňování provozu jádrového a experimentálního chovu a souvisejícího přístrojového vybavení, upřesnění požadavků prostorů BSL3, upřesňování příslušného laboratorního nábytku, Centrum molekulární medicíny – doplňování informací o nárocích budoucího přístrojového vybavení, požadavky na média a dispoziční uspořádání, Ústav chemických léčiv – upřesňování požadavků na přípojná místa, zejména požadavky na chemickou kanalizaci
 - iii. průběžné koordinace a zapracování výše uvedených bodů ve vazbě na současně již probíhající práce na realizační projektové dokumentaci Stavby BioPharma hub

se Smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro předání VF 7.A do 30.4.2024

- II. 2) Celková Cena Díla se tímto Dodatkem nemění.
- II. 3) Smluvní strany se dohodly, že bod 4. Přílohy č. 9: Výkonová fáze 8 - Výkon autorského dozoru se mění a nově zní takto:
 4. vypracování vizualizace – minimálně 5 ks Fotorealistických vizualizací dle požadavků Objednatele.Zhotovitel je povinen úkon dle bodu 4. Přílohy č. 9 předat Objednateli do 30.04.2025.

III. Závěrečná ustanovení

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná ve znění s jednaném ve Smlouvě.
- III. 2) Dodatek nabývá platnosti dnem pozdějšího podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III. 3) Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že v případě, že některá skutečnost stanovená tímto Dodatkem nastane před jeho účinností, že se podmínkami tohoto Dodatku řídily již ode dne dojednání tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

- III. 4) Smluvní strany prohlašují, že změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

za Objednatele 06.05.2024

za Zhotovitele 30.04.2024

Masarykova univerzita
Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka
(podepsáno elektronicky)

Pelčák a partner architekti, s.r.o.,
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, jednatel
(podepsáno elektronicky)