

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo č. 2023/ORI/S/0366 uzavřené dne 26.7. 2023
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

tel., e-mail:

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROGAS a.s.

místo podnikání/sídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593.
zastoupen: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2220760297 / 0100

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/ORI/S/0366 na stavební práce „**Revitalizace prostranství před nemocnicí**“. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Z důvodu zhoršených klimatických podmínek v době realizace díla se **obě smluvní strany** dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Revitalizace prostranství před nemocnicí“, přestože dle smlouvy o dílo č. 2023/ORI/S/0366 dle čl. VI. Termín plnění odst. 4, přerušení doby plnění není potřeba upravit dodatkem ke smlouvě. Nicméně po zhodnocení uplynulého období s nepříznivými klimatickými podmínkami pro stavbu se obě strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo. Dodatek č. 2 tak jasně stanoví přesný termín prodloužení plnění díla a zamezí jakýmkoliv rozporným jednáním.

Z důvodu realizace opravy požárního vodovodního vedení musela být výše uvedená stavba pozastavena. Tímto posunem o 9 týdnů se stavební práce dostaly do období s horšími klimatickými podmínkami, při kterých nelze technologickými postupy pokračovat v některých stavebních pracích.

Ve stavebním deníku jsou přesně zaznamenány dny, kdy práce na stavbě nemohla probíhat z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Jedná se o dny: 25.11. - 26.11. - 2 dny
 04.12. - 14.12. - 11 dní
 20.12. - 07.01. - 19 dní

Celkem **32 dní**.

Zároveň dle čl. VI odst. 3 objednatel dne 29.2 2024 požádal zhotovitele o přerušení prací na stavebním objektu SO 101 z důvodu silně podmáčené pláně způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami (vytrvalé dešťové srážky). Práce byly obnoveny 8. 4. 2024 na výzvu objednatele. Termín plnění díla se prodloužil o dalších **39 dní**.

II.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na změně čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1. čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad

**c) termín pro ukončení stavebních prací:
nejpozději do 274 dnů od převzetí staveniště**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0366 a Dodatku č.1 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
4. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
6. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
7. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1093/28. ze dne 10. 04. 2024.

V Orlové dne:



Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Ostravě dne:



Ing. Petr Máša
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

