

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 057	Revize dlažby a desky SO 03.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>						<b>0,00</b>	
<b>Vodorovné konstrukce</b>							
71	S/22	Prefabrikovaný betonový panel 150/1500/2300 mm, tryskaný povrch, antracit ( probarvený beton ), D+M	kus	-1,00000	6 630,00	-6 630,00	SoD
2	S/22_změna	Žulový panel 750/1870 mm	kus	2,00000	3 315,00	6 630,00	R-pol.
<b>Díl: 5</b>						<b>0,00</b>	
<b>Komunikace</b>							
84	59247984xxx	Dlažba betonová plošná; obdélník; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0, bílá, povrch tryskaný	m2	-13,20000	284,00	-3 748,80	SoD
4	59247984xxx_změn	Dlažba žulová plošná; obdélník; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0, bílá, povrch tryskaný	m2	13,20000	284,00	3 748,80	R-pol.

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 057	Revize dlažby a desky SO 03.02
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Celkem		
Rozpis ceny		10 378,80
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>10 378,80</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	10 378,80 CZK
Snížená DPH	12 %	1 245,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>11 624,26 CZK</b>
v	dne	
		
Za zhotovitele	Za objednatele	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 630,00	63,9
5	Komunikace	HSV			3 748,80	36,1
Cena celkem					10 378,80	100,0



**Položkový rozpočet**

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 057	Revize dlažby a desky SO 03.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 630,00</b>	
2	S/22_změna	Žulový panel 750/1870 mm	kus	2,00000	3 315,00	6 630,00	R-pol.
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>3 748,80</b>	
4	59247984xxx_změn	Dlažba žulová plošná; obdélník; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0, bílá, povrch tryskaný	m2	13,20000	284,00	3 748,80	R-pol.

<b>Celkem</b>	<b>10 378,80</b>
---------------	------------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 057	Revize dlažby a desky SO 03.02
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		-10 378,80
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-10 378,80</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	-10 378,80 CZK
Snížená DPH	12 %	-1 245,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-11 624,26 CZK</b>
v	dne	
		
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-6 630,00	63,9
5	Komunikace	HSV			-3 748,80	36,1
Cena celkem					-10 378,80	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 057	Revize dlažby a desky SO 03.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-6 630,00</b>	
71	S/22	Prefabrikovaný betonový panel 150/1500/2300 mm, tryskaný povrch, antracit ( probarvený beton ), D+M	kus	-1,00000	6 630,00	-6 630,00	SoD
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-3 748,80</b>	
84	59247984xxx	Dlažba betonová plošná; obdélník; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0, bílá, povrch tryskaný	m2	-13,20000	284,00	-3 748,80	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-10 378,80</b>	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
	ZL č. 056	TZB - revize	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-164 932,00
PSV			-87 790,40
MON			-282 622,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-535 344,40</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-535 344,40 CZK
Snížená DPH	12 %		-64 241,33 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-599 585,73 CZK</b>
v _____ dne			
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele		

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>-535 344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 241,33</b>	<b>-599 585,73</b>	<b>100</b>
ZL č. 056_1	ZTI - revize - doplnění prací	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 056_2	SLP_revize - doplnění	-14 488,00	0,00	-1 738,56	-16 226,56	3
ZL č. 056_3	SILNO_revize - doplnění	-406 225,00	0,00	-48 747,00	-454 972,00	76
ZL č. 056_4	Doplnění sloupu VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 056_5	Vytápění - revize	-87 790,40	0,00	-10 534,85	-98 325,25	16
ZL č. 056_6	VZT - revize	-26 841,00	0,00	-3 220,92	-30 061,92	5
ZL č. 056_7	Slaboproud - doplnění VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		-535 344,40	0,00	-64 241,33	-599 585,73	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_03	Drobné úpravy vyhlivající z průběhu realizace	HSV			0,00	0,0
_04	1.PP - z.č.1 - strojovna - úprava potrubí prostupujícího do chodby	HSV			0,00	0,0
_05	1.NP - m.č.103 - doplnění druhého čidla CO2	HSV			0,00	0,0
_06	1.NP - z.č.10.1. - posun výustek z důvodu kolize s nábytkem	HSV			0,00	0,0
_07	Střecha - úprava výfuku a sání	HSV			-26 841,00	5,0
_08	1.PP - z.č.15 - kolize se zateplením	HSV			0,00	0,0
_1	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.204 (8.6.2023)	HSV			0,00	0,0
_1	Chybějící položky ve výkaze	HSV			0,00	0,0
_1	ZDRAVOTECHNIKA	HSV			0,00	0,0
_10	Doplnění hlásiče EPS m.č.011 (3.8.2023)	HSV			0,00	0,0
_12	Doplnění požárních krabic a žebříků	HSV			0,00	0,0

_13	Doplnění hlásiče EPS m.č.016 (4.9.2023)	HSV			0,00	0,0
_2	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.204 (8.6.2023)	HSV			0,00	0,0
_2	CHYBÍ VE VV - strojovna - sestava hl. uzávěru vody	HSV			0,00	0,0
_3	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.151 (8.6.2023)	HSV			0,00	0,0
_4	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.151 (8.6.2023)	HSV			0,00	0,0
_5	Doplnění požárních klapek PK02.10, PK02.11 (8.6.2023)	HSV			0,00	0,0
_5	ÚPRAVA INSTALACE PŘÍVODU POTRUBÍ DO STROJOVNY	HSV			0,00	0,0
_6	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.206 (22.6.2023)	HSV			0,00	0,0
_6	ÚPRAVA INSTALACE POŽÁRNÍHO POTRUBÍ U VYTAHU	HSV			0,00	0,0
_7	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.206 (22.6.2023)	HSV			0,00	0,0
_8	Zrušení datových zásuvek pro SK m.č.108 (11.7.2023)	HSV			-14 488,00	2,7
_9	Doplnění HDMI kabelu pro projektor a herní konzoli m.č.151,110 (26.7.2023)	HSV			0,00	0,0
19	Ostatní	HSV			0,00	0,0
M21	Elektromontáže	HSV			0,00	0,0
M21.1.	Kabeláž	HSV			-105 480,00	19,7
M21.6.	Elektroměrový rozvaděč, vybavení (silnoproud venkovní)	HSV			-18 123,00	3,4
_3	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0,0
_4	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0,0
_7	Doplnění střešní vpusti	PSV			0,00	0,0
731.1	Zdroj tepla - ohřev bazénové vody	PSV			0,00	0,0
733.1	Rozvod potrubí - propojení T.Č. a strojovny	PSV			-54 692,00	10,2

734	Armatury	PSV			-9 840,00	1,8
736.2	Stropní vytápění a chlazení	PSV			-3 752,00	0,7
736.3	Příslušenství - podlahového vytápění, stropního vytápění/chlazení	PSV			-19 506,40	3,6
799	Ostatní	PSV			0,00	0,0
M21.2	Elektromontážní krabice	MON			-1 080,00	0,2
M21.4	Elektrické přístroje ( bílá barva)	MON			-120 528,00	22,5
M21.6	Elektroměrové rozvaděče, vybavení	MON			-161 014,00	30,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0,0
Cena celkem					-535 344,40	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_2	SLP_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: _8</b>		<b>Zrušení datových zásuvek pro SK m.č.108 (11.7.2023)</b>				<b>-14 488,00</b>	
1	101	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	-2,00000	280,00	-560,00	SoD
2	102	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45	ks	-2,00000	82,00	-164,00	SoD
3	103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU LAN	ks	-8,00000	26,00	-208,00	SoD
4	104	MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	ks	-4,00000	82,00	-328,00	SoD
10	110	Kabel pro LAN, plášť B2ca S1 D1, 6A STP	m	-300,00000	18,00	-5 400,00	SoD
11	111	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	-300,00000	12,00	-3 600,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	-2,00000	94,00	-188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	-40,00000	87,00	-3 480,00	SoD
16	116	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	-40,00000	5,00	-200,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	-40,00000	9,00	-360,00	SoD

<b>Celkem</b>						<b>-14 488,00</b>	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_3	SILNO_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: M21.1.</b>		<b>Kabeláž</b>				<b>-105 480,00</b>	
		Změna kabeláže. Změna typu izolace, z důvodu montáže v podhledu nutno ohniodolný a halogen free kabel					
2	34135021F	Kabel SYFKY 2x2x0,8	m	-1 800,00000	9,00	-16 200,00	SoD
		Změna kabeláže. Změna typu izolace, z důvodu montáže v podhledu nutno ohniodolný a halogen free kabel					
4	34121554RYT	Kabel JYSTY 4x2x0,8 mm	m	-200,00000	20,00	-4 000,00	SoD
		Změna kabeláže pro termostaty. Dle PD CXKH-R 3x1,5, nově CXKH-R 5x1,5					
10	210800285RT2	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R	m	-1 640,00000	52,00	-85 280,00	SoD
<b>Díl: M21.2</b>		<b>Elektromontážní krabice</b>				<b>-1 080,00</b>	
		Změna krabic v SDK příčkách - pouze změna materiálů					
35	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	-180,00000	6,00	-1 080,00	SoD
<b>Díl: M21.4</b>		<b>Elektrické přístroje ( bílá barva)</b>				<b>-120 528,00</b>	
		Zrušení otočných stmívačů, nahrazení tlačítkem - nelze v tomto designu přístrojů technicky realizovat					
88	650052115R00	Montáž spínače stmívacího otočného	kus	-72,00000	151,00	-10 872,00	SoD
89	3453531S	Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání pro centrální spínání a stmívání pro LED, vč. rámečku a krytu	kus	-72,00000	1 523,00	-109 656,00	SoD
<b>Díl: M21.6</b>		<b>Elektroměrové rozvaděče, vybavení</b>				<b>-161 014,00</b>	
		Změna rozvaděče ze zapuštěného na přísazený					
152	357-02	Rozvaděč RP0.2 modulový, vybava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	sada	-1,00000	45 718,00	-45 718,00	SoD
		Změna rozvaděče ze zapuštěného na přísazený					
154	357-04	Rozvaděč RP1.2 modulový, vybava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	sada	-1,00000	50 598,00	-50 598,00	SoD
		Změna rozvaděče ze zapuštěného na přísazený					
160	357-09	Rozvaděč RTH skříňový přísazený, vybava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	sada	-1,00000	40 142,00	-40 142,00	SoD
		Změna rozvaděče ze zapuštěného na přísazený					
162	357-11	Rozvaděč RZH skříňový přísazený, vybava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	sada	-1,00000	24 556,00	-24 556,00	SoD
<b>Díl: M21.6.</b>		<b>Elektroměrový rozvaděč, vybavení (silnoproud venkovní)</b>				<b>-18 123,00</b>	
		Změna rozvaděče RE2 ze 125A na 160A					
25	357-02	Rozvaděč RE2, nepřímé měření s jističem 3x125A + HDO dle PD, včetně dodávky, montáže a zapojení	kpl	-1,00000	18 123,00	-18 123,00	SoD-01.07
<b>Celkem</b>						<b>-406 225,00</b>	



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_5	Vytápění - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 733.1 Rozvod potrubí - propojení T.Č. a strojovny</b>						<b>-54 692,00</b>
69	733113116R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN32	kus	-6,00000	299,00	-1 794,00
70	733123916R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 44,5 mm	kus	-4,00000	231,00	-924,00
78	733184103RT3	Montáž potrubí předizolovaného DN 32 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 140 mm	m	-20,00000	508,00	-10 160,00
79	733185103RT3	Spojky předizolovaného potrubí DN 32 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 140 mm	kus	-6,00000	941,00	-5 646,00
80	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	-20,00000	9,00	-180,00
83	230120042R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40	m	-18,00000	39,00	-702,00
88	V23001	D+M polištářových desek pro PI potrubí	soubor	-1,00000	9 471,00	-9 471,00
89	V23002	D+M PI zakončení a koncovek a těsnících kruhů	soubor	-1,00000	3 315,00	-3 315,00
90	14710214R	trubka předizolovaná svařovaná; ocel 11353, plášť.trubka PE; DN = 32,0 mm; vnější průměr nosné trubk	m	-25,00000	900,00	-22 500,00
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>-9 840,00</b>
104	230023030R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13,44,5x2,9	kus	-6,00000	439,00	-2 634,00
105	4223170105R	kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 32; L = 260 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 25 mm; nevhodné k regulaci	kus	-6,00000	1 201,00	-7 206,00
<b>Díl: 736.2 Stropní vytápění a chlazení</b>						<b>-3 752,00</b>
129	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	-20,00000	77,10	-1 542,00
128	FBHS20	Topení a chlazení - B podhled, rozteč trubek 200 mm	m2	-5,00000	442,00	-2 210,00
<b>Díl: 736.3 Příslušenství - podlahového vytápění, stropního vytápění/chlazení</b>						<b>-19 506,40</b>
164	VT110	Rozdělovač 10 okruhů topení / chlazení	kus	-1,00000	19 506,40	-19 506,40
<b>Celkem</b>						<b>-87 790,40</b>





### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_6	VZT - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 07</b>		<b>Střecha - úprava výfuku a sání</b>				<b>-26 841,00</b>	
30	01.22	Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 1400×800 mm (Aef = 0,88m <sup>2</sup> ) se širokými lamelami a sítí proti , vniknutí ptactva	ks	-1,00000	9 834,00	-9 834,00	SoD
31	01.23	Montážní rám protidešťové žaluzie rozměru 1400×800mm	ks	-1,00000	677,00	-677,00	SoD
32	01.24	Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 1400×1120 mm (Aef = 1,26m <sup>2</sup> ) se širokými lamelami a sítí, proti vniknutí ptactva	ks	-1,00000	15 653,00	-15 653,00	SoD
33	01.25	Montážní rám protidešťové žaluzie rozměru 1400×1120mm	ks	-1,00000	677,00	-677,00	SoD

<b>Celkem</b>						<b>-26 841,00</b>	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
	ZL č. 056	TZB - revize	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			948 186,72
PSV			216 637,98
MON			27 504,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 192 328,90</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 192 328,90 CZK
Snížená DPH	12 %		143 079,47 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>1 335 408,37 CZK</b>
v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>1 192 328,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143 079,47</b>	<b>1 335 408,37</b>	<b>100</b>
ZL č. 056_1	ZTI - revize - doplnění prací	145 093,60	0,00	17 411,23	162 504,83	12
ZL č. 056_2	SLP_revize - doplnění	130 682,72	0,00	15 681,93	146 364,65	11
ZL č. 056_3	SILNO_revize - doplnění	113 256,76	0,00	13 590,81	126 847,57	9
ZL č. 056_4	Doplnění sloupu VO	102 138,00	0,00	12 256,56	114 394,56	9
ZL č. 056_5	Vytápění - revize	162 918,98	0,00	19 550,28	182 469,26	14
ZL č. 056_6	VZT - revize	164 597,30	0,00	19 751,68	184 348,98	14
ZL č. 056_7	Slaboproud - doplnění VV	373 641,54	0,00	44 836,98	418 478,52	31
Celkem za stavbu		1 192 328,90	0,00	143 079,47	1 335 408,37	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_03	Drobné úpravy vyhlívací z průběhu realizace	HSV			86 541,60	7,3
_04	1.PP - z.č.1 - strojovna - úprava potrubí prostupujícího do chodby	HSV			31 046,40	2,6
_05	1.NP - m.č.103 - doplnění druhého čidla CO2	HSV			13 450,00	1,1
_06	1.NP - z.č.10.1. - posun výustek z důvodu kolize s nábytkem	HSV			12 124,80	1,0
_07	Střecha - úprava výfuku a sání	HSV			-18 400,20	-1,5
_08	1.PP - z.č.15 - kolize se zateplením	HSV			10 980,00	0,9
_1	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.204 (8.6.2023)	HSV			15 545,00	1,3
_1	Chybějící položky ve výkaze	HSV			373 641,54	31,3
_1	ZDRAVOTECHNIKA	HSV			16 536,00	1,4
_10	Doplnění hlásiče EPS m.č.011 (3.8.2023)	HSV			2 694,00	0,2
_12	Doplnění požárních krabic a žebříků	HSV			47 318,10	4,0

_13	Doplnění hlásiče EPS m.č.016 (4.9.2023)	HSV			2 694,00	0,2
_2	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.204 (8.6.2023)	HSV			14 044,00	1,2
_2	CHYBÍ VE VV - strojovna - sestava hl. uzávěru vody	HSV			57 478,00	4,8
_3	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.151 (8.6.2023)	HSV			12 080,00	1,0
_4	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.151 (8.6.2023)	HSV			4 289,00	0,4
_5	Doplnění požárních klapek PK02.10, PK02.11 (8.6.2023)	HSV			2 344,00	0,2
_5	ÚPRAVA INSTALACE PŘÍVODU POTRUBÍ DO STROJOVNY	HSV			15 382,40	1,3
_6	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.206 (22.6.2023)	HSV			15 196,00	1,3
_6	ÚPRAVA INSTALACE POŽÁRNÍHO POTRUBÍ U VYTAHU	HSV			7 691,20	0,6
_7	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.206 (22.6.2023)	HSV			15 394,00	1,3
_8	Zrušení datových zásuvek pro SK m.č.108 (11.7.2023)	HSV			-14 488,00	-1,2
_9	Doplnění HDMI kabelu pro projektor a herní konzoli m.č.151,110 (26.7.2023)	HSV			13 572,62	1,1
19	Ostatní	HSV			28 854,70	2,4
M21	Elektromontáže	HSV			56 546,00	4,7
M21.1.	Kabeláž	HSV			110 674,00	9,3
M21.6.	Elektroměrový rozvaděč, vybavení (silnoproud venkovní)	HSV			14 957,56	1,3
_3	Vnitřní vodovod	PSV			19 700,00	1,7
_4	Vnitřní vodovod	PSV			24 333,00	2,0
_7	Doplnění střešní vpusti	PSV			3 973,00	0,3
731.1	Zdroj tepla - ohřev bazénové vody	PSV			124 385,69	10,4
733.1	Rozvod potrubí - propojení T.Č. a strojovny	PSV			-31 386,00	-2,6

734	Armatury	PSV			-9 840,00	-0,8
736.2	Stropní vytápění a chlazení	PSV			69 827,94	5,9
736.3	Příslušenství - podlahového vytápění, stropního vytápění/chlazení	PSV			9 931,35	0,8
799	Ostatní	PSV			5 713,00	0,5
M21.2	Elektromontážní krabice	MON			4 698,00	0,4
M21.4	Elektrické přístroje ( bílá barva)	MON			-92 448,00	-7,8
M21.6	Elektroměrové rozvaděče, vybavení	MON			75 375,20	6,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			39 879,00	3,3
Cena celkem					1 192 328,90	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_1	ZTI - revize - doplnění prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>				<b>16 536,00</b>	
99	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 15, včetně dodávky	ks	1,00000	2 245,00	2 245,00	SoD
2	Pol_0003	Ventil termostatický cirkulační KEMPER DN 25	ks	1,00000	7 237,00	7 237,00	R-pol.
3	Pol_0004	Ventil termostatický cirkulační KEMPER DN 20	ks	1,00000	6 286,00	6 286,00	R-pol.
4	Pol_0005	Montáž ventilů cirkulačních	ks	2,00000	384,00	768,00	R-pol.
<b>Díl: 2</b>		<b>CHYBÍ VE VV - strojovna - sestava hl. uzávěru vody</b>				<b>57 478,00</b>	
6	Pol_0006	Přechod HDPE DN 80x 3"	ks	1,00000	6 737,00	6 737,00	R-pol.
7	Pol_0007	Zpětný ventil mosaz DN 65	ks	1,00000	4 174,00	4 174,00	R-pol.
8	Pol_0008	Filtr mosaz DN 65	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00	R-pol.
9	Pol_0009	Oddělovač Honeywel DN 32	ks	1,00000	23 513,00	23 513,00	R-pol.
10	Pol_0010	Vsuvka pozink.DN 65	ks	5,00000	312,00	1 560,00	R-pol.
11	Pol_0011	T-kus pozink.DN 65	ks	2,00000	1 003,00	2 006,00	R-pol.
12	Pol_0012	Redukce 3x2 "pozink	ks	1,00000	276,00	276,00	R-pol.
13	Pol_0013	Koleno poz.3"	ks	1,00000	535,00	535,00	R-pol.
14	Pol_0014	Redukce 2x5/4	ks	1,00000	101,00	101,00	R-pol.
15	Pol_0015	Šroubení poz.DN 65	ks	1,00000	936,00	936,00	R-pol.
16	Pol_0016	Montáž zařízení	ks	1,00000	15 360,00	15 360,00	R-pol.
<b>Díl: 3</b>		<b>DOPOJENÍ CIRKULACE TUV</b>				<b>19 700,00</b>	
102	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	650,00	1 300,00	SoD
18	Pol_0018	Zpětná klapka mos. DN 25	ks	1,00000	246,00	246,00	R-pol.
19	Pol_0019	Filtr mosazný DN 25	ks	1,00000	286,00	286,00	R-pol.
20	Pol_0020	Cirkulační čerpadlo TUV GRUNDFOS DN 25-60-N	ks	1,00000	12 859,00	12 859,00	R-pol.
21	Pol_0021	Šroubení mosaz.k čerpadlu 1"x6/4"	ks	2,00000	502,00	1 004,00	R-pol.
22	Pol_0022	Vsuvka mosazná 1"	ks	3,00000	55,00	165,00	R-pol.
23	Pol_0023	Montáž zařízení	soub.	1,00000	3 840,00	3 840,00	R-pol.
<b>Díl: 4</b>		<b>DOPOJENÍ OHŘÍVAČE TUV</b>				<b>24 333,00</b>	
		<b>Studená voda</b>					
25	Pol_0025	Šroubení mosazné 5/4"	ks	1,00000	409,00	409,00	R-pol.
26	Pol_0026	Zpětná klapka mosazná 5/4"	ks	1,00000	379,00	379,00	R-pol.
27	Pol_0027	Tlakoměr 0-10 barů	ks	1,00000	497,00	497,00	R-pol.
28	Pol_0028	Kulový kohout pod tlakoměr	ks	1,00000	554,00	554,00	R-pol.
29	Pol_0029	Pojistný ventil 0-8 barů	ks	1,00000	1 445,00	1 445,00	R-pol.
30	Pol_0030	Kulový kohout GIACOMINI 5/4 s vypouštěním	kus	2,00000	1 061,00	2 122,00	R-pol.
31	Pol_0031	T-kus mosazný 5/4 x 1"	ks	3,00000	323,00	969,00	R-pol.
32	Pol_0032	Vsuvka mosazná 5/4"	ks	3,00000	113,00	339,00	R-pol.
33	Pol_0033	Expanzní nádoba REFLEX 18/10	ks	1,00000	1 788,00	1 788,00	R-pol.
34	Pol_0034	MK ventil pro expanzní nádoby	ks	1,00000	1 242,00	1 242,00	R-pol.
35	Pol_0035	Montáž zařízení	soub.	1,00000	5 280,00	5 280,00	R-pol.
		<b>Teplá voda</b>					
37	Pol_0037	Kulový kohout GIACOMINI 5/4 s vypouštěním	ks	1,00000	1 061,00	1 061,00	R-pol.
103	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	904,00	904,00	SoD
39	Pol_0039	Pojistný ventil 0-10 barů	ks	1,00000	1 445,00	1 445,00	R-pol.
40	Pol_0040	Teploměr 0-130oC	ks	1,00000	342,00	342,00	R-pol.
41	Pol_0041	T-kus mosazný 5/4 x 1/2"	ks	3,00000	323,00	969,00	R-pol.
42	Pol_0042	Vsuvka mosazná 5/4	ks	3,00000	113,00	339,00	R-pol.
43	Pol_0043	Šroubení mosazné 5/4	ks	1,00000	409,00	409,00	R-pol.
44	Pol_0044	Montáž zařízení	ks	1,00000	3 840,00	3 840,00	R-pol.

**Položkový rozpočet**

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_1	ZTI - revize - doplnění prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: _5</b>		<b>ÚPRAVA INSTALACE PŘÍVODU POTRUBÍ DO STROJOVNY</b>				<b>15 382,40</b>	
45	Pol__0045	Demontáž a zpětná montáž potrubí SV,TUV,CIRKULACE,POŽÁRNÍ VODY do podlahy	hod	32,00000	480,70	15 382,40	R-pol.
<b>Díl: _6</b>		<b>ÚPRAVA INSTALACE POŽÁRNÍHO POTRUBÍ U VYTAHU</b>				<b>7 691,20</b>	
46	Pol__0046	Demontáž a zpětná montáž požárního potrubí	hod	16,00000	480,70	7 691,20	R-pol.
<b>Díl: 7</b>		<b>Doplnění střešní vpusti</b>				<b>3 973,00</b>	
47	77444111	Dopojení přidané podlahové vpusti na kanalizaci Do	kpl	1,00000	1 700,00	1 700,00	R-pol.
48	721234101RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 273,00	2 273,00	R-pol.
<b>Celkem</b>						<b>145 093,60</b>	

**Položkový rozpočet**

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_2	SLP_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: _1</b>						<b>15 545,00</b>	
<b>Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.204 (8.6.2023)</b>							
1	101	Dvojjzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	280,00	560,00	SoD
2	102	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45	ks	2,00000	82,00	164,00	SoD
3	103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU LAN	ks	8,00000	26,00	208,00	SoD
4	104	MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	ks	4,00000	82,00	328,00	SoD
7	107	Panel černý, 1U 24 port	ks	1,00000	1 629,00	1 629,00	SoD
9	109	MONT PANELU	ks	1,00000	163,00	163,00	SoD
10	110	Kabel pro LAN, plášť B2ca S1 D1, 6A STP	m	225,00000	18,00	4 050,00	SoD
11	111	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	225,00000	12,00	2 700,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	55,00000	87,00	4 785,00	SoD
16	116	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	55,00000	5,00	275,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	55,00000	9,00	495,00	SoD
<b>Díl: _2</b>						<b>14 044,00</b>	
<b>Doplnění zásuvek pro SAT m.č.204 (8.6.2023)</b>							
37	201	Univerzální zásuvka STA (TERR+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	355,00	710,00	SoD
38	202	MONT TV ZÁSUVKY	ks	1,00000	76,00	76,00	SoD
39	203	Kabel KOAX	m	125,00000	36,00	4 500,00	SoD
40	204	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	125,00000	19,00	2 375,00	SoD
41	205	UKONČENÍ KOAX KABELU	ks	4,00000	105,00	420,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	55,00000	87,00	4 785,00	SoD
49	213	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	55,00000	9,00	495,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	55,00000	9,00	495,00	SoD
<b>Díl: _3</b>						<b>12 080,00</b>	
<b>Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.151 (8.6.2023)</b>							
1	101	Dvojjzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	280,00	560,00	SoD
2	102	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45	ks	2,00000	82,00	164,00	SoD
3	103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU LAN	ks	8,00000	26,00	208,00	SoD
4	104	MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	ks	4,00000	82,00	328,00	SoD
7	107	Panel černý, 1U 24 port	ks	1,00000	1 629,00	1 629,00	SoD
9	109	MONT PANELU	ks	1,00000	163,00	163,00	SoD
10	110	Kabel pro LAN, plášť B2ca S1 D1, 6A STP	m	160,00000	18,00	2 880,00	SoD
11	111	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	160,00000	12,00	1 920,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	40,00000	87,00	3 480,00	SoD
16	116	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	40,00000	5,00	200,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	40,00000	9,00	360,00	SoD
<b>Díl: _4</b>						<b>4 289,00</b>	
<b>Doplnění zásuvek pro SAT m.č.151 (8.6.2023)</b>							
37	201	Univerzální zásuvka STA (TERR+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	ks	1,00000	355,00	355,00	SoD
38	202	MONT TV ZÁSUVKY	ks	1,00000	76,00	76,00	SoD
39	203	Kabel KOAX	m	40,00000	36,00	1 440,00	SoD
40	204	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	40,00000	19,00	760,00	SoD
41	205	UKONČENÍ KOAX KABELU	ks	4,00000	105,00	420,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD