

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2344 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Divišova 829 – výměna vstupního portálu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	NENADAL s.r.o.
Sídlo	Nádražní 3740/ 276 01 Mělník
Zastoupený	jednatel Ing. Vojtěchem Nenadalem
Telefon	777 850 441
Email	xxx
ID datové schránky	etjuvym
IČ	01630458
DIČ	CZ01630458

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209396
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, jednatel, xxx, xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2023 formou tohoto dodatku č. 3.

Důvodem uzavření dodatku je vývoj událostí při zpracování výrobní a výkresové dokumentace zhotovitelem a v průběhu jeho schvalování OPP MMHK, který vyústil ve vydání nesouhlasného závazného stanoviska OPP MMHK dne 15. 4. 2024.

II.

1. Původní text čl. II. odst. 4. smlouvy „**Předmět smlouvy**“ se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do **23. 9. 2024** předložit objednateli denní **harmonogram prací** viz zadávací dokumentace zakázky.

2. Původní text čl. III. smlouvy „**Podklady pro provedení díla**“ se doplňuje o odst. 3. Stanovisko OPP č.j. MMHK/210813/2024 PP/VAS ze dne 15. 4. 2024.

3. Původní text čl. IV. smlouvy „**Doba plnění**“ se mění následovně:

a) I. etapa:

Termín zahájení provádění díla: **po účinnosti tohoto dodatku**
Zhotovitel provede a předá část díla – výrobní, výkresovou dokumentaci
vč. inženýrské činnosti nejdéle do **23. 8. 2024**

b) II. etapa:

Termín předání staveniště: **7. 10. 2024**
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do (vč. vyklizení staveniště): **4. 11. 2024**

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 30. 4. 2024

.....
za zhotovitele
Ing. Vojtěch Nenadál
jedenatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila: xxx

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 30.4.2024