

# DODATEK č. 2

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/10/01  
Číslo smlouvy objednatele: 31/05/ORI-OVZ/2023  
Číslo Dodatku č. 1: 54/11/ORI-OVZ/2023  
Číslo Dodatku č. 2: 34/04/ORI-OVZ/2024

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022  
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“)  
[redacted], odd. realizace, Odboru rozvoje a investic MMPv  
IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **MORKUS Morava s.r.o.**  
Sídlo: Lazníky 163, 751 25 Lazníky  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 43420  
zastoupený: Davidem Morkusem – jednatelem společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [redacted]  
IČO: 27848485  
DIČ: CZ27848485  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 31/05/ORI-OVZ/2024 ze dne 31.10.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce fotbalového stadionu Za Místním nádražím – I. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 4.1.2 se mění takto:

4.1.2 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	61 413 874,08,- Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	4 680 108,13,- Kč
<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 2 bez DPH</b>	<b>66 093 982,21,- Kč</b>

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ**

**Ke změně ceny díla došlo v důsledku víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 Smlouvy, které spočívají v:**

Vícepráce:

- Demontáž a opětovná montáž 3ks osvětlovacích sloupů pro tréninková hřiště z důvodu jejich využití i v zimních měsících
- Úprava druhého tréninkového hřiště pro potřeby výuky tělesné výuky základní školy E. Valenty
- Záměna typu povrchu umělé trávy na tréninkových hřištích na základě požadavku fotbalové asociace, kdy je nutné splňovat licenční požadavky.
- Sanace výkopu pro akumulaci nádrží dešťových vod z důvodu neúnosného podloží. V rámci výkopových prací se narazilo na nesoudržné jílové plochy, které bylo nutné odtěžit na konstantní výšku pod základovou spáru
- Sanace výkopu pod tribunou z důvodu neúnosného podloží. V rámci výkopových prací se narazilo na nesoudržné jílové plochy, které bylo nutné odtěžit na konstantní výšku pod základovou spáru
- Úprava výměry podlahy tribuny dle skutečné výměry na stavbě

Méněpráce:

- Změna umělého povrchu tréninkového hřiště za povrch vyšší kvality z požadavku provozovatele areálu
- Odečet nerealizované části ocelové konstrukce z důvodu návaznosti na další etapy tribuny, včetně výkopů a základových konstrukcí
- Odečet sedadel z důvodu úprav tribuny dle požadavku fotbalové asociace

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 31/05/ORI-OVZ/2024 ze dne 31.10.2023 a dodatku č. 1 54/11/ORI-OVZ/2023 ze dne 13.12.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 03.05.2024 usnesením č. RM/2024/43/62.

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 2:**

1. Položkový rozpočet VCP a MNP

V Prostějově

**Ing. Jiří  
Rozeňnal** Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Rozeňnal  
Datum: 2024.05.06  
10:55:39 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Rozeňnal  
2. náměstek primátora

Ve Slavíči

**David  
Morkus** Digitálně podepsal  
David Morkus  
Datum: 2024.05.06  
10:23:10 +02'00'

.....  
David Morkus - jednatel  
MORKUS Morava s.r.o.