

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 319 040/03/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 02012024

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ 49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Třebechovice p/O., ul. B. Němcové, stavební úprava mezi TR757 – TR373“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

<b>Cena celkem dle základní SOD bez DPH</b>	<b>3.568.752,00 Kč</b>
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	163.927,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 238.098,00 Kč
<b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b>	<b>- 74.171,00 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>3.494.581,00 Kč</b>

## III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Třebechovice p/O., ul. B. Němcové  
stavební úprava mezi TR757 – TR373“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 26.4.2024

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 26.4.2024

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ludvík Šulc  
jednatel  
VODOEKOSTAV s.r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: 1
<b>Kanalizace Třebechovice p/O., ul. B. Němcové; SÚ mezi TR757 – TR373</b>					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.					
Navrhovatel:		VODOEKOSTAV s.r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 23.4.2024		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	- ano		
		na výkresy:	-		
		na rozpočtové podklady:	-		
		na jinou část smlouvy:	-		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<b>1) Komunikace</b>					
V DPS bylo uvažováno se zásahem do asfaltové komunikace v rozsahu 6x2 m. Správce komunikace však požaduje opravu povrchů komunikace v rozsahu 6x14 m. Proto dojde k úpravě množství konstrukčních vrstev asfaltové komunikace a přesunu sutě. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Celkově se jedná o vícepráce.					
<b>2) Úprava kanalizace</b>					
V DPS byl předpokládán přímý směr stávající kanalizace DN 300 mm. Během výkopových prací bylo zjištěno, že stávající potrubí nejde příčně pod asfaltovou komunikací v přímém směru. Pro zachování nivelety nové kanalizace a místa napojení do stávající šachty 373, navrhuje zhotovitel upravit trasu o 2x 15°kolena + přesuvku DN 300 mm. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.					
<b>3) Podzemní voda</b>					
V DPS byl předpokládán výskyt podzemní vody a tudíž potřeba čerpání podzemní vody z výkopu pro realizaci kanalizace. Během provádění prací se výskyt podzemní vody nepotvrdil, proto dojde v dotčených položkách ke změně množství. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o méněpráce.					
Počet připojených listů specifikací: 2x A4			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší měř	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Miroslav Dědek					
<b>Stanovisko objednatele:</b>					
Zhotovitel k výše uvedeným změnám předloží cenovou kalkulaci.					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>					
S výše uvedenými změnami souhlasím.					
<b>Stanovisko projektanta:</b>					
S výše uvedenými změnami souhlasím.					
<b>Stanovisko provozovatele:</b>					
S výše uvedenými změnami souhlasím.					
<small>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN****NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

číslo: 1

**Kanalizace Třebechovice p/O., ul. B. Němcové; SÚ mezi TR757 – TR373**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23.4.2024

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou		e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--	----------	--------

***V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny***Vícepráce

Ad 1) Komunikace ..... + 155.835,20 Kč

Ad 2) Úprava kanalizace ..... + 8.091,50 Kč

**Vícepráce celkem ..... + 163.926,70 Kč**Méněpráce:

Ad 1) Komunikace ..... - 10.428,00 Kč

Ad 3) Podzemní voda ..... - 227.670,10 Kč

**Méněpráce celkem ..... - 238.098,10 Kč****Změnová cena celkem ..... - 74.171,40 Kč**

Počet listů příloh: 2x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

- 74.171,00 Kč

(mínus sedmdesátčtyřístosedmsetosmdesátjedna korun českých)

Zpracoval: Dagmar Radoňská

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 23.4.2024

Datum: 23.4.2024

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN****ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

číslo: 1

**Kanalizace Třebechovice p/O., ul. B. Němcové; SÚ mezi TR757 – TR373***Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s.r.o.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 23.4.2024

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou		e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--	----------	--------

Vyjádření projektanta: bez připomínek

Vyjádření provozovatele: bez připomínek

Vyjádření ostatních účastníků: bez připomínek

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:  
2x A4

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 74.171,00 Kč

(mínus sedmdesátčtyřtisícetosedmdesátjedna korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 319 040/03/2024

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc

Datum: 26.4.2024

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 26.4.2024