

DODATEK č. 3

k PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O DíLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969,

č. smlouvy Objednatele 10PT-000756 ze dne 27. 11. 2018

mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem: Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
zastoupeno: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zastoupeným: [REDAKCE]

IČ: HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

na provedení služeb:

zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a zajištění inženýrské činnosti (IČ) vedoucí k vydání pravomocného územního rozhodnutí, resp. pravomocného stavebního povolení pro

„D1109 Odpočívky Bernartice a Královec - DÚR/IČ a DSP/IČ“

**I.
PREAMBULE**

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2018 prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „D1109 Odpočívky Bernartice a Královec – DÚR/IČ a DSP/IČ“ (dále jen „Služby“)
- (B) Vzhledem k níže uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 4 Smlouvy – „Dodatečné služby“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“).

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

Podkladem pro DSP byl D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, doplňující geotechnický průzkum (GeoTec GS, 01/2022), který nebyl dodán při zahájení prací na DSP dne 14.10.2021 a práce byly proto přerušeny dne 9.12.2021.

ŘSD obnovilo práce předáním krátkodobé čerpací zkoušky a stoupací zkoušky pro odpočívku Bernartice (GeoTec-GS, a. s.) dne 31.3.2023. Následně byl zpracován projekt pro sanaci sesuvu - D11 odpočívka Bernartice – Projekt sanace sesuvu (Valbek, 05/2023), který upřesnil technické řešení v místě sesuvu. V závěrech projektu sanace sesuvu došlo k lokalizaci sesuvného území v části odpočívky Bernartice, na který se muselo navrhnout opatření k zabránění tohoto sesuvu.

DSP odpočívky Bernartice řešilo návrh opatření. DSP bylo předáno v 07/2023. Vlivem opatření v sesuvném území v prostoru odpočívky Bernartice došlo k navýšení záboru ploch ZPF.

Po vyhotovení DSP probíhaly práce na IČ za účelem získání stavebního povolení.

Dne 18.12.2023 byla podána žádost o SP na obě odpočívky zároveň. Dne 19.12.2023 MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko s vynětím ze ZPF. Na základě nesouhlasu MŽP k odpočívce Bernartice byla žádost o SP stažena a podána žádost pouze na odpočívku Královec.

Stavba odpočívky Bernartice má vydáno pravomocné ÚR dle zák. 183/2006 Sb. Změna souhlasu s vynětím ZPF není možná a s vazbou na nový stavební zákon platný od 1.1.2024 není možná ani změna územního rozhodnutí (pro odpočívku Bernartice).

Pro nápravu stavu odpočívky Bernartice je nutné dokumentaci ve stupni DSP přepracovat na stupeň DÚSP a v souladu s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. požádat DESÚ o povolení záměru stavby odpočívky Bernartice. S úpravou projektové dokumentace jsou spojeny i práce na inženýrské činnosti potřebné pro povolení záměru.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících článcích:

Článek II. – Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytované Služby, a to následujícím způsobem:

Cena dle Smlouvy bez DPH	3 958 080,- Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	815 000,- Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	315 000,- Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 3 bez DPH	5 088 080,- Kč
DPH	1 068 497,- Kč
Celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 3 vč. DPH	6 156 577,- Kč

Podrobný rozpis služeb Dodatku: Úprava PD všech příloh: (včetně 18 kusů SO)

Rozpis služeb	Počet hodin	1h	Cena
Průvodní zpráva	15	1 000,- Kč	15 000,- Kč
Souhrnné řešení stavby	25	1 000,- Kč	25 000,- Kč
Stavební část	180	1 000,- Kč	180 000,- Kč
ZOV	15	1 000,- Kč	15 000,- Kč
Dokladová část	5	1 000,- Kč	5 000,- Kč
Související dokumentace	40	1 000,- Kč	40 000,- Kč
Rozpočet	5	1 000,- Kč	5 000,- Kč
Plán BOZP	5	1 000,- Kč	5 000,- Kč
IČ pro společné povolení	25	1 000,- Kč	25 000,- Kč
Celkem bez DPH			315 000,- Kč

Článek III. - Doba a místo plnění

Termín plnění služeb se doplňuje:

Úprava DUSP: do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 3

IC: dle termínů SoD

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.22
14:25:30 +02'00'

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: [REDACTED]

Liberec dne **14.05.2021**



Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 06.05.2024 12:52:47 +02:00