



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/02806/LI/23

Číslo jednací: 02617/LI/24

popfk-025a/52/23

115V34303704

DODATEK č.

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 02806/LI/23

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: RP Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec

Zastoupený: RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

EKOTOXA s.r.o.

Sídlo: Fišova 403/7, Brno – Černá Pole, PSČ 602 00

Zastoupený: Ing. Michalem Broklem, jednatelem

Bankovní spojení:

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 54335

e-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

II.

- 2.1 Z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla z dotačního programu NPO – POPFK poskytovatelem dotace, a tím pozdější nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.2 Předpokládaný termín zahájení díla byl 08. 01.2024, kdy byla smlouva podepsána oběma stranami. Finanční prostředky byly přiděleny a smlouva tedy nabyla účinnosti dne 03. 04. 2024. Dle smlouvy o dílo pracovní návrh díla má být odevzdán do 30. 06. 2024. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení díla, a proto se termín odevzdání díla posouvá maximálně o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy

III.

- 3.1 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínů stanovených v čl. IV. Smlouvy o dílo. Čl. 4.1 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli nejpozději do: 30.8.2024. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem (na e-mail: kamil.farsky@nature.cz).
- 3.2 Čl. 4.3 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 29.11.2024

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.
- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Podepsáno elektronicky

9.5.2024

2.5.2024

Objednatel

RNDr. František Pelc

Zhotovitel

Ing. Michal Broklředitel
jednatel EKOTOXA s.r.o.