

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1.1			
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420				
Investor:	Regionální knihovna Teplice, p.o. Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216	Datum: 13.12.2023			
Název akce: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Venkovní kanalizace					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Změnový list řeší změnu materiálu a dimenze revizních šachet na venkovní kanalizaci. Stávající betonové šachty DN 1000 je navrženo nahradit šachtami plastovými DN 600, z důvodu omezeného prostoru v trase trubního vedení. Dále změna řeší, na základě provedeného stavebně-technického průzkumu, komplikované podmínky v části výkopů rýh pro kanalizaci v prostoru hranice pozemku objednatele. V této části není možné provádět výkopové práce strojně, ale musí být prováděny ručně. Důvodem je především kořenový systém vzrostlého stromu, který je v blízkosti výkopu (nesmí být narušena jeho stabilita) a výskyt skrytých betonových a zděných konstrukcí, které je nutné odbourat. Výkop bude nutné prodloužit oproti projektové dokumentaci z důvodu výškového napojení na stávající kanalizaci.</p>					
Počet připojených listů specifikací:		2			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává: Regionální knihovna Teplice, p.o.					

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků.

Stanovisko projektanta stavby:

AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1.1
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o. se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice IČ: 60490420	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Jonáš	
Datum:	13.12.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Venkovní kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list řeší změnu materiálu a dimenze revizních šachet na venkovní kanalizaci. Stávající betonové šachty DN 1000 je navrženo nahradit šachtami plastovými DN 600, z důvodu omezeného prostoru v trase trubního vedení. Dále změna řeší, na základě provedeného stavebně-technického průzkumu, komplikované podmínky v části výkopů rýh pro kanalizaci v prostoru hranice pozemku objednatele. V této části není možné provádět výkopové práce strojně, ale musí být prováděny ručně. Důvodem je především kořenový systém vzrostlého stromu, který je v blízkosti výkopu (nesmí být narušena jeho stabilita) a výskyt skrytých betonových a zděných konstrukcí, které je nutné odbourat. Výkop bude nutné prodloužit oproti projektové dokumentaci z důvodu výškového napojení na stávající kanalizaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 102 985,72 Kč	73 392,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 29 593,26 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	