

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-059 ze dne 30. 1. 2023
(SMVS: 107V322001955)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka Sekce majetkové Ministerstva obrany

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

e-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.: [REDACTED]

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „MARHOLD + NEPRO – Ruzyně“

vytvořená společenskou smlouvou, uzavřenou dne 20. 4. 2022 mezi MARHOLD a.s. (IČO: 15050050) a NEPRO stavební a.s. (IČO: 27342093), jejímž jménem je pověřen jednat Vedoucí společník, tj.

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Zastoupená: **Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 317044343/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního [REDACTED]
- zástupce vedoucího realizačního týmu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: sxee35j
Adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-059 ze dne 30. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2024 na zhotovení díla – stavby „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č. 3 pro VeVzdS - realizace“ (dále jen „**smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku, spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za dílo. V souvislosti se změnou interních předpisů a pokynů na straně objednatele dochází dále k úpravě některých ustanovení smlouvy, týkajících se dodávky a instalace movitého majetku a způsobu fakturace.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“). Jedná se o tyto změny:

- rekonstrukce ústředního vytápění v celém objektu z důvodu zjištěného havarijního stavu stávající otopné soustavy,
- dodávka a montáž kazetového podhledu v místnosti číslo 3.32,
- změna skladby podlahové konstrukce (zdvojená podlaha) v místnosti číslo 1.13,
- úpravy zajišťující nepřetržitý chod všech nezbytných systémů uživatelů objektu, včetně úprav bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů,
- otlučení všech nesoudržných a zvětralých omítek, aplikace nových,
- vybourání vyšších vrstev betonových mazanin (oproti předpokladu v PD) a z toho vyplývající úprava skladby podlahových konstrukcí,
- demontáž všech degradovaných SDK podhledů, náhrada za nové – kazetové, umožňující vedení elektroinstalací ve žlabech a lávkách, které je možno kdykoliv doplnit o nové rozvody,
- provedení nových ostění u stávajících dveřních otvorů,
- realizace podkladních betonů v různých tloušťkách dle skutečného stavu,
- realizace stěrkové izolační vrstvy na předem vyrovnané soklové zdivo a na část souvisejících podkladních betonů pro napojení vodorovné izolace z asfaltových pasů,
- zajištění prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce ÚT,
- dodatečně požadovaná výměna části stávajících dveřních křídel a zárubní,
- provizorní propojení dešťových svodů v místě, kde je objekt podsklepen (bez tohoto opatření není možné provést stavební úpravy v 1. PP),

Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky, obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

- 2.2.** Smluvní strany se podle ustanovení odst. 4, 5 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení odst. 2.5. a 2.6. čl. 2 smlouvy dohodly, že zhotovitel neprovede některé práce oproti rozsahu prací sjednaném ve smlouvě (méněpráce) a naopak provede některé práce nad rámec rozsahu prací sjednaného ve smlouvě (vícepráce), a to v rozsahu, jak je uvedeno ve změnových listech č. 1 až 8 a č. 10 – 12 (změnový list č. 9 byl po dohodě smluvních stran zrušen), včetně ocenění těchto prací (přípočty a odpočty), kdy předmětné změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 19 071 113,89 Kč vč. DPH (15 761 251,15 Kč bez DPH, 3 309 862,74 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

-1 095 068,48 Kč vč. DPH (905 015,27 Kč bez DPH, 190 053,21 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

+ 17 976 045,41 Kč vč. DPH (14 856 235,88 Kč bez DPH, 3 119 809,53 Kč 21% DPH)

- 2.3.** Zhotovitel se v souvislosti s výše uvedenými změnami zavazuje předat objednateli upravený podrobný harmonogram prací (dále jen „**harmonogram**“) vypracovaný a předaný objednateli dle bodu 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Harmonogram zohlední provedené změny rozsahu díla, změny v etapizaci díla a termínu dokončení 1. etapy díla dle dodatku č. 1.
- 2.4.** Smluvní strany se dále ve smyslu odst. 3.5. čl. 3 smlouvy dohodly, že cena za dílo, sjednaná v odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy, bude tímto dodatkem zvýšena z výše uvedených důvodů o částku ve výši celkem **17 976 045,41 Kč včetně DPH**, a proto se odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazují se následujícími novými úplnými zněními:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

225 284 840,97 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě dvacet pět milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet korun českých a devadesát sedm haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 smlouvy.“

„**3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 47 309 816,60 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 272 594 657,57 Kč

(slovy: dvě stě sedmdesát dva milióny pět set devadesát čtyři tisíce šest set padesát sedm korun českých a padesát sedm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v **Příloze č. 2 - Rekapitulace stavby** tohoto dodatku.

- 2.5.** V průběhu zajišťování změny řídicí dokumentace související s navýšením finančních prostředků, potřebných k uzavření dodatku č. 2, se vyskytla potřeba provedení dalších, nezbytně nutných víceprací a dále byly uživatelem uplatněny požadavky na změnu části předmětu plnění. Tyto vícepráce a požadované změny (včetně souvisejících méněprací), které jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 13 – č. 25, jsou v době uzavření dodatku č. 2 předmětem schvalovacího procesu, a to jak po stránce věcné, tak po stránce finanční. Změny budou následně předmětem dodatku č. 3, který bude uzavřen až po vydání změny řídicí dokumentace umožňující jeho podpis.

- 2.6. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dále dohodly, že termín dokončení 1. etapy stavby bude prodloužen do 30. 9. 2024. Konečný termín dokončení díla (30. 12. 2024) se nemění. Vzhledem k uvedenému se odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 12. 2024**, z toho termín pro dokončení 1. etapy stavby: **nejpozději do 30. 9. 2024**. Termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

- 2.7. Dodatkem č. 2 se dále upravuje v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy uvedené členění etap realizace stavby, a to takto:

„Stavba bude probíhat ve dvou etapách.

- a) v 1. etapě stavby bude vybudováno 1. NP a související stavební a technologické úpravy vč. úprav v 1. PP, tak aby tato část stavby byla schopna samostatného užívání a umožňovala dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), její předčasné užívání, popř. dle § 122 vydání kolaudačního souhlasu s užíváním této části stavby **včetně zabezpečení a předání dokladu nutného k užívání této části stavby** (dále jen „1. etapa stavby“);
- b) 2. etapa stavby zahrnuje rekonstrukci 2. NP a 3. NP, levé a pravé části sociálních zařízení ve 2. a 3. NP, vynucené úpravy ve 4. NP a podkroví; venkovní úpravy a zbývající práce nutné k dokončení a úspěšné kolaudaci a užívání stavby; **odání dokladu nutného k užívání 2. etapy stavby není předmětem díla** (dále jen „2. etapa stavby“).

(společně též „dílo“).

- 2.8. V průběhu provádění díla, specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, došlo dále na straně objednatele ke změně (úpravě) procesu pořízení movitého majetku jako součásti výstavby (resp. technického zhodnocení, modernizace) nemovité infrastruktury a s tím související změny interních předpisů objednatele. Z výše důvodu uvedeného dochází k úpravě některých ustanovení smlouvy.

- 2.9. Dodatkem č. 2 se bod 2.1.14 odst. 2.1. čl. 2 smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním:

„2.1.14. Smluvní strany se dohodly, že movitý majetek uvedený v „Seznamu movitého majetku – rozdělení podle prvotních příjemců“, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku, bude předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se zhotovitel zavazuje, že na tento movitý majetek, kde bude ve sloupci SZIM uvedeno ANO, poskytne objednateli (Odboru správy majetku) nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem předání dokončeného díla dle odst. 4.5. čl. 4 Smlouvy bezchybný a úplný „Soubor základních informací o majetku“ (dále jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu: SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese: adrese <http://www.army.cz> => Ministerstvo obrany => Finance a veřejné zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností zhotovitele podle této smlouvy a je zahrnuto v ceně za dílo dle čl. 3 Smlouvy. Chybné nebo pozdní poskytnutí SZIM může být důvodem k nepřevzetí díla.

- 2.10.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 5.23. čl. 5 smlouvy, a to bez náhrady.
- 2.11.** Dodatkem č. 2 se upravuje první věta odst. 8.1. čl. 8 smlouvy, která nově zní:
„**8.1.** Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí díla TDO. Dojde-li“
- 2.12.** Dodatkem č. 2 se ruší písm. q) odst. 8.4. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„ **q)** doklad o poskytnutí základních informací o majetku dle bodu 2.1.14. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (e-mail, kterým Odbor správy majetku potvrdí zhotoviteli převzetí úplných dat);“.
- 2.13.** Dodatkem č. 2 se ruší druhá věta odst. 8.7. čl. 8 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„ **8.7.**dokončeno. Součástí protokolu bude jako jeho příloha protokol o předání a převzetí movitého majetku (dále jen „**Protokol o předání a převzetí movitého majetku**“), který se předává v rámci dokončeného díla dle smlouvy. Protokol o předání a převzetí movitého majetku bude zpracován pro každý druh (JKM) majetku samostatně, bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Za objednatele potvrdí převzetí movitého majetku TDO.“.
- 2.14.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 9.2. čl. 9 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„**9.2.** Faktury za dodávky movitého majetku budou zhotovitelem předkládány samostatně obdobným postupem, jak je uvedeno v odst. 9. 1. čl. 9 smlouvy. Soupis dodaného movitého majetku odsouhlasí TDO“.
- 2.15.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 9.4. čl. 9 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„**9.4.** K faktuře musí být – dle jejího obsahu - připojen:
a) TDO odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového rozpočtu;
b) odsouhlasený Protokol o předání a převzetí movitého majetku;
c) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny:
- protokol o předání a převzetí dokončeného díla, včetně příp. protokolárního potvrzení odstranění všech vad z přejímacího řízení podepsaný oběma smluvními stranami
- Protokol o předání a převzetí movitého majetku dle odst. 8.7. čl. 8 smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami
- doklad o převzetí úplných dat SZIM - poskytnutí základních informací o majetku dle bodu 2.1.14. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (e-mail, kterým Odbor správy majetku potvrdí zhotoviteli převzetí úplných dat);
- soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez i s DPH.“.
- 2.16.** Dodatkem č. 2 se ruší Příloha č. 1 – Katalogizační doložka, a to bez náhrady.
- 2.17.** V souvislosti s připravovanou zákonnou povinností vést účetnictví pouze v elektronické podobě přechází objednatel na elektronické zpracování faktur. Z těchto důvodů dochází k úpravě některých ustanovení smlouvy týkajících se fakturace.
- 2.18.** Dodatkem č. 2 se v záhlaví smlouvy se doplňuje e-mailová adresa a datová schránka, které jsou určeny pouze pro zasílání elektronických faktur.
- 2.19.** Dodatkem č. 2 se v odst. 9.3. čl. 9 smlouvy upravuje písmeno d) a doplňuje písmeno l):
„d) číslo smlouvy (6440-OŘS1-2021-059) a datum nabytí účinnosti (30. 1. 2023);
l) číslo NS: 644000, AP: 94.“
- 2.20.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 9.5. čl. 9 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„9.5. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML

6440-OŘS1-2021-059. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní, dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 8, 10 - 12– počet stran: 90
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
Příloha č. 3 – Seznam movitého majetku – počet stran: 7
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva
MARHOLD a.s.

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Skokan
Datum: 2024.05.09
09:16:54 +02'00'

Za správnost :

Roman
Prášek
Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2024.05.09
07:52:03 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Kazetový pohled v místnosti číslo 3.32**

Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum: 7.11.2023

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
---------------------------	--------	-------------------	-------	--------

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž kazetového pohledu v místnosti číslo 3.32-48,26 m2- Jedná se o položky z rozpočtu oddíl 763 HSV, položky 91 a 92.

Z výkresu č. 13 Půdorys 3.NP- nový stav D.1.1

Navrhované řešení:

Zhotovitel zahrne chybějící dodávku a montáž do změnového listu.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti **X****Zhotovitel:**

..... 

Autorský dozor projektanta stavby

AD souhlasí s provedením kazetového pohledu dle PD.

**Stanovisko TDS:***Souhlas*

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

185 413,01 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

185 413,01 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:



Podpis zástupce objednatele: 9. 11. 2023

Ing. Vladimír Horák



ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 02

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Změna podlahy v místnosti číslo 1.13**

Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum: 7.11.2023

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem	osobně
---------------------------	--------	--	-------	--------

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

Projektová dokumentace uvažuje s provedením podlahové konstrukce, jako ve většině místností v 1.NP.

Navrhované řešení:

Vzhledem ke skutečnosti, že v místnosti číslo 1.13 bude slaboproudá rozvodna, AKIS požaduje provést úpravy podlahové skladby na konstrukci zdvojené podlahy, která umožňuje vést rozvody kabeláží pod podlahou a rozvody pak vstupují do rozvaděčů ze spodní části.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti **Zhotovitel:**

.....

Autorský dozor projektanta stavby

Během realizace došlo ke změně původně zamýšlené podlahy na zdvojenou. Tyto práce nebylo možné předem předvídat a nebyly proto obsaženy v původní PD

.....

.....

Stanovisko TDS:*Souhlasím*

- 9. 11. 2023

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

328 158,85 Kč

Cena méněprací bez DPH:

-131 815,87 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

196 342,97 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:

9. 11. 2023

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 03

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Změna elektroinstalací včetně stavebních úprav****Zhotovitel:** Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem
jedná
Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo obrany
IČO 601 62 694**Datum:** 7.11.2023**Způsob odeslání / předání** poštou e-mailem faxem osobně**Odkazy:**

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

V rámci přípravy projektové dokumentace nebyla řešena přesná specifikace, jak může být objekt dělen do jednotlivých etap rekonstrukce. Až při zahájení prací a důkladném projednání s jednotlivými útvary v objektu bylo stanoveno, jakým způsobem lze rozdělit objekt do jednotlivých etap v rámci rekonstrukce, které vyplynuly z podrobného průzkumu veškerých slaboproudých rozvodů v objektu. Pro provedení provizorií je nutné provést drobné stavební úpravy v místnostech 1.11 a 1.12.

Navrhované řešení:

Navrhované řešení počítá s elektro a stavebními úpravami, tak, aby byly zachovány v chodu všechny systémy, které potřebují jednotlivé vojenské útvary pro svoji činnost, včetně úpravy bezpečnostních a elektronických systémů pro pohyb a ochranu osob.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc


jiné okolnosti **Zhotovitel:**

.....

.....

Autorský dozor projektanta stavby

V rámci PD byla řešena pouze základní koncepce etapizace a postup výstavby. Přesnou specifikaci bylo možno určit až po kompletním odstrojení všech zakrytých instalací po zahájení stavebních a bouracích prací. Tyto práce nebylo možné předem předvídat i z důvodu absence podkladů stávajícího stavu a nebyly proto obsaženy v původní PD.

**Stanovisko TDS:**

- 9. 11. 2023



Petr Písařík

Přílohy:**Cena víceprací bez DPH:****151 876,29 Kč****Cena méněprací bez DPH:****0 Kč****Výsledná cena změny bez DPH:****151 876,29 Kč****Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:**Podpis zástupce objednatele:** 9. 11. 2023

Ing. Vladimír Horák



ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 04

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Bourací práce**

Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum:	7.11.2023

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
---------------------------	--------	-------------------	-------	--------

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

Po vyklizení celého 1.NP je zjištěno, že stávající jádrové omítky vykazují vlivem dlouhodobě působící vlhkosti částečnou degradaci a to zejména na vnitřních obvodových zdech do výšky parapetů. Současně i stávající malby nelze pouze oškrábat, ale musí být provedeno i jejich obroušení na zdravou jádrovou omítku z důvodu spojení stávající a nově realizované omítkové vrstvy. Konstrukce podlah také vykazují vyšší vrstvy betonových mazanin a v některých místnostech je více vrstev stávajících dlažeb. SDK, který není uvedený v PD bourání musí být demontován z důvodu jeho vlhkosti a degradace a kolize s nově budovanými pozicemi. Jedná se o místnosti 1.19 a 1.29 a 1.30 až 1.36 a 1.58.

Navrhované řešení:

V rámci nutných opatření bude provedeno otlučení všech nesoudržných a zvětralých jádrových omítek, dále bude odstraněna vápenná omítky, která je od fouknutá z podkladní vrstvy a všechny svislé plochy budou finálně přebroušeny na zdravý soudržný podklad, který bude následně penetrován a bude na něj aplikována nová vápenná omítky. Vybourání betonových mazanin z důvodu zjištění vyšších vrstev než předpokládá projektová dokumentace a z toho vyplývající úprava skladby podlahových konstrukcí. Všechny stávající degradované SDK podhledy budou demontovány a nahrazeny novými kazetovými podhledy, které umožňují vedení elektroinstalací ve žlábech a lávkách, které je možno kdykoliv doplnit o nové rozvody.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti **X**

Zhotovitel:

.....

Autorský dozor projektanta stavby

Během bourání podlah byly zjištěny vyšší tloušťky vrstev, než byly předpokládány a obsaženy v původní projektové dokumentaci. Dále došlo k nárůstu degradace omítkových souvrství a SDK konstrukcí, než bylo v době projektování rekonstrukce. Tyto práce nebylo možné předem předvídat a nebyly proto obsaženy v původní PD.

.....

Stanovisko TDS:

- 9. 11. 2023

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

1 066 493,17 Kč

Cena méněprací bez DPH:

-99 247 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

967 246,17 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele: 9.11.2023

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 05

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Stavební úpravy**

Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum: 7.11.2023

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
---------------------------	--------	-------------------	-------	--------

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

V návaznosti na ZL č.4 je nutné doplnit stávající jádrové omítky a to zejména na obvodových stěnách do výšky parapetu. Vápenné omítky je nutné provést v celé ploše zdiva z důvodu nemožnosti lokálních oprav.

Současně stavební otvory pro dveře jsou natolik poškozeny, že montáž nových zárubní na tento stav není možná, proto je nutno rekonstruovat i kompletní ostění dveřních otvorů.

Navrhované řešení:

Budou provedeny nové jádrové omítky v rozsahu jejich lokálního otlučení a nové vápenné omítky v celkové ploše svislého zdiva.

Dále musí být provedeny nové ostění a špalety u stávajících dveřních otvorů.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti **X****Zhotovitel:**

....

Autorský dozor projektanta stavby

Během bourání byl odhalen stav omítkových vrstev a z toho vyplívající nutnost oprav ve větším rozsahu než bylo předpokládáno. Navíc bylo nutné dodatečně upravit ostění stavebních otvorů. Tyto práce nebylo možné předem předvídat a nebyly proto obsaženy v původní PD.

...

Stanovisko TDS:

.....9.11.2023.....

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

1 103 307,57 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1 103 307,57 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele: 9.11.2023

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 06

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny: Podkladní betony**

Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum: 7.11.2023

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
---------------------------	--------	-------------------	-------	--------

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

Po provedení bouracích prací a odstranění stávající skladby podlah bylo měřením zjištěno, že jednotlivé místnosti vykazují různé nivelety vůči finální výšce podlahy.

Navrhované řešení:

Je nutné provést podkladní betony v různých tloušťkách s tím, že finální výška podkladního betonu v každé místnosti se bude odečítat od finální výšky určené projektovou dokumentací pro danou místnost. Průměrná výška chybějících podkladních betonů je 14 cm.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti **X****Zhotovitel:**

Autorský dozor projektanta stavby

Během bourání podlah byly v některých částech objektu zjištěny odchylky od původně očekávané tloušťky podlah a podkladních konstrukcí. Z důvodu sjednocení výšek bylo doporučeno rozdíly vyrovnat formou betonové mazaniny. Tyto práce nebylo možné předem předvídat a nebyly proto obsaženy v původní PD.

Stanovisko TDS:

- 9. 11. 2023

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

222 103,50 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

222 103,50 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele: 9. 11. 2023

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 07

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Hydroizolace**

Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum: 7.11.2023

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem X	faxem	osobně
---------------------------	--------	-------------------	-------	--------

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

Technologie injektáže obvodového a vnitřního zdiva, vyžaduje provedení kontaktní bitumenové izolační vrstvy, jak na svislé části-zdivo, tak i vodorovné části-podkladní beton.

Navrhované řešení:

Je nutno provést stěrkovou izolační vrstvu, která bude nanášena na předem vyrovnané soklové zdivo, po realizaci injektáže a na vodorovnou část podkladních betonů, pro napojení vodorovné izolace z asfaltových pasů.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti **X****Zhotovitel:**

....

Autorský dozor projektanta stavby

S ohledem na zvolenou technologii injektáže a zvolenou polohu injektážní spáry bylo nutné doplnit kontaktní bitumenovou vrstvu pro napojení na nově realizovanou hydroizolaci. Tyto práce nebylo možné předem předvídat a nebyly proto obsaženy v původní PD.

..... 

Stanovisko TDS:

- 9. 11. 2023

..... 

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

159 954,03 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:



159 954,03 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele: 9. 11. 2023

Ing. Vladimír Horák 

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 08		
Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“ SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955				
Předmět změny:				
ÚT- Projektová dokumentace				
Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050			
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum: 25.9.2023		
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem X	faxem
				osobně
Odkazy:				
Na rozpočtové podklady:				
Výkres:				
Specifikaci:				
<p>Z důvodu nutnosti rekonstrukce otopné soustavy na budově viz. ZL č. 12 je zapotřebí nejprve zpracovat projektovou dokumentaci řešící problematiku nové otopné soustavy.</p>				
Důvod změny:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Zhotovitel:				
				
Autorský dozor projektanta stavby				
 ...				

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 10

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Vnitřní dveře včetně zárubní****Zhotovitel:** Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem
jedná
Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo obrany
IČO 601 62 694 **Datum:** 25.9.2023**Způsob odeslání / předání** poštou e-mailem X faxem osobně**Odkazy:**

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

Po provedení kontroly stávajících dveřních výplní v 1.NP, které mají být dle PD zachovány, bylo zjištěno, že jejich stav se od doby projekčních prací natolik zhoršil, že není možné je bezproblémově a dlouhodobě dále užívat a musí být vyměněny včetně ocelových zárubní, aby jejich životnost odpovídala i ostatním nově dodávaným zárubním a dveřním křídům.

Navrhované řešení:

Na základě výše uvedeného zjištění bude provedena demontáž stávajících dveřních křidel a ocelových zárubní, se kterými není v projektové dokumentaci počítáno na výměnu. Dále bude provedeno osazení nových ocelových zárubní a dveřních křidel, tak aby všechny dveřní otvory mohly být dlouhodobě a bezproblémově užívány bez dalších potřebných nákladů na jejich provoz a údržbu.

Důvod změny:záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X**Zhotovitel:**

.....

Autorský dozor projektanta stavby

AD souhlasí s výměnou stávajících dveří a zárubní. V rámci projektových prací nebyla jejich výměna požadována, a proto nebyly obsaženy v původní PD.

..... [redacted]

Stanovisko TDS:

- 9. 11. 2025

Petr Písařík

Přílohy:

Cena víceprací bez DPH:

421 929,18 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

421 929,18 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro dokončení díla se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele: 9. 11. 2025

Ing. Vladimír Horák

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 11

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****Provizorní dešťový svod**

Zhotovitel:	Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem jedná Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČO 601 62 694	Datum: 25.9.2023

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy:

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:

Popis stávajícího stavu:

Stávající dešťové svody jsou zaústěny do stávajících ležatých litinových odpadních trub. Vlivem stáří potrubí uloženého v zemi je pravděpodobné, že na jeho trase v patě objektu dochází k prosakování sbírané dešťové vody do okolního terénu a následně se voda objevuje v prostorech 1. PP.

Navrhované řešení:

Je bezpodmínečně nutné provést provizorní propojení dešťových svodů v místě, kde je objekt podsklepen a vodu odvézt do blízkého liniového žlabu, který vodu dále odvede od objektu. Bez tohoto opatření není možné provést stavební úpravy v 1. PP.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti **Zhotovitel:****MARHOLD**MARHOLD+NEPRO-RUZYNĚ
s.r.o.
Křižkova 24, Světlá nad Sázavou
502 01 Světlá nad Sázavou
Tel. 311 611 111**Autorský dozor projektanta stavby**

AD souhlasí s provizorním propojením dešťových svodů z důvodu jejich havarijního stavu. Tyto práce nebylo možné předem předvídat a nebyly proto obsaženy v původní PD.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 12

**Název akce: „Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č.3 pro VeVzdS – realizace“
SoD č. 6440-OŘS1-2021-059, SMVS: 107V322001955****Předmět změny:****ÚT-Realizace otopné soustavy****Zhotovitel:** Společnost MARHOLD+NEPRO-Ruzyně jejímž jménem
jedná
Vedoucí společník MARHOLD a.s., IČO 150 50 050**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo obrany
IČO 601 62 694 **Datum:** 25.9.2023**Způsob odeslání / předání** **poštou** **e-mailem X** **faxem** **osobně****Odkazy:**

Na rozpočtové podklady:

Výkres:

Specifikaci:




Popis stávajícího stavu:



Po odkrytí podhledů v 1. NP je zjištěno, že stávající rozvody otopné soustavy jsou v havarijním stavu, zejména pak ležaté rozvody, které jsou vedeny v chodbě 1.NP nad podhledy. Stávající uzavírací a vypouštěcí armatury jsou po životnosti a nedají se ovládat. Prostupující koroze potrubí a zejména litinových žebrových těles ohrožuje budoucí rekonstruované prostory netěsnostmi a poruchami potrubí. Stávající degradovaná otopná soustava je napojena na novou plynovou kotelnu v 1.PP

Schválená projektová dokumentace řešila pouze výměnu potrubí a otopných těles v nově realizovaných sociálních zařízeních, neboť v době přípravy akce rekonstrukce otopné soustavy měla být provedena ze strany PS0006. Zde však došlo v rámci oprav pouze k proplachu potrubí a částečnému nátěru radiátorů.

Navrhované řešení:

Zhotovitel ve spolupráci s AD navrhuje provést kompletní demontáž ústředního vytápění (rozvody a otopná tělesa) od nově vybudované plynové kotelny až do 3.NP s přípravou pro 4. NP. Provedení nových ležatých rozvodů pod stropem chodeb v 1.PP a 1.NP včetně přípojovacího a stoupacího potrubí a osazení nových otopných těles včetně termoventilů. Dále navrhuje osadit nové uzavírací a vypouštěcí armatury pro potřebu budoucího uzavření jednotlivých NP. Po provedení všech hlavních tras bude osazena na hlavní trasu potrubí nová tepelná izolace proti ztrátám vzniklým přenosem tepla. Na základě realizace nové otopné soustavy budou zajištěny nižší náklady na výrobu tepelné energie z nové plynové kotelny a celá otopná soustava bude vyvážená. Pro potřebu rekonstrukce nové otopné soustavy bude zhotovitelem zpracována projektová dokumentace řešící tuto problematiku.

Důvod změny:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Zhotovitel:				
				
Autorský dozor projektanta stavby				
				
Stanovisko TDS:				
 Petr Písařík				
Přílohy:				
Cena víceprací bez DPH:		Cena méněprací bez DPH:		
11 883 471,41 Kč		673 952, Kč		

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
11 209 519,01 Kč	Lhůta pro dokončení díla se mění na 31.3.2024
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele: Mgr.
	 9.11.2023 Ing. Vladimír Horák

za VelvES notku. VRT90

Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č. 3 pro VeVzdS - realizace

SoD č. 6440-OŘS1-2021-059		Dodatek č. 2		SoD vč. Dodatku č. 2
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	
bez DPH	210 428 605,09	15 761 251,15	-905 015,27	225 284 840,97
cena celkem bez DPH		14 856 235,88		
DPH 21%	44 190 007,07	3 119 809,53		47 309 816,60
vč. DPH	254 618 612,16	17 976 045,41		272 594 657,57