

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 622/6/2024/OST
UZAVŘENÉ DNE 21. 2. 2024

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108
zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou
IČO: 00575933
DIČ: CZ00575933
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 100401290/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Pavel Chrenka, ředitel školy, tel.: 602 726 755
p. Roman Olejník, provozní technik, tel.: 602 765 378

(dále jen „objednatel“)

2. Milan Holec stavební firma s.r.o.

se sídlem: 739 61 Třinec, Nábřežní 1029
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem
IČO: 26861178
DIČ: CZ26861178
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1731829319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 28596

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2024 SMLOUVU O DíLO č. 622/6/2024/OST (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „**Sanace zdiva – ul. Příčná**“.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba méněprací, které nejsou potřebné k smysluplnému dokončení díla.
3. Rozsah méněprací je uveden ve Změnovém listu stavby č. 1 včetně položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
4. V souladu s ustanovením článku IV. odst. 3. Smlouvy došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek k dílčímu přerušení stavebních prací na 24 dnů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Soupis méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných méněprací** činí 44 699,73 Kč bez DPH
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu méněprací a činí:

Cena bez DPH	256 903,27 Kč
DPH 21 %	53 949,69 Kč
Cena včetně DPH	310 852,96 Kč

- a) Ustanovení článku IV. odst. 1) Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **24.05.2024**.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 vč. soupisu méněprací

V Ostravě dne 30. 4. 2024

V Ostravě dne 30. 4. 2024

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Chrenka
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Milan Holec
jednatel