

See nul. 4239/16 d. 1042



95813

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - II/351 Macourov – most ev.č. 351-004 - prodloužení termínu realizace díla		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Stanislav Juránek		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	20.7.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	S. Juránek / ODSH	18.7.2016	
Projednáno s:	H. Matulová / ODSH	18.7.2016	
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	18.7.2016	
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	18.7.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	18.7.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29451809), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 12.07.2016 08:59:35):

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení stavby II/351 Macourov – most ev.č. 351-004, z důvodu změny zakládání o 8 týdnů (doba přerušení stavby-včetně provedení opatření proti sesuvu pažení). Do 28.10.2016-předčasné užívání

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: 90042
 Číslo smlouvy zhotovitele: Z6/2016
 uzavřené dne 23. 3. 2016

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 pro akci: „II/351 Macourov – most ev.č. 351-004“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 4050005000/6800
 IČO: 708 90 749
 (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STAVBY A STATIKA spol. s r o**
 Adresa: 1. máje 230, 739 61 Třinec
 zástupce pro věci smluvní: Jan Sojnek, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické: Jan Sojnek, jednatel společnosti
 Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.
 Číslo účtu: 2108087442/2700
 IČO: 29451809
 DIČ: CZ29451809
 zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 54398
 (dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 90042, č. zhotovitele: Z6/2016 uzavřené dne 23. 3. 2016 na akci „II/351 Macourov – most ev.č. 351-004“ (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2016 (ID: 92396) je změna termínu plnění z důvodu nestabilního podloží na základové spáře a realizaci nového založení stavby na mikropilotech. Z tohoto důvodu byla stavba přerušena po dobu 8 týdnů. Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 2. 5. 2016.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 3, bod 3.3. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění

Původní znění:

3.1. zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Výstavba musí být provedena mimo jarní období (březen, duben), z důvodu výskytu vranky obecné na toku Bělá (vyjádření OZP/2012/2015/Km MÚ Havlíčkův Brod – odbor životního prostředí).

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací květen 2016
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do čtyř měsíců od předání a převzetí staveniště
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do pěti měsíců od předání a převzetí staveniště

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1. zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Výstavba musí být provedena mimo jarní období (březen, duben), z důvodu výskytu vranky obecné na toku Bělá (vyjádření OZP/2012/2015/Km MÚ Havlíčkův Brod – odbor životního prostředí).

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací květen 2016
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 28.10.2016
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 28.11.2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Dodatek č. 1 a dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 90042, číslo zhotovitele Z6/2016 uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 23. 3. 2016.

- 4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne 21. 07. 2016

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

V Třinci dne 14. 07. 2016

Zhotovitel:
STAVBY A STATIKA
spol. s r.o.
Máje 230, 739 61 Třinec
IČ: 254517009, DIČ: CZ25451809
stavbya@stavbya-statika.cz
tel.: 728 437 448

.....
Jan Sojnek
jednatel společnosti