

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Pavilonu C v areálu Zdaboř ON Příbram, a.s.“

Smluvní strany:

Objednatel: **Oblastní nemocnice Příbram, a. s.**
se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
zastoupený: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva
IČO: 270 85 031
DIČ: CZ27085031
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. Petr Tomický**
se sídlem: Třískalova 563/10, 63800 Brno
zastoupený: Ing. Petrem Tomickým
IČO: 11980656
DIČ: CZ7608305804
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Pavilonu C v areálu Zdaboř, Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Cílem je, aby pavilon po rekonstrukci sloužil rehabilitačnímu oddělení, vytvořil adekvátní provozní i personální zázemí, odpovídající vysokým nárokům současného zdravotnictví.

1.2. V průběhu plnění předmětu díla dle 2.1. písm. a) předložil zhotovitel analýzu původního zadání (architektonické studie), která konstatovala nesoulad dispozičního návrhu stavebních úprav 4.NP s aktuálně platnou legislativou o požární bezpečnosti staveb. Na základě dané analýzy rozhodl objednatel o potřebě úpravy celkového požárně bezpečnostního řešení (potažmo architektonicko-stavebního řešení) budovy. Nárůst řešeného objemu stavby oproti

zadání činí 23 %, čímž došlo k přípustné změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedenými změnami nedošlo ke změně povahy veřejné zakázky a hodnota změny nepřesahuje limity stanovené ust. § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1.3. Smluvní strany uzavírají dle bodu 5.4. Smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

II. Změna smlouvy

2.1. Doba a místo zhotovení díla se v čl. 3.1. mění následujícím způsobem:

část ad 2.1. a) do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1

části ad 2.1. b) až e) do 60 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1

2.2. V čl. 5.2. Cena za celkové provedení díla dle článku II. Předmět díla se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla bez DPH 4 403 000,- Kč

DPH 21%: 924 630,- Kč

Cena díla vč. DPH: 5 327 630,- Kč

Z toho :

- Cena díla část ad 2.1. a) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 2 091 000,- Kč

DPH 21%: 439 110,- Kč

Cena díla vč. DPH: 2 530 110,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. b) až e) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 1 722 000,- Kč

DPH 21%: 361 620,- Kč

Cena díla vč. DPH: 2 083 620,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. f) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 200 000,- Kč

DPH 21%: 42 000,- Kč

Cena díla vč. DPH: 242 000,- Kč

- Cena díla část ad 2.1. g) je stanovena dohodou ve výši:

Cena díla bez DPH 390 000,- Kč

DPH 21%: 81 900,- Kč


Cena díla vč. DPH: 471 900,- Kč

2.4. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Objednatel:


V Příbrami




.....
MUDr. Stanislav Holobrada
Předseda představenstva ON Příbram, a.s.

Zhotovitel:

V Brně



.....
Ing. Petr Tomický



.....
Petr Halada
Místopředseda představenstva ON Příbram, a.s.