

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 163/01/16
Č. SMLouvY ZHOTOVITELE: 27-SOD-2016-031

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/490: UHERSKÝ BROD - NIVNICE“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxx provozně technický náměstek

xxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxx

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

M – SILNICE a. s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

42196868

CZ42196868

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

xxxxxxxxxx, místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx výrobní náměstek OZ Morava

xxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 163/01/16 ze dne 19. 8. 2016 z těchto důvodů:

Po odfrézování živичných vrstev původní vozovky bylo zjištěno, že se na podkladní vrstvě vozovky vyskytuje méně poruch, než předpokládala projektová dokumentace.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dle dodatku č. 1 ve výši 20 398 107,21 Kč bez DPH se snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 908 594,28 Kč bez DPH na hodnotu 18 489 512,93 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101.1 – Silnice II/490 - část A1

SO 101.2 – Silnice II/490 - část A3

SO 102 – Silnice II/490 - část B

Na základě zjištění skutečného stavu podkladní vrstvy vozovky nebude u výše uvedených stavebních objektů provedena část následujících stavebních prací:

- frézování, výkopy, nová konstrukce na ploše 685,536 m², živičná vrstva ACP na ploše 2871,146 m², přesuny hmot pro výše uvedený rozsah prací.

2. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 2) Ostatní činnosti

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

Vzhledem k charakteru stavby nebylo třeba zřizovat zařízení staveniště.

3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč 18 489 512,93

DPH 21 % 3 882 797,72

Cena celkem vč. DPH Kč 22 372 310,65

(slovy dvacetdvamilionytřístasedmdesátdvatisícetřístadeset korun českých, 65/100)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis neprovedených prací.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 12. 6. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva