

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-255/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323520021

(dále jen „**Objednatel**“)

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS“ založené Smlouvou o společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, IČ:25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 20.11.2020 podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.11.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy: **21 001 201**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.03.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“, ve znění jejích Dodatků č. 1 až 3 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož důvodem uzavření jsou následující skutečnosti:

- 1. Pokyn objednatele k zajištění projekčních a inženýrských prací na přípravě stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně).** Na základě závěrů z profesní porady konané dne 13. října 2023, v souladu s uvedeným Pokynem objednatele 23808/2023-SŽ-SSZ-ÚT2 ze dne 10. listopadu 2023 a na základě upřesňujícího jednání Objednatel s Obory Správy železnic GŘ O6, O11 a O13 ze dne 7.2.2024 dochází k rozšíření 2. etapy stavby o **přípravu na budoucí napojení „Průmyslového parku Líně“** v profesích železniční svršek a spodek (stavební připravenost bez vložení vlastních konstrukcí kolejových spojek), zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně trakčního vedení (rezerva na doplnění technologií v technologické budově a příprava trakce na triangl) + pozemní objekty (rozšíření technologické budovy pro budoucí doplnění technologií).
Součástí rozšířeného předmětu plnění v rámci Dodatku je rovněž **aktualizace biologického průzkumu** (výjimka pro ZCHDŽ) a **úprava řešení konstrukcí mostních objektů** na základě

doplnění průzkumů poddolování a doplňujících výpočtů sedání vysokých násypů v úseku Plzeň – Stod.

Součástí prací je rovněž komplexní **přepřepřování technického řešení TNS Skvrňany ve stupni DUSP + PDPS** v důsledku nesouhlasného stanoviska VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jedná se zejména o aktualizaci hlukové studie v důsledku změny rozmístění areálu, aktualizaci výpočtů a úpravu vedení kabelu 110 kV, aktualizaci požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), změnu situování měničového bloku mimo stávající vodovodní štolu včetně úpravy navázání areálu na trakční vedení a připojení TNS na optickou drážní síť, změnu situování pozemních objektů včetně úpravy vedení kabelových kolektorů a tras, přechodů mezi areály a jejich napojení na sítě NN a VN, dále úpravy napojení vody, kanalizace a vsakování dešťových vod a aktualizace návrhu zpevněných ploch před provozní budovou a pro návoz traf do upravených areálů.

Podrobná specifikace prací, o které se v rámci tohoto Dodatku původní rozsah Díla rozšiřuje, je rovněž součástí cenové nabídky Zhotovitele ze dne 12.4.2024. Ostatní projekční práce v souvislosti se zpracováním Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby zůstávají v rozsahu a v platnosti dle uzavřené Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele E618-S-255/2021/PAL ze dne 01.03.2021, ve znění Dodatků č. 1 až 3.

Úprava rozsahu předmětu Díla spočívá rovněž ve vypuštění „Dalších přípravných prací na pokyn Objednatele“ v rámci 6. Dílčí etapy – část a) a 6. Dílčí etapy – část b) dle dodatku č. 2. Dopracování energetických výpočtů a Studie připojitelnosti pro TNS Holýšov bude řešeno Studií napájení úseku Plzeň (včetně) – Domažlice – státní hranice SRN v rámci jiné investiční akce.

Na základě výše uvedeného dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku ■■■■■ **KČ bez DPH** (vícepráce). Zároveň dochází ke změně ceny Díla tak, že se celková cena snižuje o ■■■■■ **KČ bez DPH** (méněpráce).

Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného rozšířen o základní a dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedeny v souladu s ustanovením §222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení §222, odst. 9, ZZVZ je cca **20,96%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy a Příloh č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

- 2. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v úpravě a v redukci Dílčích etap v rámci vyčlenění 1. etapy ze stavby PD-1 (DSP + PDPS) a v přesunu nové TNS Skvrňany v aktualizovaném rozsahu (DUSP + PDPS) do nové 6. Dílčí etapy – část a) až d). V souvislosti s posunem zahájení prací na 2. Etapě stavby byly zároveň upraveny termíny 3. Dílčí etapy – část a) až c). Další přípravné práce na pokyn Objednatele pak byly z harmonogramu plnění vypuštěny (méněpráce).
- 3. Úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě členění a rozdělení jednotlivých Dílčích etap dochází i k úpravě a doplnění Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla a k navýšení celkové ceny Díla o **4 633 200,- Kč bez DPH**.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-255/2021/PAL, č. Zhotovitele: 21 001 201 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	176 370 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH:	32 340 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 4, bez DPH:	4 633 200,- Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH:	<u>213 343 200,- Kč</u>

slovy: **dvěstětřináctmilionůtřistačtyřicettřítisícedvěstě korun českých**

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*
 - Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

V Praze
Za Objednatele:

V Praze
Za Zhotovitele:
SUDOP PRAHA a.s. - Správce společnosti „SP + SEU_Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, za **SUDOP EU a.s.**, společníka 2 společnosti „SP + SEU_Plzeň - Stod_DSP, PDPS“ na základě Společenské smlouvy ze dne 20.11.2023 a Plné moci:

14.05.2024 13:02
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podepsal
Datum: 2024.04.23 07:53:06 +02:00'

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal
Datum: 2024.04.23 07:26:40 +02:00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)
Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP s rozšířením a aktualizací dle Dodatku č. 4	hod	████	████	████████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP s rozšířením a aktualizací dle Dodatku č. 4	hod	████	████	████████
2a	Vyčlenění 1. etapy ze stavby dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023 (DSP + PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění)	hod	████	████	████████
2b	Vypracování dokumentace v rozsahu DUSP + PDPS na novou trakční napájecí stanici-TNS Plzeň Skvrňany dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023 s aktualizací dle Dodatku č. 4	hod	████	████	████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	██	████	████████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	████	████	████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████

6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■■■■	■■■■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■■■■	■■■■
Celkem za základní služby:					■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■■■■	■■■■
9	Geodetické práce	km	■	■■■■	■■■■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■■■■	■■■■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■■■■	■■■■	■■■■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■■■■	■■■■	■■■■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■■■■	■■■■
14	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■	■■■■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■	■■■■
16	Energetické výpočty TNS Skvrňany + TNS Domažlice dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023	hod	■	■■■■	■■■■
17	Studie připojitelnosti TNS Skvrňany + TNS Domažlice dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023	hod	■	■■■■	■■■■
18	Energetické výpočty – dopracování pro TNS "Holýšov" (na další pokyn Objednatele)	hod	■	■■■■	■■■■
19	Studie připojitelnosti – dopracování pro TNS "Holýšov" (na další pokyn Objednatele)	hod	■	■■■■	■■■■

20	TP a PR v průběhu projednání v rámci jednotlivých řízení	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "předpoklad 36 měsíců") v celkovém počtu 8 000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **CENA DÍLA:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
213 343 200,- Kč	44 802 072,- Kč	258 145 272,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP, DUSP a PDPS (včetně rozšíření rozsahu Díla dle dodatku č. 2):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
Přípravné práce pro 1. a 2. etapu, cena celkem: ██████████		
1. Dílčí etapa - část a)	██████████ ██████████	██████████
1. Dílčí etapa - část b)	██████████ ██████████	██████████
1. Dílčí etapa - část c)	██████████ ██████████	██████████
Vyčlenění 1. etapy ze stavby PD-1 (DSP+PDPS), cena celkem: ██████████		
2. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. Etapa stavby PD-1 (DSP+PDPS), cena celkem: ██████████		
3. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████

5. Dílčí etapa	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
Nová TNS Skvrňany (DUSP + PDPS), cena celkem: [REDACTED]		
6. Dílčí etapa – část a)	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
6. Dílčí etapa – část b)	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
6. Dílčí etapa – část c)	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
6. Dílčí etapa – část d)	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
TP+PR a Autorský dozor projektanta, cena celkem: [REDACTED]		
7. Dílčí etapa – výkon TP+PR	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
8. Dílčí etapa - Výkon AD	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
Celkem:	213 343 200,- Kč	258 145 272,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	na pokyn objednatele k zahájení prací	-	-
 Přípravné práce pro 1. a 2. etapu stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba“ (dále PD-1)			
1. Dílčí etapa - část a)	do 20.01.2022 (do 6 měsíců od pokynu zadavatele čj. 24034/2021-SŽDC-SSZ-ÚT2-FH ze dne 20.07.2021)	Geodetické zaměření, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum železničních umělých staveb a stavebně technický průzkum stáv. štol v km cca 0,430	GZ v digi formě ke kontrole SŽG, Zpracované Geotechnický průzkum a Stavebně technické průzkumy Předávací protokol (pro Část Díla)
1. Dílčí etapa – část b)	do 30.09.2023	Energetické výpočty TNS Skvrňany + TNS Domažlice	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
1. Dílčí etapa – část c)	do 30.11.2023	Studie připojitelnosti TNS Skvrňany + TNS Domažlice	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
Vyčlenění 1. etapy ze stavby PD-1 (DSP + PDPS) dle pokynu objednatele čj. 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023			
2. Dílčí etapa – část a)	do 30.11.2023	návrh technického řešení k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
2. Dílčí etapa – část b)	do 26.04.2024	předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy

2. Dílčí etapa – část c)	do 31.07.2024	Projednáni dokumentace (DSP) s dotčenými orgány a podání žádosti o stavební povolení, zpracování PDPS v rozsahu vyčleněné části PD v rámci 1. etapy včetně nákladů	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
2. etapa stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba“ (DSP + PDPS) vč. rozšíření dle dodatku č.4			
Termín zahájení prací na 2. Etapě stavby	od 01.01.2024		
3. Dílčí etapa – část a)	do 8 měsíců od zahájení prací na 2. etapě (do 31.08.2024)	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
3. Dílčí etapa – část b)	do 11 měsíců od zahájení prací na 2. etapě (do 30.11.2024)	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
3. Dílčí etapa – část c)	do 16 měsíců od zahájení prací na 2. etapě (do 30.04.2025)	Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
4. Dílčí etapa	předpokládaná doba do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
5. Dílčí etapa	do 2 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla

Nová TNS Skvrňany (DUSP + PDPS) v aktualizovaném rozsahu a umístění dle dodatku č. 4

6. Dílčí etapa – část a)	do 31.07.2024	předložení aktualizace technického řešení ve stupni DUSP k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
6. Dílčí etapa – část b)	do 31.08.2024	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
6. Dílčí etapa – část c)	do 30.11.2024	Podání žádosti o společné rozhodnutí	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
6. Dílčí etapa – část d)	do 31.01.2025	zpracování PDPS včetně odevzdání kompletní dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
Technická pomoc + PR (TP+PR) v průběhu projednání a vedení jednotlivých řízení a Autorský dozor (AD) projektanta			
7. Dílčí etapa	do získání příslušných rozhodnutí a nabytí SP v právní moci (předpokládané zahájení prací TP+PR k 01.10.2023)	Průběžný výkon TP+PR v průběhu projektové přípravy	objednatelům odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin za každý kvartál výkonu TP+PR (vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.)
8. Dílčí etapa	do ukončení realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	objednatelům odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin za každý kvartál výkonu AD (vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.)
Termín dokončení Díla	předpoklad do roku 2028 (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)