

## SMLOUVA O DÍLO Dodatek č.2

č.objednatele.....

č.zhotovitele.....

kteřá bude uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel :**

Se sídlem:

Zastoupený:

K podpisu oprávněný:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

#### **VODOVODY A KANALIZACE**

Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

60418885

CZ60418885

ČSOB a .s., pobočka Třebíč

108656415/0300

(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel:**

#### **Sdružení firem Třebíč vodovody Markvartice**

Se sídlem :

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Lubomír Dvořák – vedoucí účastník

Jiří Veselý – ředitel stavební divize Lubomír Dvořák

10466452

CZ6104041944

KB Havlíčkův Brod

363849521

Smluvní strany se v souladu s čl. XX a XXIII. odst. 23.8 dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **Vodovod Markvartice, Vodovod Čechočovice a přivaděč Vodovod Rokytnicko II** uzavřené dne 06.05.2015 (dále také jen „původní veřejná zakázka“) v následujícím znění.

---

## **ZMĚNA**

### **I.**

V průběhu stavby došlo ke změnám tras vodovodních řadů. Tyto změny bylo nutné před dokončením stavby projednat s dotčenými orgány a organizacemi.

Termín dokončení stavebních prací vymezený v článku III. vlastní Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je **povinen dokončit práce na díle a předat dílo** objednateli ve lhůtě nejpozději do **30.11.2016**.

### **II.**

#### 2.1. Rozšíření předmětu díla - vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnového listu).

Změnový list ZL1:

Oprava místních komunikací přivaděč a vodovod Markvartice

Oprava místních komunikací vodovod Čechočovice

Oprava krajských komunikací Čechočovice

VŠ Čechočovice – změna přípojky NN

Doplnění materiálu

Vodovodní přípojky Markvartice a Čechočovice

VŠ Markvartice- změna délky přípojky NN

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. Z tohoto důvodu je tento dodatek ke smlouvě uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

#### 2.2. Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém listu ZL1.

### **III.**

#### 3.1. Cena

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

##### 3.1.1. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

ZL 1

4 037 592,93 Kč bez DPH

### 3.1.2. Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

ZL 1                      3 427 457,16 Kč bez DPH

### 3.1.3. Cena díla

Cena díla, vymezená v článku IV. vlastní smlouvy o dílo, se tak mění o rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací. Cena díla i se započtením méně a víceprací bude činit:

Smlouva o dílo cena bez DPH	17 722 635,27 Kč
<u>Dodatek č. 2 cena bez DPH</u>	<u>610.135,77 Kč</u>
Cena bez DPH	18 332 771,04 Kč
DPH 21%	3 849 881,92 Kč
Cena díla včetně DPH	22 182 652,96 Kč

## **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne

V                      dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....