

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. S24-033-0100

(dále jen „dohoda“)

uzavřená dle § 1981 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: **město Bučovice**  
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**  
Zastoupený: starostou PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D.  
IČ: 00291676  
DIČ: CZ00291676  
Tel, fax, e-mail: 517 324 411, posta@bucovice.cz  
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
Zástupce objednatele na stavbě: xxx. xxxx xxxxxxxx, xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxxx  
TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: xxx. xxxx xxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: xxxx, č. účtu xxxxxxxxxx/xxxx  
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Brno  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
ID datové schránky: amx5p38  
Osoby oprávněné jednat a podepisovat  
ve věcech smluvních: xxx. xxxxx xxxxx, na základě pověření tel.: +xxx xxx xxx xxx  
xxxxx xxxxxxxx, xxx., na základě pověření, tel.: +xxx xxx xxx xxx  
ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxx, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí  
tel.: +xxx xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.01.2024 smlouvu o dílo na stavební práce na zakázku **Společná stezka pro chodce a cyklisty Vícemilice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na ukončení smlouvy o dílo ke dni účinnosti této dohody.
3. Důvodem ukončení smlouvy o dílo je nemožnost realizace díla. Po zahájení stavebních prací vyvstala potřeba řešit sanaci podloží, která by vzhledem k rozsahu prací a výše

předpokládaných nákladů vyžadovala nový výběr dodavatele veřejné zakázky a mohlo by dojít ke kolizi dvou různých dodavatelů na jedné stavbě.

4. Strany dohody shodně prohlašují, že mezi sebou nemají ke dni ukončení smlouvy o dílo žádné nevypořádané pohledávky ani dluhy nebo jakékoli nároky z titulu náhrady újmy, ze smluvních pokut či z jiných ujednání sankčního charakteru plynoucích ze smlouvy nebo z právních předpisů, s výjimkou těch uvedených v článku II. této dohody.

## II.

1. Zhotovitel je povinen opustit staveniště, vyklidit zařízení staveniště a odvézt veškerý svůj nezabudovaný materiál nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti této dohody.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel uhradí zhotoviteli doposud provedené práce, nezbytné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy o dílo a marně vynaložené náklady spojené s tímtéž. Soupis provedených a dosud neuhrazených prací, nezbytné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy o dílo a marně vynaložené náklady tvoří **přílohu č. 1** této dohody.
4. S touto dohodou obě smluvní strany bezvýhradně souhlasí, opravdu a vážně. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato dohoda byla schválena na 43. zasedání rady města Bučovice dne 22.04.2024 usnesením 658/43/RM/2024 ORÚP.

Příloha: Soupis provedených a dosud neuhrazených prací, nezbytné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy o dílo a marně vynaložené náklady

V Bučovicích 25.04.2024  
objednatel

V Brně 29.04.2024  
zhotovitel