

# SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele – ev.: 077/D/R/23

## Dodatek číslo 2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k investiční akci „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ Mládežnická“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** město Trutnov  
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic, tel.: 499 803 232,  
e-mail: [novotny@trutnov.cz](mailto:novotny@trutnov.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

**I.2. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Adresa pro doručování: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599

zastoupený ve věcech smluvních:  
Robert Běhal; Jiří Berka, MBA  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Pavel Vaňha, stavbyvedoucí (tel. +420 602 614 664)  
E-mail: [sport@swietelsky.cz](mailto:sport@swietelsky.cz)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 000000-0169818406/0600

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat,  
je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

II.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 25.8.2023. Změna byla předložena změnovým listem číslo 2 ze dne 19.4.2024, který obsahuje přílohy a to rozpočty k jednotlivým změnám, dále pak je přílohou celková rekapitulace.

Změny, který dodatek smlouvy obsahuje jsou:

- původní rozpočet neobsahoval záchytné sítě za brankami na fotbalovém hřišti
- byly odpočteny položky, které nebyly v rámci stavby provedeny, jedná se zejména o zemní práce a odvoz a likvidace zeminy vč. skládkovného
- do realizace bylo zahrnuto nové oplocení tenisového hřiště, které přímo přiléhá k rekonstruovanému stadionu, je na tomtéž pozemku
- obsahuje zemní práce (rýhu) pro uložení kabelu elektro pro osvětlení stadionu
- skutečný rozsah terénních úprav byl navýšen oproti rozpočtu o 2180m<sup>2</sup>

II.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje cena díla.

II.3 Cena díla se upravuje takto:

a) Cena dle dodatku číslo 1 činí:

Cena díla bez DPH:	14 831 318,15 Kč
DPH ve výši 21%:	3 114 576,81 Kč
Celková cena vč. DPH:	17 945 894,96 Kč

b) **Cena nová v rámci dodatku číslo 2 činí:**

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>14.163.032,05 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21%:</b>	<b>2.974.236,73 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH:</b>	<b>17.137.268,78 Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

XIII.6. Dodatek smlouvy se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. RM\_2024-460/8 ze dne 24.4.2024.

V Trutnově dne: .....

V Č. Budějovicích dne: .....