



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „PD Šternberk – Ul. U Chytiličky – oprava dešťové kanalizace“

uzavřené dle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
č. smlouvy: 497/23/S/OŽP

I. Smluvní strany

- 1.1 OBJEDNATEL: **Město Šternberk**
Adresa: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Zastoupený : Ing. Stanislavem Orságem,
starostou
IČ: 00299529 Bankovní spojení: 19-1801688399/0800
DIČ: CZ 00299529 ID datové schránky: ud7bzn4
- a
- 1.2. ZHOTOVITEL : **AQOL s.r.o.**
Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený : Ing. Lukášem Zimmermannem,
jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zimmermann
- ve věcech technických: Ing. Barbora Pospíšilová
IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
DIČ: CZ05109469 č. účtu: 4304899359/0800
Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

se v souladu s odstavcem XIII, bodem 1. smlouvy o dílo dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce, který aktualizuje rozsah a smluvní termín předání díla a smlouvu doplňuje a mění v příslušných ustanoveních. Důvody změn jsou následující:

Důvodem pro změnu termínu dokončení díla je požadavek objednatele navázat zpracování projektové dokumentace na projekční řešení úpravy místní komunikace ul. U Chytiličky. Konečná podoba projekčního návrhu úpravy uvedené komunikace je zhotoviteli známa až ke dni 02.04.2024.

Změna stupně projektové dokumentace z prováděcí na dokumentaci pro společné povolení je požadována po projednání návrhu stavby s vodoprávním úřadem, kdy odchylky v trase kanalizace a doplnění horské vpusti na nátoky jsou takové změny v parametrech stavby, které nelze řešit pouze prováděcí projektovou dokumentací a předmět smlouvy se v důsledku toho rozšiřuje i o příslušnou inženýrskou činnost, související s projednáním projektové dokumentace v příslušném správním řízení.

IV. Předmět smlouvy

2. Plnění zahrnuje následující činnosti:
 - polohopisné a výškopisné zaměření lokality
 - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DSP) v souladu s přílohou č.9 vyhlášky 499/2006 Sb. a v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 - výkon související inženýrské činnosti (IČ) do podání žádosti o společné povolení stavby
 - zajištění souhlasných prohlášení (příp. smluv) s vlastníky pozemků dotčených stavbou
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

II. Doba plnění

1. Objednatel podá žádost o společné povolení stavby a předá dílo v termínu **do 30.06.2024 s možností dřívějšího plnění.**
2. Dílo je splněno předáním a převzetím příslušné fáze díla objednatel, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě kalkulace a činí (v Kč):

Cena a rozsah prací dle původní SOD:

Cena za DPS, vč.přípravy, IČ109 000 Kč

DPH 21%39 900 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 229 900 Kč

Cena dle dodatku SOD D1:

Cena za DÚSP v rozsahu DPS, vč. přípravy, IČ a podání žádosti o SP.. 230 000 Kč

DPH 21% 48 300 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 278 300 Kč

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

Ostatní neuvedené části smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 08.04.2024, usnesením č. 1176/29.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Ing. Lukáš Zimmermann
jednatel společnosti