

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 52/2024 na akci „Objekt Školní kuchyně a jídelny, Školní č.p. 692, Frýdlant – stavební úpravy v části 2.NP ve staré části objektu“

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název zhotovitele: **TOBIS, s. r. o.**
Sídlo zhotovitele: Hejnická 608, Frýdlant 464 01
V zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ 25030795
DIČ CZ25030795
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „Objekt Školní kuchyně a jídelny, Školní č.p. 692, Frýdlant – stavební úpravy v části 2.NP ve staré části objektu“ bylo po vybourání dělící příčky a demontáži dřevotřískových desek bylo zjištěno, že každá část podlahy je v jiné výškové úrovni a vykazuje velké nerovnosti v ploše.

Je tedy nutné demontovat stávající prkna, odstranit původní násyp a provede se chemické ošetření stropní konstrukce. Na stropní trámy se přišroubují přílože z fošen a celá plocha podlahy se vyrovná. Na přílože se přišroubuje první vrstva OSB desek a dále se pokračuje dle skladby podlahy v projektové dokumentaci.

I. Předmět smlouvy

Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis víceprací je přílohou č. 1.

„Objekt Školní kuchyně a jídelny, Školní č.p. 692, Frýdlant – stavební úpravy v části 2.NP ve staré části objektu“

Celková cena díla bez DPH	311.870,39 Kč
DPH 21%	65.492,78 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	377.363,17 Kč

Vícepráce

Vícepráce – bez DPH	49.633,53 Kč
---------------------	--------------

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	361.503,92 Kč
DPH 21%	75.915,82 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1	437.419,74 Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 52/2024 ze dne 13. 3. 2024

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva (včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí) byla zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele), v registru smluv, na webových stránkách objednatele apod.

Dodatek č. 1

Objekt Školní kuchyně a jídelny, Školní č.p. 692, Frýdlant – stavební úpravy v části 2.NP ve staré části objektu

Tento dodatek byl uzavřen elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny listinné verze smlouvy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 13. 5. 2024 usnesením č. 1268 /2024.

Ve Frýdlantu dne 15. 5. 2024

Ve Frýdlantu dne 15. 5. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Martin Tobiška
jednatel