

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17/073F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Navýšení příkonu trafostanice pro areál FZÚ Cukrovarnická“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 9. 5. 2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Jemnická Stavba a.s.,

se sídlem: U Černého mostu 773, 67531 Jemnice
jejímž jménem jedná: Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva
zapsaná v rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 25569554

DIČ: CZ25569554

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změna smlouvy

1.1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle odst. 4.1 SoD.

1.2. Doba plnění se prodlužuje o 21 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději do 14. 7. 2017.

1.3. Důvodem prodloužení termínu předání díla jsou

a) překážky na straně Objednatele, a to splnění podmínek nutných pro plnění SoD (nouzové přepojení areálu) a

b) nutnost provedení nové konstrukce podlahy v rozvodně včetně podkladního betonu a hydroizolace, přičemž tyto práce nebyly obsaženy v původním projektu.

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 23. 6. 2017

V Jemnici dne: 23. 6. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva