

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 1 (ŘSD s. p.): 06EU-005959

číslo smlouvy objednatele 2 (statutární město Plzeň):

číslo smlouvy objednatele 3 (VODÁRNA PLZEŇ a.s.):

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
Odbor investic MMP, se sídlem Škroupova 5, 306 32 Plzeň
IČO, DIČ: 00075370, CZ00075370
bankovní spojení:
zastoupeno:

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO, DIČ: 25205625, CZ25205625
bankovní spojení:
zastoupeno:

(dále jen „objednatel“)

a

název:	EUROVIA CZ a.s.
se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
korespondenční adresa:	EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČO, DIČ:	45274924/CZ45274924
bankovní spojení:	
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 3, ve kterém jsou upravena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo na stavbu **I/20 Plzeň, Jasmínová**, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení některých prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Při provádění stavebního objektu SO 301.2 Stoka B, kanalizace, úsek Koterovská - Skladová - západ, konkrétně úsek mezi Š5 – Š10 byla nalezena neznámá kanalizace s neznámým vlastníkem, která byla v kolizi s nově budovanou kanalizací SO 301.2. Byl proveden monitoring neznámé stoky a na základě stávajícího stavu a kolize s nově budovanou kanalizací bylo rozhodnuto, že bylo nutné zhotovit novou monolitickou šachtu Š30, která je nyní součástí SO 301.2 a je do ní napojena neznámá stoka. Část neznámé stoky pod komunikací musela být vyměněna (vzhledem ke stavu této stoky) – materiál ŽB DN 500. Zbývající část neznámé stoky byla zalita popílkocementem. Vzhledem k výškové poloze stávající neznámé stoky bylo také nutné zahloubit úseky nově budované stoky SO 301.2, konkrétně se jedná o úseky Š5 – Š30 a Š30 – Š10. Dále bylo nutné změnit dimenzi potrubí mezi Š30 – Š10 z DN 300 na DN 500 a tedy i zvětšit dimenzi otvoru v Š10. Bylo tedy nutné zastavit práce, provést monitoring neznámé stoky, následně na základě jednání mezi investory a správcem provést úpravu projektové dokumentace Š5 – Š10 a vyprojektovat novou monolitickou šachtu Š30 a následně provést stavební práce.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění Doba pro uvedení do provozu takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 7.6.2024

Doba pro dokončení Díla:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.9	do 6.8.2024

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna v platnosti.

Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami.

Dodatek č. 3 Smlouvy je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2024.05.09 14:28:55 +02'00'

Datum: 2024.05.13
20:47:53 +02'00'

Datum: 2024.05.13
08:39:31 +02'00'