



DODATEK Č. 2

KE KUPNÍ SMLouvĚ ze dne 27.6. 2022

1. Smluvní strany

Kupující: **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ: 000 89 613
DIČ: CZ00089613
jednající: Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **Orange controls s.r.o.**
se sídlem: Khodlova 1089/27, 193 00 Praha 9
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze oddíl C, vložka 102671
statutární orgán: Jakub Němec, jednatel
IČ: 271 83 815
DIČ: CZ27183815
(dále jen „prodávající“)

2. Úvodní ujednání

- 1/ Kupující a prodávající spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XI. odst. 5 kupní smlouvy ze dne 27.6. 2022 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Kupující a prodávající prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3/ Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí, kterou objednatel, jako zadavatel, zadal v zadávacím řízení. Toto zadávací řízení s názvem „Dům přírody Pálavy“ bylo zahájeno dne 21. 4.

2020, s tím, že zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění této veřejné zakázky dojde v měsíci červnu roku 2020. S ohledem na neočekávané prodloužení zadávacího řízení byla smlouva o dílo podepsána až 21. 12. 2020. V tomto období zadavatel zjistil také, že došlo k podstatnému zhoršení statiky budovy, ve které měly stavební práce probíhat, a bylo tedy nutné zajistit přepracování projektu, což zapříčinilo další zdržení zahájení prací. Na jaře roku 2022 byla vyhlášena nová VZ na dodavatele stavby, jejíž vyhodnocení a následný podpis SoD proběhl 13.12. 2022. V souvislosti s výše uvedenými důvody byly stavební práce zahájeny až počátkem roku 2023. S ohledem na výše popsané došlo k posunutí zahájení termínu realizace stavebních prací o 2 roky. Plnění smlouvy bylo navázáno na stavební část. Zadavatel před vyhlášením výběrového řízení již nemohl provést změnu v termínech plnění, jelikož zadávací podmínky byly schváleny poskytovatelem dotace.

Dne 12.4. 2024 byl podepsán Dodatek č. 5 se stavební firmou, která v současné době dokončuje stavební práce v objektu, na které navazuje instalace elektroniky.

Plnění smlouvy v termínu obsaženém v čl. IV. odst. 1. a poté v Dodatku č. 1 ze dne 8.12. 2023, tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodů, které nemohl zadavatel ovlivnit. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je nezbytná k řádnému dokončení a předání zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám.

3. Předmět dodatku

1/ Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 1. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

2/ Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle přílohy č. 1 této smlouvy k dodání zboží nejpozději do 23.5. 2024. 2024. Dílo se považuje za předané a převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatel.

4. Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Mikulově dne 25.4. 2024

V Praze 25.4. 2024

Za kupujícího Mgr. Petr Kubín

Za prodávajícího Jakub Němec