

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **362/OÚR/D2/24**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 707/OÚR/23)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
 - ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
 - ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referentka oddělení investic OÚR
 - ve věcech výkonu TDS: xxx
 - ve věcech výkonu KBOZP: xxx
 - ID datové schránky: 7zhh6tn
 - Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
 - Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
 - Identifikační číslo: 00297488
 - DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpený závod Dopravní stavby Morava
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odštěpeného závodu
xxx, ředitel oblasti (na základě pověření)
xxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
 - ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí
xxx, ředitel oblasti
 - ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb.
xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.
 - ID datové schránky: amx5p38
 - Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 - Číslo účtu: 212269343/0300
 - Identifikační číslo: 480 35 599
 - DIČ: CZ48035599
- dále také obecně „smluvní strany“

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2023 smlouvu o dílo (číslo objednatele 707/OÚR/23) na provedení stavby číslo 22027 – Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská, ve znění Dodatku č. 1 (č. dodatku objednavatele 280/OÚR/D1/24) ze dne 29.4.2024 (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č.1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- Výšková úprava obrub na parkovišti a stávajících chodníků u vstupů bytových domů – po osazení obrubníků na parkovišti bylo zjištěno, že se nelze výškově napojit na stávající chodníky, vedoucí ke vstupům do bytových domů, z tohoto důvodu dojde k výškové úpravě původních chodníků.
- Záměna žulového dvojřádku a zahradní obruby za silniční obrubu – na základě požadavku budoucího správce bude navrhovaný žulový dvojřádek včetně zahradní obruby nahrazen silničním obrubníkem.
- Sanace přípojky na UV8 – po vyčištění stávající kanalizační přípojky bylo zjištěno, že délka této přípojky je větší než délka uvedená v projektové dokumentaci
- Doplnění stromů – z důvodu nesouladu smluvního rozpočtu (35 ks) a projektové dokumentace (38 ks) dojde k doplnění 3 ks stromů.
- Záměna sanační vrstvy u SO 101 a SO103 – z důvodu velmi nevhodného podloží a nevyhovujících zkoušek na sanované pláni provedené dle návrhu projektu dojde k výměně sanační vrstvy. Navrhovaná sanační vrstva betonový recyklát bude vyměněna za vrstvu z kameniva s frakcí 63/125.
- Zatěžovací zkoušky u SO 101 a SO103 – z důvodu výměny sanační vrstvy dojde k navýšení počtu provedených zkoušek (kontrola únosnosti pláně).

v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- Záměna – na základě požadavku budoucího správce bude navrhovaný žulový dvojřádek včetně zahradní obruby nahrazen silničním obrubníkem. Navrhovaný dvojřádek nebude realizován.
- Nerealizování chráničky v navrhované délce – projektová dokumentace předpokládala větší celkovou délku chráničky, než ve skutečnosti bude potřeba k realizaci.
- Záměna sanační vrstvy u SO 101 a SO103 – z důvodu velmi nevhodného podloží a nevyhovujících zkoušek na sanované pláni provedené dle návrhu projektu dojde k výměně sanační vrstvy. Navrhovaná sanační vrstva z betonového recyklátu nebude realizována.

v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednavatele zn. ZPŘ/192/OÚR/23 – Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 8.4.2024, číslo usnesení 1786/34RM/2024 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 685.090,61 Kč bez DPH (828.959,64 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla -

486.569,91 Kč bez DPH (-588.749,59 Kč včetně DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířov ze dne 29.4.2024, číslo usnesení 1853/36RM/2024 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 316.299,88 Kč bez DPH (382.722,85 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla -526.867,69 Kč bez DPH (-637.509,90 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena dle SoD č. 707/OÚR/23	12.847.954,71 Kč	2.698.070,49 Kč	15.546.025,20 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	685.090,61Kč	143.869,03 Kč	828.959,64 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-486.569,91 Kč	-102.179,68 Kč	-588.749,59 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	13.046.475,41 Kč	2.739.759,84 Kč	15.786.235,25 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	316.299,88 Kč	66.422,97 Kč	382.722,85 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-526.867,69 Kč	-110.642,21 Kč	-637.509,90 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	12.835.907,60 Kč	2.695.540,60 Kč	15.531.448,20 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 29.4.2024, číslo usnesení 1853/36RM/2024.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha:
Příloha – Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

za objednatele: 14.5.2024

za zhotovitele: 15.5.2024

e. p.

.....

Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

e. p.

.....

xxx
ředitel oblasti

e. p.

.....

xxx
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 16.5.2024