

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Rekonstrukce PZS (P7527) v km 7,893 trati Olomouc -
Opava**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-580/2024

číslo jednací: 5255/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273514800/5713520091

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2024/020**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 10.5.2024 dohodly na změně harmonogramu plnění spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení 1. dílčí etapy o 1 měsíc.

K prodloužení lhůty pro dokončení 1. dílčí etapy dochází v souvislosti s nutnou koordinací se stavbou „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky – Mariánské údolí - PD. V rámci koordinace obou staveb je nutné upravit navržené řešení.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

15.5.2024

14.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu schválení technického řešení / podklady žádosti o změnu rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu včetně doložení žádosti	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu projektová dokumentace pro společné povolení k připomínkám	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu projektová dokumentace pro společné povolení po zapracování připomínek, projektová dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádosti o vydání společného povolení	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Ke dni vydání společného povolení	Předmět díla v rozsahu zajištění společného povolení stavby	Protokol o provedení Díla
5. Dílčí etapa		Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

		výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) - cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.	
--	--	---	--