



MHMPP07MUYE4

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 12	
PoZ vystavil: ██████████ skanska a.s.		Datum: 10.02.2023		
PoZ č.12 na NOZ č.12		na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 319 686,16 Kč bez DPH tj. 0,443 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 1 319 686,16 Kč bez DPH tj. 0,443 % z ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>				
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 1 319 686,16 Kč				
Nová cena díla (bez DPH): 355 184 998,69 Kč				
Důvod ke změně:				
Posun výstavby do nevhodných klimatických podmínek.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka:				
Podpis zmocněnce Objednatel	Podpis zmocněnce Objednatel	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele	
<div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div>				
Datum: 08.03.2024	Datum:	Datum:	Datum:	

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 12	
Komu: INV MHMP		Datum: 10.02.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Zimní opatření - prosinec		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL12 – Zimní opatření</u></p> <p>Během provádění prací na díle spočívajících v založení podpůrné skruže v plavebním kanálu bylo zjištěno, že realizace založení skruží za původních zadávacích podmínek, konkrétně geologického profilu v Projektové dokumentaci, nelze navrženou technologií realizovat.</p> <p>Zhotovitel tuto situaci oznámil Objednateli a změnil způsob založení podpůrné skruže v plavebním kanálu. Tato změna si vyžádala zdržení prováděných prací a posun termínu pro dokončení Díla o 61 dnů.</p> <p>Zdržení při provádění prací také způsobilo, že se část prací prováděných na nosné konstrukci, konkrétně lepení spár jednotlivých segmentů, posunulo do klimaticky nevhodných podmínek.</p> <p>Z tohoto důvodu musel Zhotovitel přijmout opatření tak, aby mohl v pracích pokračovat i za nevhodných klimatických podmínek.</p> <p>Konkrétně se jednalo o výstavbu stanů a jejich temperování.</p> <p>Parametry schváleného epoxidového lepidla pro lepení spár segmentů jsou uvedeny v příloženém technickém listu hmoty CarboResin (W). Pro dostatečné vytvrzení epoxidového lepidla je potřeba udržet teplotu 15°C po dobu minimálně 7 dnů.</p> <p>Zhotovitel přijal tato opatření proto, aby minimalizoval časové ztráty způsobené posunem výstavby.</p> <p>Tato opatření, spočívající ve výstavbě stanů a temperování konstrukce v místech (etapách), kde probíhalo lepení jednotlivých segmentů k sobě, byla nutná z důvodu správného vytvrnutí epoxidového lepidla. Pokud by tato opatření přijata nebyla, hrozilo by nebezpečí nesprávného spojení jednotlivých segmentů, které by znemožnilo předepnutí konstrukce.</p> <p>Zhotovitel dále k tomuto ZL přikládá počáteční harmonogram stavby a návrh aktualizovaného časového harmonogramu.</p> <p>V počátečním harmonogramu stavby je termín montáže a lepení segmentů od 08.06.2022 s tím, že lepení taktu 05 bylo uvažováno na konci listopadu. Samotné dokončení nosné konstrukce bylo plánováno na 15.12.2022.</p> <p>Z aktuálního harmonogramu je patrné, že se u taktů 01, 02 a 03 přesunul termín lepení spár segmentů do období s nevhodnými klimatickými podmínkami.</p> <p>Tento změnový list se zabývá vícenásledky na zimní opatření za měsíc prosinec.</p> <p>Tato neodkladná změna má dopad do harmonogramu prací.</p>			

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:
Klimatickými vlivy.

PŘÍKAZNÍK:

AUTORSKÝ DOZOR:

ZHOTOVITEL:





Datum:

Datum:

Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2										
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 12										
NOZ zpracoval:  Skanska a.s.		Datum: 10.02.2023											
NOZ č.12 navazuje na: OZ č. 12	OZ č. 12	PZ č.	PL č.:										
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 12 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>1 319 686,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 319 686,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>277 134,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 596 820,25 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh: 34</p>				Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	1 319 686,16 Kč	Cena celkem	1 319 686,16 Kč	DPH 21 %	277 134,09 Kč	Cena včetně DPH	1 596 820,25 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč												
Cena přípočty	1 319 686,16 Kč												
Cena celkem	1 319 686,16 Kč												
DPH 21 %	277 134,09 Kč												
Cena včetně DPH	1 596 820,25 Kč												
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 1 319 686,16 Kč													

(bez DPH)													
ZH													
Datum:	Datum:	Datum:											



MHMPP07MUYNV

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 13	
PoZ vystavil:	Skanska a.s.	Datum: 28.03.2023	
PoZ č.13 na NOZ č.13		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 360 537,14 Kč bez DPH tj. 0,457 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 1 360 537,14 Kč bez DPH tj. 0,457 % z ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 360 537,14 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 356 545 535,83 Kč			
Důvod ke změně:			
Posun výstavby do nevhodných klimatických podmínek.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
Datum: 08.03.2024	Datum:	Datum:	Datum:

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 13	
Komu: INV MHMP		Datum: 28.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Zimní opatření - leden		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL13 – Zimní opatření</u></p> <p>Během provádění prací na díle spočívajících v založení podpůrné skruže v plavebním kanálu bylo zjištěno, že realizace založení skruží za původních zadávacích podmínek, konkrétně geologického profilu v Projektové dokumentaci, nelze navrženou technologií realizovat.</p> <p>Zhotovitel tuto situaci oznámil Objednateli a změnil způsob založení podpůrné skruže v plavebním kanálu. Tato změna si vyžádala zdržení prováděných prací a posun termínu pro dokončení Díla o 61 dnů.</p> <p>Zdržení při provádění prací také způsobilo, že se část prací prováděných na nosné konstrukci, konkrétně lepení spár jednotlivých segmentů, posunulo do klimaticky nevhodných podmínek.</p> <p>Z tohoto důvodu musel Zhotovitel přijmout opatření tak, aby mohl v pracích pokračovat i za nevhodných klimatických podmínek.</p> <p>Konkrétně se jednalo o výstavbu stanů a jejich temperování.</p> <p>Parametry schváleného epoxidového lepidla pro lepení spár segmentů jsou uvedeny v příloženém technickém listu hmoty CarboResin (W). Pro dostatečné vytvrzení epoxidového lepidla je potřeba udržet teplotu 15°C po dobu minimálně 7 dnů.</p> <p>Zhotovitel přijal tato opatření proto, aby minimalizoval časové ztráty způsobené posunem výstavby.</p> <p>Tato opatření, spočívající ve výstavbě stanů a temperování konstrukce v místech (etapách), kde probíhalo lepení jednotlivých segmentů k sobě, byla nutná z důvodu správného vytvrnutí epoxidového lepidla. Pokud by tato opatření přijata nebyla, hrozilo by nebezpečí nesprávného spojení jednotlivých segmentů, které by znemožnilo předepnutí konstrukce.</p> <p>Zhotovitel dále k tomuto ZL přikládá počáteční harmonogram stavby a návrh aktualizovaného časového harmonogramu.</p> <p>V počátečním harmonogramu stavby je termín montáže a lepení segmentů od 08.06.2022 s tím, že lepení taktu 05 bylo uvažováno na konci listopadu. Samotné dokončení nosné konstrukce bylo plánováno na 15.12.2022.</p> <p>Z aktuálního harmonogramu je patrné, že se u taktů 01, 02 a 03 přesunul termín lepení spár segmentů do období s nevhodnými klimatickými podmínkami.</p> <p>Tento změnový list se zabývá vícenáklady na zimní opatření za měsíc leden.</p> <p>Tato neodkladná změna má dopad do harmonogramu prací.</p>			

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:
Klimatickými vlivy.

Příloha



Datum:

Datum:

Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 13											
NOZ zpracoval: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.			Datum: 28.03.2023											
NOZ č.13 navazuje na: OZ č. 13	OZ č. 13	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 13 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>1 360 537,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 360 537,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>285 712,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 646 249,94 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh: 27</p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	1 360 537,14 Kč	Cena celkem	1 360 537,14 Kč	DPH 21 %	285 712,80 Kč	Cena včetně DPH	1 646 249,94 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	1 360 537,14 Kč													
Cena celkem	1 360 537,14 Kč													
DPH 21 %	285 712,80 Kč													
Cena včetně DPH	1 646 249,94 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 1 360 537,14 Kč														
_____ (bez DPH)														
Z														
Datum:		Datum:		Datum:										



MHMPP07MUYL5

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 14	
PoZ vystavil: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.		Datum: 28.03.2023	
PoZ č.14 na NOZ č.14		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 544 978,51 Kč bez DPH tj. 0,183 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 544 978,51 Kč bez DPH tj. 0,183 % z ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 544 978,51 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 357 090 514,34 Kč			
<p>Důvod ke změně: Posun výstavby do nevhodných klimatických podmínek.</p>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Poznámka:			
Datum: 03.03.2024	Datum: 03.03.2024	Datum: 03.03.2024	Datum: 03.03.2024

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 14	
Komu: INV MHMP		Datum: 28.03.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Zimní opatření - únor		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL14 – Zimní opatření</u></p> <p>Během provádění prací na díle spočívajících v založení podpůrné skruže v plavebním kanálu bylo zjištěno, že realizace založení skruží za původních zadávacích podmínek, konkrétně geologického profilu v Projektové dokumentaci, nelze navrženou technologií realizovat.</p> <p>Zhotovitel tuto situaci oznámil Objednateli a změnil způsob založení podpůrné skruže v plavebním kanálu. Tato změna si vyžádala zdržení prováděných prací a posun termínu pro dokončení Díla o 61 dnů.</p> <p>Zdržení při provádění prací také způsobilo, že se část prací prováděných na nosné konstrukci, konkrétně lepení spár jednotlivých segmentů, posunulo do klimaticky nevhodných podmínek.</p> <p>Z tohoto důvodu musel Zhotovitel přijmout opatření tak, aby mohl v pracech pokračovat i za nevhodných klimatických podmínek.</p> <p>Konkrétně se jednalo o výstavbu stanů a jejich temperování.</p> <p>Parametry schváleného epoxidového lepidla pro lepení spár segmentů jsou uvedeny v příloženém technickém listu hmoty CarboResin (W). Pro dostatečné vytvrzení epoxidového lepidla je potřeba udržet teplotu 15°C po dobu minimálně 7 dnů.</p> <p>Zhotovitel přijal tato opatření proto, aby minimalizoval časové ztráty způsobené posunem výstavby.</p> <p>Tato opatření, spočívající ve výstavbě stanů a temperování konstrukce v místech (etapách), kde probíhalo lepení jednotlivých segmentů k sobě, byla nutná z důvodu správného vytvrnutí epoxidového lepidla. Pokud by tato opatření přijata nebyla, hrozilo by nebezpečí nesprávného spojení jednotlivých segmentů, které by znemožnilo předepnutí konstrukce.</p> <p>Zhotovitel dále k tomuto ZL přikládá počáteční harmonogram stavby a návrh aktualizovaného časového harmonogramu.</p> <p>V počátečním harmonogramu stavby je termín montáže a lepení segmentů od 08.06.2022 s tím, že lepení taktu 05 bylo uvažováno na konci listopadu. Samotné dokončení nosné konstrukce bylo plánováno na 15.12.2022.</p> <p>Z aktuálního harmonogramu je patrné, že se u taktů 01, 02 a 03 přesunul termín lepení spár segmentů do období s nevhodnými klimatickými podmínkami.</p> <p>Tento změnový list se zabývá vícenáklady na zimní opatření za měsíc únor.</p> <p>Tato neodkladná změna má dopad do harmonogramu prací.</p>			

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:
Klimatickými vlivy.

PŘÍKAZNÍK:

AUTORSKÝ DOZOR:

ZHOTOVITEL:



Datum:

Datum:

Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2												
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 14												
NOZ zpracoval: [REDACTED] Skanska a.s.			Datum: 28.03.2023												
NOZ č.14 navazuje na: OZ č. 14		OZ č. 14	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 14 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>544 978,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>544 978,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>114 445,49 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>659 424,00 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh: 21</p>						Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	544 978,51 Kč	Cena celkem	544 978,51 Kč	DPH 21 %	114 445,49 Kč	Cena včetně DPH	659 424,00 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč														
Cena přípočty	544 978,51 Kč														
Cena celkem	544 978,51 Kč														
DPH 21 %	114 445,49 Kč														
Cena včetně DPH	659 424,00 Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 1 335 237,19 Kč															
(bez DPH)															
ZHOTOVITEL: [REDACTED]		AUTORSKÝ DOZOR: [REDACTED]		PŘÍKAZNÍK: [REDACTED]											
Datum:		Datum:		Datum:											




MHMPP07MUYKA

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 15
PoZ vystavil: ██████████ Skanska a.s.		Datum: 12.04.2023	
PoZ č.15 na NOZ č.15		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 860 000,00 Kč bez DPH tj. 0,289 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 860 000,00 Kč bez DPH tj. 0,289 % z ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 860 000,00 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 357 950 514,34 Kč			
Důvod ke změně:			
Vnější vlivy, které Zhotovitel nemohl ovlivnit.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 15	
Komu: INV MHMP			Datum: 12.04.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021		
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Náklady na přerušení prací z důvodu stopovacího pokusu			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.			
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla			
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna			
<p><u>ZL15 – Náklady na přerušení prací z důvodu stopovacího pokusu</u> Zhotoviteli vznikly při provádění prací na Díle vícenáklady z důvodu provedení testovacího (stopovacího) pokusu ze strany Vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik. Při tomto pokusu bylo dosaženo průtoku v profilu Praha Malá Chuchle ve výši cca 320 m³/s. Pokus proběhnul ve dnech 13-16.3.2023. Zhotovitel se o tomto pokusu dozvěděl dne 10.03.2023. Telefonicky bylo sděleno, že pokus bude probíhat do 14.3.2023. Na základě této informace objednal Zhotovitel příjezd jeřábu AD 200 na 15.3.2023. Ve skutečnosti skončil stopovací pokus až 16.3.2023. Zhotovitel tedy mohl začít uvažované práce až 17.3.2023. Z tohoto důvodu vznikly Zhotoviteli vícenáklady. Původně plánované práce na tento týden: - Demontáž skruže lávky v plavebním kanále pomocí jeřábu nosnosti 200 t umístěného na pontonu Přijatá opatření: - Pozastavení veškerých prací na vodě (byl naložen jeřáb na ponton, který musel čekat na snížení hladiny). Vícenáklady tímto vzniklé sestávají z: - Prostoje jeřábu – nájezd, prostoje - Prostoje pontonu - Prostoje dělníků a THP</p>				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Vnějšími vlivy, které Zhotovitel nemohl ovlivnit.				
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL: / /		
Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 15											
NOZ zpracoval: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.			Datum: 12.04.2023											
NOZ č.15 navazuje na: OZ č. 15	OZ č. 15	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 15 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>860 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>860 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>180 600,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 040 600,00 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	860 000,00 Kč	Cena celkem	860 000,00 Kč	DPH 21 %	180 600,00 Kč	Cena včetně DPH	1 040 600,00 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	860 000,00 Kč													
Cena celkem	860 000,00 Kč													
DPH 21 %	180 600,00 Kč													
Cena včetně DPH	1 040 600,00 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 860 000,00 Kč														

(bez DPH)														
ZHO														
														
Datum:	Datum:	Datum:												




MHMPP07MUYHP

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 16	
PoZ vystavil: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.		Datum: 14.11.2022		
PoZ č. 16 na NOZ č. 16		na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 16 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí - 32 446,90 Kč bez DPH tj. -0,011 %, z toho odpočty činí -78 727,65 Kč bez DPH tj.0,026%, přípočty činí: 46 280,75 Kč bez DPH tj. 0,016 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>				
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): -32 446,90 Kč				
Nová cena díla (bez DPH): 353 208 684,01 Kč				
Důvod ke změně:				
Doplněním prací nad rámec DZS				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka:				
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	
<div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px;">Da</div>				





MHMPP07MV16A

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 16	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Zábradelní zidky u OP60		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL16 - Zábradelní zidky u OP60</u> Jedná se o doplnění parapetů z UHPFRC C120 dle přiloženého výkresu RDS na Bubenském nábřeží. Tyto parapety nebyly obsaženy v DZS. Vzhledem k použitému materiálu a podobné pracnosti navrhujeme převzít jednotkovou cenu položky č.p. 63, kód 32712.R „ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH“, která činí 132 990,67 Kč/m³. V DZS bylo součástí ocelového zábradlí jako plný plech (P8). Nahrazeno za UHPC kvůli zajištění protikorozní ochrany a sjednocení vzhledu. Plný plech (P8) byl odečten z položky č. 73. Jedná se o úsporu ve prospěch Objednatele Změnu navrhuje Zhotovitel.</p>			
Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Doplněním prací nad rámec DZS			
PŘÍ			
Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2										
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 16										
NOZ zpracoval: ██████████ skanska a.s.		Datum: 14.11.2022											
NOZ č. 16 navazuje na: OZ č. 16	OZ č. 16	PZ č.	PL č.:										
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 16 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-78 727,65 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>46 280,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>-32 446,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>-6 813,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>-39 260,75Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>				Cena odpočty	-78 727,65 Kč	Cena přípočty	46 280,75 Kč	Cena celkem	-32 446,90 Kč	DPH 21 %	-6 813,85 Kč	Cena včetně DPH	-39 260,75Kč
Cena odpočty	-78 727,65 Kč												
Cena přípočty	46 280,75 Kč												
Cena celkem	-32 446,90 Kč												
DPH 21 %	-6 813,85 Kč												
Cena včetně DPH	-39 260,75Kč												
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): -32 446,90Kč <hr/> (bez DPH)													
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:											
													
Datum:	Datum:	Datum:											



stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 17
PoZ vystavil:		Skanska a.s.	Datum: 14.11.2022
PoZ č. 17 na NOZ č. 17		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 17 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 240 235,29 Kč bez DPH tj. 0,081 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj., přípočty činí: 240 235,29 Kč bez DPH tj. 0,081 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 240 235,29 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 353 448 919,30 Kč			
Důvod ke změně:			
Doplněním prací nad rámec DZS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:



MHMPP07MV175

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 17	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 Lávka Klínové desky ložisek	
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.	
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL17 - Klínové desky ložisek</u></p> <p>Jedná se o doplnění klínových desek ložisek dle přiloženého výkresu RDS. Klínové desky byly uvedeny v DZS jako možná alternativa k podlití polymerem. Tyto klínové desky jsou nutné pro správné osazení segmentů mostovky na mostní ložiska.</p> <p>Klínový nálitek z polymeru, ani klínové desky nebyly v DZS nikde vykážány.</p> <p>Změna je nezbytná pro zajištění podélného sklonu lávky při uložení na ložiska. Bez osazení klínových desek není možno podélného sklonu docílit.</p> <p>Doplnění navrhuje Zhotovitel.</p> <p>Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Doplněním prací nad rámec DZS</p>			
příkazník:	autorizovaný pracovník:	potvrzení:	
			
Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 17											
NOZ zpracoval: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022											
NOZ č. 17 navazuje na: OZ č. 17	OZ č. 17	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 17 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>240 235,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>240 235,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>50 449,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>290 684,70 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	240 235,29 Kč	Cena celkem	240 235,29 Kč	DPH 21 %	50 449,41 Kč	Cena včetně DPH	290 684,70 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	240 235,29 Kč													
Cena celkem	240 235,29 Kč													
DPH 21 %	50 449,41 Kč													
Cena včetně DPH	290 684,70 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 240 235,29 Kč														
_____ (bez DPH)														
Datum:	Datum:	Datum:												



MHMPP07MUYFZ

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 18
PoZ vystavil: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.		Datum: 14.11.2022	
PoZ č. 18 na NOZ č. 18		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.18 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 416 393,22 Kč bez DPH tj. 0,140 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj., přípočty činí: 416 393,22 Kč bez DPH tj. 0,140 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 416 393,22 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 353 865 312,53 Kč			
Důvod ke změně:			
Doplněním prací nad rámec DZS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
<div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; color: white; font-weight: bold;">D</div>			



MHMPP07MV1AQ


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 18	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Nátěr rozpletu		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL18 – Nátěr rozpletu</u></p> <p>Jedná se o doplnění povrchové úpravy monolitické části nosné konstrukce - rozpletu. Odsouhlasená skladba povrchové úpravy: Na horním povrchu je navržena sjednocující epoxy-polyuretanová hydroizolační membrána ResiCote EPF od firmy Sanax chemical construction s.r.o. ve skladbě –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nátěr hmotou ResiPrimer BCW • Písek ST 03/08 (2kg/m² - zásyp na ResiPrimer BCW) • Nátěr hmotou ResiCote EPF - 1. vrstva • Nátěr hmotou ResiCote EPF - 2. vrstva • Nátěr hmotou ResiCote F4P RAL 9002 • Písek PR 1/2 (3kg/m² - zásyp na ResiCote F4P) <p>Plocha rozpletu odměřena v AutoCADu.</p> <p>Tato úprava byla nutná kvůli izolaci proti vodě a sjednocení struktury povrchu a protiskluzovým vlastnostem. Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Doplněním prací nad rámec DZS</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 18											
NOZ zpracoval: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022											
NOZ č. 18 navazuje na: OZ č. 18	OZ č. 18	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 18 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>416 393,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>416 393,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>87 442,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>503 835,79 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	416 393,22 Kč	Cena celkem	416 393,22 Kč	DPH 21 %	87 442,58 Kč	Cena včetně DPH	503 835,79 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	416 393,22 Kč													
Cena celkem	416 393,22 Kč													
DPH 21 %	87 442,58 Kč													
Cena včetně DPH	503 835,79 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 416 393,22 Kč														
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
Datum:	Datum:	Datum:												



MHMPP07MUYJF

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 19
PoZ vystavil: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.		Datum: 11.04.2023	
PoZ č. 19 na NOZ č. 19		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.19 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 275 625,12 Kč bez DPH tj. 0,092 %, z toho odpočty činí -4 335,66 Kč bez DPH tj. 0,001%, přípočty činí: 279 960,78 Kč bez DPH tj. 0,094 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 275 625,12 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 358 226 139,46 Kč			
Důvod ke změně:			
Doplněním prací nad rámec DZS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
<div style="position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; color: white; font-weight: bold; font-size: 24px;">D</div>			


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 19
Komu: INV MHMP		Datum: 11.04.2023
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Vodotěsné poklopy ocelové	
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL19 – Vodotěsné poklopy ocelové</u> Jedná se o doplnění nerezových vodotěsných poklopů. Vodotěsný poklop 1 pro půdorysný světlý otvor 700 x 600 mm, materiál 1.4401 s povrchovou úpravou, šikmé provedení, 1 ks. Vodotěsný poklop 2 pro půdorysný světlý otvor 700 x 700 mm, materiál 1.4401 bez povrchové úpravy, 1 ks. Poklop byl v DZS navržen jako standardní revizní poklop C250 dle EN 124. AD požadoval změnu na nerezové provedení. Změnu navrhuje Zhotovitel.</p> <p>Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p>		
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Doplněním prací nad rámec DZS</p>		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:
		
Datum:	Datum:	Datum:
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>		

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 19											
NOZ zpracoval: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.			Datum: 11.04.2023											
NOZ č. 19 navazuje na: OZ č. 19	OZ č. 19	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 19 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-4 335,66 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>279 960,78 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>275 625,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>57 881,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>333 506,40 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	-4 335,66 Kč	Cena přípočty	279 960,78 Kč	Cena celkem	275 625,12 Kč	DPH 21 %	57 881,28 Kč	Cena včetně DPH	333 506,40 Kč
Cena odpočty	-4 335,66 Kč													
Cena přípočty	279 960,78 Kč													
Cena celkem	275 625,12 Kč													
DPH 21 %	57 881,28 Kč													
Cena včetně DPH	333 506,40 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 275 625,12 Kč														
<hr/>														
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
Datum:	Datum:	Datum:												



MHMPP07MUJIK

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 23	
PoZ vystavil: Ing. Michal Kořenář, Skanska a.s.		Datum: 11.04.2023	
PoZ č. 23 na NOZ č. 23		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.23 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 410 524,51 Kč bez DPH tj. 0,138 %, z toho odpočty činí -10 004,90 Kč bez DPH tj. -0,003 %, přípočty činí: 420 529,41 Kč bez DPH tj. 0,147 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 410 524,51 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 358 636 663,97 Kč			
Důvod ke změně:			
Doplněním prací nad rámec DZS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
D			



stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 23	
Komu: INV MHMP		Datum: 11.04.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Výsuvné sloupky		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL23 – Výsuvné sloupky</u> Jedná se o změnu specifikace výsuvných sloupků dle RDS. V DZS byl požadavek na dvojici sloupků zabraňujících vjezdu vozidel na mostní konstrukci. Provedeny jako mechanické – výsuvné, výšky 700mm z materiálu Dural. Změna se týká změny materiálu – sloupky budou z materiálu nerez. V RDS jsou navrženy 3ks sloupků. Změnu požadoval autorský dozor.</p> <p>Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Doplněním prací nad rámec DZS</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			



stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2												
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 23												
NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s.			Datum: 11.04.2023												
NOZ č. 23 navazuje na: OZ č. 23		OZ č. 23	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 23 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-10 004,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>420 529,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>410 524,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>86 210,15 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>496 734,66 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>						Cena odpočty	-10 004,90 Kč	Cena přípočty	420 529,41 Kč	Cena celkem	410 524,51 Kč	DPH 21 %	86 210,15 Kč	Cena včetně DPH	496 734,66 Kč
Cena odpočty	-10 004,90 Kč														
Cena přípočty	420 529,41 Kč														
Cena celkem	410 524,51 Kč														
DPH 21 %	86 210,15 Kč														
Cena včetně DPH	496 734,66 Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 410 524,51 Kč															
_____ (bez DPH)															
ZHOTOVITEL	ZPRACOVATEL	PŘÍKAZNÍK													
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; min-height: 100px;"></div>															
Datum:		Datum:		Datum:											



MHMPP07MUYCE

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 32	
PoZ vystavil:		Datum: 09.05.2023	
PoZ č. 32 na NOZ č. 32		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí -17 652,68 Kč bez DPH tj. -0,006 %, z toho odpočty činí -146 451,64 Kč bez DPH tj. -0,049 %, přípočty činí: 128 798,96 Kč bez DPH tj. 0,043 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): -17 652,68 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 358 619 011,29 Kč			
Důvod ke změně: Dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS			
Dopracování projektové dokumentace do stupně RDS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Dat			



stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 32
Komu: INV MHMP		Datum: 09.05.2023
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Náhrada kalotových ložisek za hrncové	
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL32 – Náhrada kalotových ložisek za hrncové</u> Tento ZL obsahuje zdůvodnění záměny ložisek na OP60. V DZS byla uvedena ložiska kalotová. Zhotovitel ve schválené RDS navrhnul zaměnit kalotová ložiska za hrncová a to z důvodu sjednocení konstrukce ložisek na celé lávce a z důvodu cenové úspory pro Objednatele.</p> <p>Řešení v DZS: kalotová ložiska na OP60 Řešení v RDS: hrncová ložiska na OP60 Změnu požadoval: Zhotovitel</p>		
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL: 
		
Datum:	Datum:	Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).		

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 32											
NOZ zpracoval:			Datum: 09.05.2023											
NOZ č. 32 navazuje na:	OZ č. 32	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>146 451,64 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>128 798,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>-17 652,68 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>- 3 707,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>-21 359,74 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	146 451,64 Kč	Cena přípočty	128 798,96 Kč	Cena celkem	-17 652,68 Kč	DPH 21 %	- 3 707,06 Kč	Cena včetně DPH	-21 359,74 Kč
Cena odpočty	146 451,64 Kč													
Cena přípočty	128 798,96 Kč													
Cena celkem	-17 652,68 Kč													
DPH 21 %	- 3 707,06 Kč													
Cena včetně DPH	-21 359,74 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): -21 359,74 Kč (bez DPH)														
ZHOTOVITEL: 	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK: 												
Datum:	Datum:	Datum:												



MHMPP07MUYBJ


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 33
PoZ vystavil:		Datum: 09.05.2023	
PoZ č. 33 na NOZ č. 33		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 352 069,49 Kč bez DPH tj. 0,118 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 352 069,49 Kč bez DPH tj. 0,118 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 352 069,49 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 358 971 080,78 Kč			
Důvod ke změně:			
Dopracování projektové dokumentace do stupně RDS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
Datum: 09-05-2024	Datum:	Datum:	Datum:

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 33
Komu: INV MHMP		Datum: 09.05.2023
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Dlažba z lomového kamene na sucho	
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL33 – Dlažba z lomového kamene na sucho</u> Tento ZL obsahuje doplnění záďlažby kolem pilířů a opěr. Jedná se o odláždění lomovým kamenem tmavé barvy tl. 200 mm do lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 80 mm na podkladní vrstvu ŠD fr. 0/64 tl. 150 mm. Spárování dlažby kladené na sucho bude provedeno drobným drceným kamenivem fr. 2/4. Odláždění bylo doplněno projektantem do dokumentace RDS na základě projednávání s následným správcem Povodím Vltavy s.p. dle jeho požadavku.</p> <p>Řešení v DZS: dlažba kolem pilířů a opěr nebyla řešena Řešení v RDS: doplnění dlažby kolem pilířů a opěr Změnu předložil: Zhotovitel</p>		
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL: 
		
Datum:	Datum:	Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).		



stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 33
NOZ zpracoval:		Datum: 09.05.2023	
NOZ č. 33 navazuje na:	OZ č. 33	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <p>Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 352 069,49 Kč Cena celkem 352 069,49 Kč DPH 21 % 73 934,59 Kč Cena včetně DPH 426 004,08 Kč</p> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 352 069,49 Kč (bez DPH)			
ZHOTOVITEL: / /	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:	
Datum:	Datum:	Datum:	





MHMPP07MUXQN

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 35
PoZ vystavil: ██████████ Skanska a.s.		Datum: 22.05.2023	
PoZ č. 35 na NOZ č. 35		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 545 450,67 Kč bez DPH tj. 0,183 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 545 450,67 Kč bez DPH tj. 0,183 % z ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 545 450,67 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 359 516 531,78 Kč			
Důvod ke změně: Posun výstavby do nevhodných klimatických podmínek.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum: 05-05-2024	Datum:	Datum:	Datum:


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 35	
Komu: INV MHMP		Datum: 22.05.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Zimní opatření - březen		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p>ZL35 – Zimní opatření</p> <p>Během provádění prací na díle spočívajících v založení podpůrné skruže v plavebním kanálu bylo zjištěno, že realizace založení skruží za původních zadávacích podmínek, konkrétně geologického profilu v Projektové dokumentaci, nelze navrženou technologií realizovat.</p> <p>Zhotovitel tuto situaci oznámil Objednateli a změnil způsob založení podpůrné skruže v plavebním kanálu. Tato změna si vyžádala zdržení prováděných prací a posun termínu pro dokončení Díla o 61 dnů.</p> <p>Zdržení při provádění prací také způsobilo, že se část prací prováděných na nosné konstrukci, konkrétně lepení spár jednotlivých segmentů, posunulo do klimaticky nevhodných podmínek.</p> <p>Z tohoto důvodu musel Zhotovitel přijmout opatření tak, aby mohl v pracích pokračovat i za nevhodných klimatických podmínek.</p> <p>Konkrétně se jednalo o výstavbu stanů a jejich temperování.</p> <p>Parametry schváleného epoxidového lepidla pro lepení spár segmentů jsou uvedeny v příloženém technickém listu hmoty CarboResin (W). Pro dostatečné vytvrzení epoxydového lepidla je potřeba udržet teplotu 15°C po dobu minimálně 7 dnů.</p> <p>Zhotovitel přijal tato opatření proto, aby minimalizoval časové ztráty způsobené posunem výstavby.</p> <p>Tato opatření, spočívající ve výstavbě stanů a temperování konstrukce v místech (etapách), kde probíhalo lepení jednotlivých segmentů k sobě, byla nutná z důvodu správného vytvrnutí epoxidového lepidla. Pokud by tato opatření přijata nebyla, hrozilo by nebezpečí nesprávného spojení jednotlivých segmentů, které by znemožnilo předepnutí konstrukce.</p> <p>Zhotovitel dále k tomuto ZL přikládá počáteční harmonogram stavby a návrh aktualizovaného časového harmonogramu.</p> <p>V počátečním harmonogramu stavby je termín montáže a lepení segmentů od 08.06.2022 s tím, že lepení taktu 05 bylo uvažováno na konci listopadu. Samotné dokončení nosné konstrukce bylo plánováno na 15.12.2022.</p> <p>Z aktuálního harmonogramu je patrné, že se u taktů 01, 02 a 03 přesunul termín lepení spár segmentů do období s nevhodnými klimatickými podmínkami.</p> <p>Tento změnový list se zabývá vícenáklady na zimní opatření za měsíc březen.</p> <p>Tato neodkladná změna má dopad do harmonogramu prací.</p>			

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Klimatickými vlivy.		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL: 
		
Datum:	Datum:	Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).		

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 35											
NOZ zpracoval:  Skanska a.s.			Datum: 22.05.2023											
NOZ č. 35 navazuje na: OZ č. 35		OZ č. 35	PZ č.	PL č.:										
Odesláno/ předáno:		osobně		osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 35 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>545 450,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>545 450,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>114 544,64 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>659 995,31 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh: 22</p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	545 450,67 Kč	Cena celkem	545 450,67 Kč	DPH 21 %	114 544,64 Kč	Cena včetně DPH	659 995,31 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	545 450,67 Kč													
Cena celkem	545 450,67 Kč													
DPH 21 %	114 544,64 Kč													
Cena včetně DPH	659 995,31 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 545 450,67 Kč														
(bez DPH)														
<p>Zhotovitel: </p>														
Datum:		Datum:		Datum:										



MHMPP07MUYAO

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 36	
PoZ vystavil: ██████████ Skanska a.s.		Datum: 22.05.2023	
PoZ č. 36 na NOZ č. 36		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 413 528,42 Kč bez DPH tj. 0,139 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,0%, přípočty činí: 413 528,42 Kč bez DPH tj. 0,139 % z ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 413 528,42 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 359 930 059,78 Kč			
Důvod ke změně:			
Posun výstavby do nevhodných klimatických podmínek.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
			
Datum: 05.05.2024	Datum:	Datum:	Datum:

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 36	
Komu: INV MHMP		Datum: 22.05.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Zimní opatření - duben		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL36 – Zimní opatření</u></p> <p>Během provádění prací na díle spočívajících v založení podpůrné skruže v plavebním kanálu bylo zjištěno, že realizace založení skruží za původních zadávacích podmínek, konkrétně geologického profilu v Projektové dokumentaci, nelze navrženou technologií realizovat.</p> <p>Zhotovitel tuto situaci oznámil Objednateli a změnil způsob založení podpůrné skruže v plavebním kanálu. Tato změna si vyžádala zdržení prováděných prací a posun termínu pro dokončení Díla o 61 dnů.</p> <p>Zdržení při provádění prací také způsobilo, že se část prací prováděných na nosné konstrukci, konkrétně lepení spár jednotlivých segmentů, posunulo do klimaticky nevhodných podmínek.</p> <p>Z tohoto důvodu musel Zhotovitel přijmout opatření tak, aby mohl v pracích pokračovat i za nevhodných klimatických podmínek.</p> <p>Konkrétně se jednalo o výstavbu stanů a jejich temperování.</p> <p>Parametry schváleného epoxidového lepidla pro lepení spár segmentů jsou uvedeny v příloženém technickém listu hmoty CarboResin (W). Pro dostatečné vytvrzení epoxidového lepidla je potřeba udržet teplotu 15°C po dobu minimálně 7 dnů.</p> <p>Zhotovitel přijal tato opatření proto, aby minimalizoval časové ztráty způsobené posunem výstavby.</p> <p>Tato opatření, spočívající ve výstavbě stanů a temperování konstrukce v místech (etapách), kde probíhalo lepení jednotlivých segmentů k sobě, byla nutná z důvodu správného vytvrnutí epoxidového lepidla. Pokud by tato opatření přijata nebyla, hrozilo by nebezpečí nesprávného spojení jednotlivých segmentů, které by znemožnilo předepnutí konstrukce.</p> <p>Zhotovitel dále k tomuto ZL přikládá počáteční harmonogram stavby a návrh aktualizovaného časového harmonogramu.</p> <p>V počátečním harmonogramu stavby je termín montáže a lepení segmentů od 08.06.2022 s tím, že lepení taktu 05 bylo uvažováno na konci listopadu. Samotné dokončení nosné konstrukce bylo plánováno na 15.12.2022.</p> <p>Z aktuálního harmonogramu je patrné, že se u taktů 01, 02 a 03 přesunul termín lepení spár segmentů do období s nevhodnými klimatickými podmínkami.</p> <p>Tento změnový list se zabývá vícenáklady na zimní opatření za měsíc duben.</p> <p>Tato neodkladná změna má dopad do harmonogramu prací.</p>			

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:
Klimatickými vlivy.

PŘÍKAZNÍK:

AUTORSKÝ DOZOR:

ZHOTOVITEL:



Datum:

Datum:

Datum:


Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 36											
NOZ zpracoval: [REDACTED] Skanska a.s.		Datum: 22.05.2023												
NOZ č. 36 navazuje na: OZ č. 36	OZ č. 36	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 36 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>413 528,42 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>413 528,42 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>86 840,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>500 369,39 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh: 19</p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	413 528,42 Kč	Cena celkem	413 528,42 Kč	DPH 21 %	86 840,97 Kč	Cena včetně DPH	500 369,39 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	413 528,42 Kč													
Cena celkem	413 528,42 Kč													
DPH 21 %	86 840,97 Kč													
Cena včetně DPH	500 369,39 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 413 528,42 Kč														

(bez DPH)														
ZH [REDACTED]														
Datum:	Datum:	Datum:												



MHMPP07MUXRI



stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 37	
PoZ vystavil:		Datum: 15.06.2023	
PoZ č. 37 na NOZ č. 37		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 11 529 462,23 Kč bez DPH tj. 3,868 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 11 529 462,23 Kč bez DPH tj. 3,868 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 11 529 462,23 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 371 459 522,01,-Kč			
Důvod ke změně: Prodloužení doby výstavby.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a s
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 37	
Komu: INV MHMP		Datum: 15.06.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:		Prodloužení doby výstavby	
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s	
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL37 – Prodloužení doby výstavby</u> Tento ZL obsahuje výpočet nákladů, které musel Zhotovitel vynaložit v souvislosti s prodloužením doby výstavby. Výpočet je podrobně popsán v příloze tohoto ZL</p>			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Prodloužením doby výstavby.			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 37	
NOZ zpracoval:			Datum: 15.06.2023	
NOZ č. 37 navazuje na:	OZ č. 37	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <p>Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 11 529 462,23 Kč Cena celkem 11 529 462,23 Kč DPH 21 % 2 421 187,07 Kč Cena včetně DPH 13 950 649,30 Kč</p> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 11 529 462,23 Kč (bez DPH)				
ZHOTOVITEL: <i>K. D. O.</i>	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
Datum:	Datum:	Datum:		



MHMPP07MUXSD

stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 38	
PoZ vystavil:  Skanska a.s.		Datum: 11.07.2023	
PoZ č. 38 na NOZ č. 38		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 38 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí -329 061,80 Kč bez DPH tj. -0,110 %, z toho odpočty činí -1 643 765,32 Kč bez DPH tj. -0,552 %, přípočty činí: 1 314 703,52 Kč bez DPH tj. 0,441 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): -329 061,80 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 371 130 460,22 Kč			
Důvod ke změně:			
Doplněním prací nad rámec DZS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 38	
Komu: INV MHMP		Datum: 11.07.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Úprava tlumičů kmitání		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL38 – Úprava tlumičů kmitání</u> Jedná se o úpravu počtu a hmotnosti tlumičů kmitání lávky. V DZS byly navrženy 4ks tlumičů kmitání o hmotnosti 500 kg/ks. Po detailním přepočtu v rámci RDS jsou navrženy 2ks tlumičů kmitání každý o hmotnosti 1500 kg. Jedná se o úsporu pro objednatele. Počet a velikost tlumičů kmitání byla upravena na základě výsledku dynamické zkoušky. Změnu navrhuje Zhotovitel</p> <p>Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh výstavby – dokončení stavby.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Doplněním prací nad rámec DZS</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			


stavba č. 42 822 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2												
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 38												
NOZ zpracoval: [REDAKCE] Skanska a.s.			Datum: 11.07.2023												
NOZ č. 38 navazuje na: OZ č. 38		OZ č. 38	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 38 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-1 643 765,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>1 314 703,52 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>- 329 061,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>- 69 102,98 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>-398 164,78 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>						Cena odpočty	-1 643 765,32 Kč	Cena přípočty	1 314 703,52 Kč	Cena celkem	- 329 061,80 Kč	DPH 21 %	- 69 102,98 Kč	Cena včetně DPH	-398 164,78 Kč
Cena odpočty	-1 643 765,32 Kč														
Cena přípočty	1 314 703,52 Kč														
Cena celkem	- 329 061,80 Kč														
DPH 21 %	- 69 102,98 Kč														
Cena včetně DPH	-398 164,78 Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): -329 061,80 Kč															
(bez DPH)															
ZHOTOVITEL: [REDAKCE]	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK: [REDAKCE]													
Datum:		Datum:		Datum:											



MHMPP07MUXT8

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 39	
PoZ vystavil:		Datum: 09.05.2023	
PoZ č. 39 na NOZ č. 39		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 39 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 5 048 611,21 Kč bez DPH tj. 1,694 %, z toho odpočty činí -1 378 759,63 Kč bez DPH tj. -0,463 %, připočty činí: 6 427 370,85 Kč bez DPH tj. 2,157 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 5 048 611,21 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 376 179 071,43 Kč			
Důvod ke změně:			
Dopracování projektové dokumentace do stupně RDS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP_Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.


stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 39	
Komu: INV MHMP		Datum: 09.05.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 403 Dorovnání SO 403 na RDS		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL39 – Dorovnání výkazu výměr na RDS</u></p> <p>Tento ZL obsahuje zdůvodnění změn množství položek a případných nových položek, které byly vyvolány dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS.</p> <p>Úprava technického řešení lávky a dořešení způsobu vedení kabelů VO ve společném kabelovém kanálu vedlo k nutnosti změny návrhu VO.</p> <p>Tento ZL navazuje také na ZL č. 10 - Kanály pro kabelová vedení a zohledňuje dodat této změny pro vedené VO.</p> <p>Změny jsou podrobně popsány v zápisu z jednání ohledně změn So 403 a 404, který je přílohou tohoto ZL.</p> <p>Změny u jednotlivých položek viz příloha.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</p> <p>Dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum:	Datum:	Datum:	
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>			


stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 39
NOZ zpracoval:		Datum: 09.05.2023	
NOZ č. 39 navazuje na:	OZ č. 39	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <p>Cena odpočty - 1 378 759,63 Kč Cena přípočty 6 427 370,85 Kč Cena celkem 5 048 611,21 Kč DPH 21 % 1 060 208,35 Kč Cena včetně DPH 6 108 819,56 Kč</p> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 5 048 611,21 Kč (bez DPH)			
ZHOTOVITEL	AUTORSKÝ DOZOR	PŘÍKAZNÍK	
			
Datum:	Datum:	Datum:	



MHMPP07MUY9T

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 40	
PoZ vystavil:		Datum: 09.05.2023	
PoZ č. 40 na NOZ č. 40		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 40 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 407 201,42 Kč bez DPH tj. 0,137 %, z toho odpočty činí -330 678,88 Kč bez DPH tj. -0,111 %, přípočty činí: 737 880,31 Kč bez DPH tj. 0,248 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 407 201,42 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 376 586 272,85 Kč			
Důvod ke změně:			
Dopracování projektové dokumentace do stupně RDS			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV.MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV.MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a s
Datum: 09 05 2024	Datum:	Datum:	Datum:

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 40
Komu: INV MHMP		Datum: 09.05.2023
Odesláno/ předáno:	osobně	osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021
Odkazy: na specifikaci:	SO 404 Dorovnání SO 404 na RDS	
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s	
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL40 – Dorovnání výkazu výměr na RDS</u></p> <p>Tento ZL obsahuje zdůvodnění změn množství položek a případných nových položek, které byly vyvolány dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS.</p> <p>V rámci zpracování dokumentace RDS byly zpracovány požadavky následného správce (THMP) na provedení dle standardů správce a zapojení přisvětlení přechodu do stávajícího zapojovacího místa v ul. Argentinská. Zpracování požadavků následného správce do dokumentace RDS vedlo ke změnám výměr některých položek, případně vzniku nových položek.</p> <p>Změny jsou podrobně popsány v zápisu z jednání ohledně změn So 403 a 404, který je přílohou tohoto ZL.</p> <p>Změny u jednotlivých položek viz příloha.</p>		
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS</p>		
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:
		
Datum:	Datum:	Datum:
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>		

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 40	
NOZ zpracoval:			Datum: 09.05.2023	
NOZ č. 40 navazuje na:	OZ č. 40	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <p>Cena odpočty - 330 678,88 Kč Cena přípočty 737 880,31 Kč Cena celkem 407 201,42 Kč DPH 21 % 85 512,30 Kč Cena včetně DPH 492 713,72 Kč</p> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 407 201,42 Kč (bez DPH)				
ZHOTOVITEL: / /	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
				
Datum:	Datum:	Datum:		