







stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 301 Výkon technickobezpečnostního dohledu (TBD)		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL1 – Výkon TBD</u></p> <p>V rámci projektové přípravy stavby byly zjištěny požadavky nad rámec DZS. Konkrétně se jedná o požadavky Odboru ochrany prostředí Magistrátu HMP ze dne 3.2.2021 a Rozhodnutí Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu HMP ze dne 14.4.2021. Jedná se o požadavek na výkon technickobezpečnostního dohledu (TBD) v období výstavby Štvanické lávky, která mění dokončené vodní dílo PPO HMP, Etapa 0004, zařazené do II. Kategorie.</p> <p>Výkon TBD nad tímto vodním dílem zajišťuje společnost VODNÍ DÍLA TBD, a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ 49241648.</p> <p>Celkový rozsah činnosti je uveden v nabídce firmy VODNÍ DÍLA - TBD a. s..</p> <p><b>Původní stav dle DZS:</b> V DZS toto nebylo nijak řešeno  <b>Změna oproti DZS:</b> Zajištění výkonu dozoru TBD.</p> <p><b>Změna nemá dopad na časový průběh výstavby — dokončení stavby.</b></p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b>  požadavky Odboru ochrany prostředí Magistrátu HMP ze dne 3.2.2021 a rozhodnutí Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu HMP ze dne 14.4.2021</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum:			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			



stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2												
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 1												
NOZ zpracoval:  Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022												
NOZ č. 1 navazuje na: OZ č.1		OZ č. 1	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.1 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>266 570,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>266 570,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>55 979,70 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>322 549,90 Kč</td> </tr> </table> <p><b>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b></p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 38</p>						Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	266 570,00 Kč	Cena celkem	266 570,00 Kč	DPH 21 %	55 979,70 Kč	Cena včetně DPH	322 549,90 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč														
Cena přípočty	266 570,00 Kč														
Cena celkem	266 570,00 Kč														
DPH 21 %	55 979,70 Kč														
Cena včetně DPH	322 549,90 Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 266 570,00 Kč															
_____ (bez DPH)															
ZHOTOVITEL	AUTORSKÝ DOZOR	PŘÍKAZNÍK													
															
Datum:	Datum:	Datum:													

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 1
PoZ vystavil:  Skanska a.s.		Datum: 14.11.2022	
PoZ č. 1 na NOZ č. 1		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 266 570,00 Kč bez DPH tj. 0,089 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 266 570,00 Kč bez DPH tj. 0,089 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 266 570,00 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 298 301 806,-Kč			
<b>Důvod ke změně:</b>			
V rámci projektové přípravy stavby bylo zjištěno požadavky nad rámec DZS. Konkrétně se jedná o požadavky Odboru ochrany prostředí Magistrátu HMP ze dne 3.2.2021 a stanoviska Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu HMP ze dne 14.4.2021.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:




stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 2	
Komu: INV MHMP			Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021		
Odkazy: na specifikaci:		SO 201 Lávka Těsnění stěn výkopu OP60		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s		
na jinou část smlouvy:		Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:		Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL2 – TĚSNĚNÍ STĚN VÝKOPU OP60</u></p> <p>V rámci projednání úpravy protipovodňového opatření (SO 301) bylo garantem řešení protipovodňových opatření (Ing. Trnka, Aquatis s.r.o.) připomínkováno, nad rámec dokumentace DZS zkrácení průsakové dráhy protipovodňové stěny způsobené odtěžením zeminy pro stavbu opěry OP60. Navržené záporové pažení nezabraňuje případnému průsaku vody pod protipovodňová opatření při zvýšené hladině Vltavy. Utěsnění povrchu záporového pažení a zachování délky průsakové dráhy po dobu výstavby, je ve spolupráci s odborným garantem protipovodňových opatření navrženo pomocí stříkaného betonu provedeného na povrchu pažení a jeho doplnění celoplošným podkladním betonem na dně výkopu.</p> <p><b>Původní stav dle DZS:</b> V DZS toto nebylo nijak řešeno</p> <p><b>Změna oproti DZS:</b> Stříkaný beton tl. 100mm provedený na povrchu pažení. Detaily viz příložený výkres čistopisu RDS.</p> <p><b>Změna nemá dopad na časový průběh výstavby — dokončení stavby.</b></p>				
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Požadavkem garanta protipovodňových opatření na Bubenském nábřeží.</p>				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
				
Datum:				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 2											
NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022											
NOZ č. 2 navazuje na:		OZ č. 2	PZ č.	PL č.:										
Odesláno/ předáno:		osobně		osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č.2 – Soupis prací</p> <p>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>376 547,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>376 547,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>79 075,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>455 622,79 Kč</td> </tr> </table> <p><b>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b></p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p><b>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</b></p>					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	376 547,76 Kč	Cena celkem	376 547,76 Kč	DPH 21 %	79 075,03 Kč	Cena včetně DPH	455 622,79 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	376 547,76 Kč													
Cena celkem	376 547,76 Kč													
DPH 21 %	79 075,03 Kč													
Cena včetně DPH	455 622,79 Kč													
Počet listů příloh:														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):														
376 547,76 Kč														
_____														
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
														
Datum:	Datum:	Datum: 00 12 2022												

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č.02
PoZ vystavil:  Skanska a.s.		Datum: 14.11.2022	
PoZ č. 2 na NOZ č. 2		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 376 547,76 Kč bez DPH tj. 0,126 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 376 547,76 Kč bez DPH tj. 0,126 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 379 547,76 Kč			
Nová cena díla (bez DPH):  298 678 353,76 Kč			
<b>Důvod ke změně:</b>			
Utěsnění povrchu záporového pažení a zachování délky průsakové dráhy po dobu výstavby požadované garantem řešení protipovodňových opatření (Ing. Trnka, Aquatis s.r.o.).			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP_Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:






stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 3	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Změna založení OP 60		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL3 – Změna založení lávky</u></p> <p>V rámci zpracování RDS navrhl projektant RDS změnu založení OP60 ze založení na VP pilotách na založení na mikropilotovém roštu. Využití menší a lehčí vrtné soupravy, která bude současně využita i pro realizaci mikrozáporového pažení OP60, omezuje zásah do stabilizovaných břehových partií Bubenského nábřeží s nutností přepravy a vylovení vrtné soupravy pro realizaci VP pilot o hmotnost více než 60 t a délce ve složeném stavu téměř 20 m.</p> <p>Při použití vrtné soupravy pro vrtání velkopřůměrových pilot by byl nutný mnohem větší zásah do břehových partií Bubenského nábřeží a mohlo by dojít k narušení stability břehu.</p> <p>Dále by bylo nutné zřídit přístavní hranu pro manipulaci s vrtnou soupravou. Takovýto zásah do nábřežní hrany nebyl v rámci DZS projednán s Povodím Vltavy.</p> <p>Dále tento změnový list řeší úpravy položek souvisejících s dopřesněním výměr položek souvisejících se založení lávky způsobeným podrobnějším zpracováním projektové dokumentace do stupně RDS.</p> <p><b>Původní řešení dle DZS:</b> Založení OP 60 vekoprůměrových pilotách</p> <p><b>Změna ve schválené RDS:</b> Založení OP 60 na mikropilotách, dopřesnění délky pilot, vypuštění položky č.95 „PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20“ a stím související úpravu výměry položky č.148 „BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU“ a další související úpravy výměr dle příloh.</p> <p><b>Změna nemá dopad na časový průběh výstavby — dokončení stavby.</b></p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b></p> <p>Návrhem Zhotovitele s ohledem na dostupnost ploch pro vrtání pilot na OP60 a omezení zvýšení nákladů vyvolaných případnými zásahy do Bubenského nábřeží při realizaci VP pilot. Dopřesněním výměr způsobeným dopracování PD do stupně RDS.</p>			

PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:
IP		
Datum		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>		





stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.3											
NOZ zpracoval: [redacted] Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022											
NOZ č.3 navazuje na:	OZ č. 3	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 3 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-1 531 758,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>3 274 517,61 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 742 759,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>365 979,46 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>2 108 738,77 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p><b>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</b></p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	-1 531 758,29 Kč	Cena přípočty	3 274 517,61 Kč	Cena celkem	1 742 759,32 Kč	DPH 21 %	365 979,46 Kč	Cena včetně DPH	2 108 738,77 Kč
Cena odpočty	-1 531 758,29 Kč													
Cena přípočty	3 274 517,61 Kč													
Cena celkem	1 742 759,32 Kč													
DPH 21 %	365 979,46 Kč													
Cena včetně DPH	2 108 738,77 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 1 742 759,32 Kč														
(bez DPH)														
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												
[redacted]														
Datum:	Datum:	Datum:												


stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č.3
PoZ vystavil:  Skanska a.s.		Datum: 14.11.2022	
PoZ č.3 na NOZ č.3		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 1 742 759,32 Kč bez DPH tj. 0,585 %, z toho odpočty činí -1 531 758,29 Kč bez DPH tj. 0,514 %, přípočty činí: 3 274 517,61 Kč bez DPH tj. 1,099 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 742 759,32 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 300 421 113,07 Kč			
<b>Důvod ke změně:</b>			
<p>Návrhem Zhotovitele s ohledem na dostupnost ploch pro vrtání pilot na OP60 a omezení zvýšení nákladů vyvolaných případnými zásahy do Bubenského nábřeží při realizaci VP pilot. Dopřesněním výměr způsobeným dopracování PD do stupně RDS.</p>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP_Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 4	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Antigrafiti nátěry		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p><u>ZL4 – Antigrafiti nátěry</u></p> <p>V rámci přípravy stavby byly na požadavek AD provedeny na zkušebních betonových prvcích, z bílého betonu shodné receptury s betonem spodní stavby, antigrafiti nátěry různých dodavatelů (4 typy) pro ověření funkčnosti, dopadu na barevnost a povrch spodní stavby. Na základě provedených zkušebních nátěrů vznikl požadavek na provedení antigrafiti nátěrů na všech pohledových plochách (celá výška pilířů) tak, aby byl zajištěno jednotné pohledové působení spodní stavby. Vybraný nátěr je navíc nutné aplikovat ve dvou vrstvách.</p> <p>Původní předpoklad ZDS, který uváděl možnost odstranění graffiti i bez ochranného nátěru, nebyl na zkušebních dílcích prokázán. Nutno provést nátěr shodně se spodní stavbou ve dvou vrstvách. Možnosti čištění NK z UHPC byly prokázány na zkušebních segmentech.</p> <p>Ohrožení poškozením obrazci graffiti je i u dalších částí lávky, které jsou přístupné i když s různými stupni obtížnosti.</p> <p><b>Změna nemá dopad na časový průběh výstavby — dokončení stavby.</b></p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b> Požadavkem AD na sjednocení pohledových povrchů.</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum:			
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b></p>			




stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2												
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.4												
NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022												
NOZ č. 4 navazuje na: OZ č. 4		OZ č. 4	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:		osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 4 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>3 992 618,51Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>3 992 618,51Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>838 449,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>4 831 068,40 Kč</td> </tr> </table> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p><b>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</b></p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>						Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	3 992 618,51Kč	Cena celkem	3 992 618,51Kč	DPH 21 %	838 449,89 Kč	Cena včetně DPH	4 831 068,40 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč														
Cena přípočty	3 992 618,51Kč														
Cena celkem	3 992 618,51Kč														
DPH 21 %	838 449,89 Kč														
Cena včetně DPH	4 831 068,40 Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):															
3 992 618,51 Kč															
_____															
(bez DPH)															
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:													
<div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div>															
Da															


stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 4	
PoZ vystavil:  Skanska a.s.		Datum: 14.11.2022		
PoZ č. 4 na NOZ č. 4		na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 3 992 618,51 Kč bez DPH tj. 1,340 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 3 992 618,51 Kč bez DPH tj. 1,340 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>				
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 3 992 618,51,- Kč				
Nová cena díla (bez DPH): 304 413 731,59 Kč				
Důvod ke změně:				
Požadavek AD na sjednocení pohledových povrchů.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka:				
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP_Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.	
				

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 5	
Komu: INV MHMP			Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:			SO 201 Lávka Změna tvaru madla	
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.	
na jinou část smlouvy:			Čl. 4 Změny díla	
kategorizace položek:			Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna	
<p><u>ZL5 – Změna tvaru madla</u></p> <p>V rámci podrobného zpracování výkresu madla a projednání s výrobcem madla a výrobcem osvětlení bylo zjištěno, že tvar madla, tak jak je vykreslen v DZS neumožňuje montáž osvětlení LED pásky. Konkrétně profil drážky pro LED pásek bylo nutné zvětšit a upravit, což mělo za následek zvýšení ceny nástroje, zvýšení ceny zpracování a zvýšení celkové hmotnosti madla.</p> <p>V příloze č.1 je nový tvar madla s přizpůsobeným tvarem drážky pro LED pásek.</p> <p><b>Změna nemá dopad na časový průběh výstavby — dokončení stavby.</b></p>				
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b> Úprava profilu drážky pro LED pásek.</p>				
PŘÍKAZNÍK:		AUTORSKÝ DOZOR:		ZHOTOVITEL:
				
<p>Da</p> <p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b></p>				




stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.5											
NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022											
NOZ č.5 navazuje na: OZ č.5	OZ č. 5	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 5 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 6 704 483,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>6 792 644,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>88 160,89 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>18 513,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>106 674,67 Kč</td> </tr> </table> <p><b>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b></p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p><b>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</b></p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>					Cena odpočty	- 6 704 483,40 Kč	Cena přípočty	6 792 644,29 Kč	Cena celkem	88 160,89 Kč	DPH 21 %	18 513,79 Kč	Cena včetně DPH	106 674,67 Kč
Cena odpočty	- 6 704 483,40 Kč													
Cena přípočty	6 792 644,29 Kč													
Cena celkem	88 160,89 Kč													
DPH 21 %	18 513,79 Kč													
Cena včetně DPH	106 674,67 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):														
88 160,89 Kč														
_____														
(bez DPH)														
<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>AUTORSKÝ DOZŮR:</b>	<b>PŘÍKAZNÍK:</b>												

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 5
PoZ vystavil: ██████████ Skanska a.s.		Datum: 14.11.2022	
PoZ č.5 na NOZ č.5		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 88 160,89 Kč bez DPH tj. 0,030%, z toho odpočty činí 6 704 483,40 Kč bez DPH tj. 2,250 %, přípočty činí: 6 792 644,29 Kč bez DPH tj. 2,279 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 88 160,89 Kč			
Nová cena díla (bez DPH):  304 501 892,47 Kč			
<p>Důvod ke změně: Úprava profilu drážky pro LED pásek.</p>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 6	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.11.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007165/2021	
Odkazy: na specifikaci:	SO 201 Lávka Navýšení kubatury prohrábky dna		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: Skanska a.s.		
na jinou část smlouvy:	Čl. 4 Změny díla		
kategorizace položek:	Čl. 4 odst. 4.12 – 4.17 Neodkladná změna		
<p>ZL6 – Navýšení kubatury prohrábky dna</p> <p>V rámci realizace stavby byla provedena prohrábka dna. V DZS byla kubatura prohrábky stanovena odhadem na 1800 m<sup>3</sup>. Zhotovitel musel pro zajištění zdárné realizace díla provést prohrábkou v objemu 3 499 m<sup>3</sup>. Skutečné množství je doloženo geodetickým protokolem č. č. HolKa - 48 / 002- 7.</p> <p>Rozšíření rozsahu a hloubky prohrábky bylo nutné pro zajištění přístupu a manipulace lodí, pontonů s hloubkou ponoru cca 2,8 m a pro zajištění přístupu těžké vrtné techniky pro vrtání pilot.</p> <p><b>Změna nemá dopad na časový průběh výstavby — dokončení stavby.</b></p>			
<p><b>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:</b> Navýšením skutečně provedeného množství</p>			
PŘÍKAZNÍK:	AUTORSKÝ DOZOR:	ZHOTOVITEL:	
			
Datum.	Datum.	Datum.	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). <b>Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</b>			



stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.6	
NOZ zpracoval: ██████████ Skanska a.s.			Datum: 14.11.2022	
NOZ č.6 navazuje na: OZ č.6	OZ č. 6	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 6 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <p>Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 2 529 471,20 Kč Cena celkem 2 529 471,20 Kč DPH 21 % 531 188,95Kč Cena včetně DPH 3 060 660,15Kč</p> <p>NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007165/2021 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle odst. 4.14, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p><b>Výpočet ceny stavebních prací proběhl dle metodiky SFDI pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.</b></p> <p>Seznam příloh/Počet listů příloh:</p>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):				
2 529 471,20 Kč				
_____				
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		
				
Datum:	Datum:	Datum:		

stavba č. 42 821 Lávka Holešovice-Karlín			FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY			PoZ č. 6
PoZ vystavil:	██████████ Skanska a.s.	Datum: 14.11.2022	
PoZ č. 6 na NOZ č. 6		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007165/2021 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 2 529 471,20 Kč bez DPH tj. 0,849 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 2 529 471,20 Kč bez DPH tj. 0,849 %, ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 2 529 471,20 Kč			
Nová cena díla (bez DPH):  307 031 363,67 Kč			
<p><b>Důvod ke změně:</b> Navýšení skutečně provedeného množství.</p>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Objednatele INV MHMP	Podpis zmocněnce Příkazníka IP Lávka Holešovice-	Podpis zmocněnce Zhotovitele Skanska a.s.
