

Číslo objednatele: **23/SML1711/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svífilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: **WAKOS, s.r.o.**
Sídlo: Vrchlického 1023/10 , 408 01 Rumburk
Zastoupený: Jiří Vytlačil
IČ:(RČ): 62241834
DIČ: CZ62241834
Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 255623306/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Jiří Vytlačil, Libor Kamenický
E-mail/telefon: vytlacil@wakos.cz, 777299193; kamenicky@wakos.cz, 777299192
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Jiří Vytlačil, Libor Kamenický
E-mail/telefon: vytlacil@wakos.cz, 777299193; kamenicky@wakos.cz, 777299192

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25.05.2023 na akci: „**DD a ŠJ, Krásná Lípa, Dittrichova 12, p. o. – výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu méněprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 24/RP920028 a veřejnou zakázkou **KUUK/044013/2023/INV/VZ-INV/0066**:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- **5 521 896,10 Kč bez DPH**
- **6 681 494,30 Kč včetně 21 % DPH**

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **mínus 51 016,13 Kč bez DPH a**
- **mínus 61 729,52 Kč s 21 % DPH.**

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **5 470 879,97 Kč bez DPH a**
- **6 619 764,78 Kč s 21 % DPH**

X.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje se odstavec 6 tímto textem:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: gdgbm8e /na e-mail: vytlacil@wakos.cz

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 14. 05. 2024

V Rumburku dne 13. 05. 2024

.....
Objednatel

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

WAKOS s.r.o.

Jiří Vytlačil
Jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
DD a ŠJ Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.-výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“

Číslo změny: 1

Datum: 22.4.2024

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy: Dohodnuté ceny x

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

1.MP004 – Lešení hlavní budova.....-51.016,13

CELKEM..... -51.016,13

Počet listů příloh: 3 listy

Navrhovaná změna ceny díla: 5.470.879,97 Kč (bez DPH)

zvýšení ceny o	0,00 Kč
-----------------------	----------------

snížení ceny o	51.016,13 Kč
-----------------------	---------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 týdnů
----------------------------	---------

zkrácení lhůty o	0 týdnů
-------------------------	---------

Za zhotovitele: Jiří Vytačil, WAKOS s.r.o.

Za objednatele: Pavla Schneiderová, ÚK

TDI: Ludmila Nováčková

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: DD a ŠJ Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.-výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK“				Číslo změny: 1	
				Datum: 22.4.2024	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Návrh je podložen položkovými rozpočty:					
1.MP004 – Lešení hlavní budova.....-51.016,13					
CELKEM..... -51.016,13					
Počet připojených listů: 3			Počet připojených výkresů:0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 5.521.896,10 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	0	
Snížení ceny o	51.016,13 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0	
Celková cena po změně	5.470.879,97 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností:			doměření skutečného rozsahu použitého lešení	
Poznámka:					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová – ÚK,,			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Jiří Vytlačil – WAKOS s.r.o.,		
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: Ludmila Nováčková – TDI,			Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ludmila Nováčková – GP,		

Komentář ke změnovému listu č. 1.

Stavba: „DD a ŠJ Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.-výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy „DOMEČEK““

MP004 – Lešení hlavní budova - odpočty

Kontrolou celkové výměry postaveného lešení pro rekonstrukci fasády hlavní budovy, byl zjištěn menší rozsah než původně uvažovaný ve VV. Výměra nad skutečně postavené množství bude odečtena včetně ochranných sítí. Toto nebude fakturováno.

Vypracoval: Jiří Vytlačil

Datum: 22.4.2024

Zhotovitel: Jiří Vytlačil-WAKOS s.r.o. - stavbyvedoucí

TDS: Ludmila Nováčková

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0012-02/23 Ústecký kraj

Objednatel: Ústecký kraj IČO: 70892156
 Velká Hradební 3118/48 DIČ: CZ70892156
 40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-
 centrum

Zhotovitel: WAKOS, s.r.o. IČO: 62241834
 Vrchlického 1023/10 DIČ: CZ62241834
 40801 Rumburk

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-51 016,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-51 016,13

Rekapitulace daní		
Základ pro základní DPH	21 %	-51 016,13 CZK
Základní DPH	21 %	-10 713,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -61 729,52 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MP 004	Lešení hlavní budova	HSV			-51 016,13	100,0
Cena celkem					-51 016,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	0012-02/23	Ústecký kraj
O:	002	Pracovní
R:	004	Lešení - hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-51 016,13
47	941941042R00	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	-212,25000	91,00	-19 314,75
48	941941111R00	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení kceně - 1113	m2	-5 427,50000	1,50	-8 141,25
49	941941842R00	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	-212,25000	83,00	-17 616,75
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken	m2	-212,25000	16,00	-3 396,00
51	944944031R00	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	-5 310,00000	0,10	-531,00
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken	m2	-212,25000	9,50	-2 016,38
Celkem odpočty						-51 016,13

Akce: "DD a ŠJ Krásná Lípa, Dittrichova 12, p.o.-výměna střešní krytiny a oprava fasády, sanace budovy, výměna výplní otvorů a výměna nosných částí podlah budovy "DOMEČEK"

Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem

Dodavatel: WAKOS s.r.o., Vrchlického 1023/10, 40801 Rumburk

datum:22.4.2024

REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚNY

Původní cena díla bez DPH	5 521 896,10 Kč
Méněpráce	-51 016,13 Kč
Celkem změna	5 470 879,97 Kč
Celková cena po změně bez DPH	5 470 879,97 Kč
DPH 21%	1 148 884,79 Kč
Celková cena díla po změně vč. DPH	6 619 764,76 Kč