

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele **202401**

č. objednatele SML2024-007.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „DŘEVOHOSTICE – kanalizace Chaloupky“

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675 (dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.

Máněsova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce : Ing.Bohumil Solař, Radek Špunar

IČ : 47669349

DIČ : CZ47669349

Bankovní účet : 20601831/0100

Telefon : 602 528 934

E-mail : skdlipnik@seznam.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 5097 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 26.03.2024 Smlouvu o dílo č. zhotovitele 202401, č. objednatele č. SML 2024-007-Ko, jejímž předmětem je realizace opravy kanalizační stoky.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění čl. III. Předmět smlouvy a místo plnění a čl. V. Cena za dílo takto:

III. Předmět smlouvy a místo plnění

Z důvodu dlouhodobé dopravní uzavírky a navržených objízdných tras v rámci stavby „Rekonstrukce mostu přes potok Kozrálka a obnovy povrchu silnice č. II/438 Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko“ nebyla schválena dopravní uzávěra silnice č. II/150 a tím nebude možné provedení výměny potrubí v úseku pod touto silnicí. Dále na základě skutečností vzniklých u probíhající opravy kanalizace v úseku mezi šachtami Š2 a Š3 ve st. 0,0143 až 0,0576 km se od bezvýkopové technologie vložkováním ustupuje, výměnu potrubí bude možné provést otevřeným

výkopem. V tomto úseku bude použito potrubí PP SN 10 DN 400 dle projektové dokumentace, v úseku pod místní silnicí bude z důvodu malého krytí obetonováno.

V. Cena za dílo

Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. V tomto smyslu se cena upravuje takto:

Původní cena díla	2 599 104,63 Kč bez DPH
Vícepráce	441 449,94 Kč bez DPH
Méněpráce	- 252 061,38 Kč bez DPH
Nová celková cena díla	2 788 493,19 Kč bez DPH

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26.03.2024 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 202401, č. objednatele č. SML 2024-007-Ko ze dne 26.03.2024.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován **ve 4 vyhotoveních** s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - odpočty, přípočty

V Lipníku nad Bečvou dne 14.05.2024

V Přerově dne 14.05.2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Radek Špunar
Jednatel společnosti

.....
Mgr.Eduard Kavala
Předseda představenstva