



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510001132
číslo tohoto dodatku objednatele č.2: 2022/003800/2
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 008/22/0447/1
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510001017
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2: 2022/003800/1
číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 008/22/0447/1/1
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006903
číslo smlouvy objednatele č.2: 2022/003800
číslo smlouvy zhotovitele: 008/22/0447/1

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Statutární město Plzeň

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 Plzeň

zastoupená: Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP.

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

datová schránka: 6iybfxn

kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]
dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

sídlo: EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch „Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň“

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Společník 1 (Správce)

EUROVIA CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1561 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CZ a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

Společník 2

PORR, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupen: Ing. Františkem Buršíkem, prokuristou a Ing. Martinem Lukášem, prokuristou

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.03.2023 (dále jen „Dodatek č. 1“).

3. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídaný, se strany dohodly na tomto dodatku. Změny se týkají doměrků na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby a dokladace skutečností.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101.1 Silnice III/18016 1.část, SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1.část, SO 401.1 Veřejné osvětlení 1.část a SO 401.2 Veřejné osvětlení 2.část. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 435 562,45 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 687 931,52 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD ve znění Dodatku č.1 o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena díla dle čl. 3.4.2 Dodatku č.1
- bez DPH: 94 606 496,51 Kč
- se tímto dodatkem snižuje o částku **252 369,07 Kč** bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena díla po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 94 354 127,44 Kč**
- 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 včetně podílu na společných částech dle čl. 3.4.4. Dodatku č.1
- bez DPH: 65 598 501,86 Kč
- se tímto dodatkem snižuje o částku 263 986,82 Kč bez DPH.
- 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 včetně podílu na společných částech po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 65 334 515,04 Kč
- 3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 včetně podílu na společných částech dle čl. 3.4.6. Dodatku č.1
- bez DPH: 29 007 994,65 Kč
- se tímto dodatkem navyšuje o částku 11 617,75 Kč bez DPH.
- 3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 včetně podílu na společných částech po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 29 019 612,40 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinnosti mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9**
- **rozdílové výkazy výměr**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA CZ a.s.
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Taťána Kicová
pověřena vedením Odboru investic MMP

podepsáno elektronicky

PORR, a.s.
Ing. František Buršík
prokurista

podepsáno elektronicky









PORR, a.s.
Ing. Martin Lukas
prokurista

podepsáno elektronicky


Návrh dodatku vyhotovil:



Krycí list - Změnové listy č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9

Předmět díla:	III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa		
Objekt:	SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty, 1.část, SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty, 2.část		
Objednatel:	Objednatel č.1 - Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň Objednatel č.2 - Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň		
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 323B/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560		
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213		
Projektant:	Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949		
Popis změny:			
<p>Změna č.4 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 101.1 Silnice III/18016, 1.část - SÚSPK - Jedná se o doměrky na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby a dokladace skutečnosti. Dále se jedná o demolici stávajícího propustku na začátku úseku, který měl nevyhovující čela a neplnil již svůj původní účel, nezbytné pro řádné dokončení díla (méněpráce).</p> <p>Změna č.5 - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 401.1 Veřejné osvětlení, 1.část - SÚSPK - Jedná se o přílož chrániček na základě požadavku objednatelů č.1. Přílož chrániček optické sítě CamelNet je provedena na základě nových požadavků na zokruhování optické sítě, které vznikly po datu odevzdání projektové dokumentace (vícepráce).</p> <p>Změna č.6 - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 401.1 Veřejné osvětlení, 2.část - SÚSPK - Jedná se o přílož chrániček na základě požadavku objednatelů č.1. Přílož chrániček optické sítě CamelNet je provedena na základě nových požadavků na zokruhování optické sítě, které vznikly po datu odevzdání projektové dokumentace (vícepráce).</p> <p>Změna č.7 - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 401.1 Veřejné osvětlení, 1.část - OI-MMP - Jedná se o přílož chrániček na základě požadavku objednatelů č.2. Přílož chrániček optické sítě je provedena na základě nových požadavků na zokruhování optické sítě, které vznikly po datu odevzdání projektové dokumentace (vícepráce).</p> <p>Změna č.8 - odst. 4 § 222 ZZVZ - SO 401.2 Veřejné osvětlení, 2.část - OI-MMP - Jedná se o přílož chrániček na základě požadavku objednatelů č.2. Přílož chrániček optické sítě je provedena na základě nových požadavků na zokruhování optické sítě, které vznikly po datu odevzdání projektové dokumentace (vícepráce).</p> <p>Změna č.9 - odst. 6 § 222 ZZVZ - 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty, 1.část - OI-MMP - Jedná se o doměrky provedených prací na základě geodetického zaměření a dokladace skutečnosti (méněpráce).</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")	
	Způsob projekčního řešení změny:	Upřesňující PD, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-252 369,07 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	52 997,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	305 366,57 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	94 213 552,40 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	94 606 496,51 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle Dodatku č.1) pro objednatelů č.1	65 598 501,86 Kč	
	Cena díla po Dodatku č.2 bez DPH pro objednatelů č.1	65 334 515,04 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle Dodatku č.1) pro objednatelů č.2	29 007 994,65 Kč	
	Cena díla po Dodatku č.2 bez DPH pro objednatelů č.2	29 019 612,40 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	94 354 127,44 Kč	
Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	114 168 494,20 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	+687 931,52 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	435 562,45 Kč	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:		Změna nemá vliv na termín dokončení díla
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel: 		
	TDS: 		
	AD - Projektant: 		
	Objednatel č.1: 		
	Objednatel č.2: 		
	Objednatel č.2: 		
	Cenová kontrola za OI-MMP: 		
Přílohy:	Rozpočty ke Změnovému listu č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9		

Změnový list č. 4 - pro objednatele č.1

Předmět díla:	III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa		
Objekt:	SO 101.1 Silnice III/18016 1. část		
Objednatel:	Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560		
TDS:	DOZOR inženýring s r o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213		
Projektant:	Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949		
Popis změny: Změna č. 4 Jedná se o doměrky dle geodetického zaměření. Dále se jedná o demolici propustku na začátku úseku, který měl nevyhovující čela a neplnil žádný účel			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")	
	Způsob projekčního řešení změny:	Upřesňující PD, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1	-451 640,84 Kč	
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2	0,00 Kč	
	náklady na změnu bez DPH - celkem	-451 640,84 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-94 844,58 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-546 485,41 Kč	
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	AD - Projektant:		
	Objednatel č. 1:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3, technická zpráva projektanta.		

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 4

Název díla: III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

SO 101.1 Silnice III/18016 1. část


MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101.1 Silnice III/18016 1. část										
4	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	197,800	105,000	-92,800	80,14	15 851,69	8 414,70	-7 436,99
27	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1 5 š přes 6 do 8 5 m	m2	4 576,900	3330,000	-1 246,900	29,26	133 920,09	97 435,80	-36 484,29
28	69311011	geotextilie tkaná PES 100/50kN/m	m2	4 574,850	3330,000	-1 244,850	53,46	244 571,48	178 021,80	-66 549,68
37	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	6 508,400	6100,000	-408,400	17,46	113 636,66	108 506,00	-7 130,66
38	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) tř II 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 254,200	3050,000	-204,200	282,06	917 879,65	860 283,00	-57 596,65
39	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	219,200	205,000	-14,200	410,34	89 946,53	84 119,70	-5 826,83
40	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ARH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 254,200	3050,000	-204,200	324,46	1 055 857,73	989 603,00	-66 254,73
41	581141113	Krycí cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 240 mm	m2	219,200	189,000	-30,200	4 570,59	1 001 873,33	863 841,51	-138 031,82
64	916111122	Osazení obruby z drobných kostek baz boční opěry do lože z betonu prostého	m	711,500	599,000	-112,500	281,69	200 422,44	168 732,31	-31 690,13
65	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	711,500	599,000	-112,500	399,13	283 981,00	239 078,87	-44 902,13
66	03R	krajník betonový 120x100x250	ks	2 874,460	2419,960	-454,500	19,04	54 729,72	46 076,04	-8 653,68
67	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	718,615	604,990	-113,625	184,09	132 288,84	111 372,61	-20 917,23
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-491 474,82

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101.1 Silnice III/18016 1. část										
44	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého 2*0,4*1,5*2,0	m3	0,000	2,400	2,400	3 720,33	0,00	8 928,79	8 928,79
45	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	0,000	7,000	7,000	2 901,07	0,00	20 307,49	20 307,49
50	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km "propuslek beton" 5,76+25,44	t	0,000	31,200	31,200	52,40	0,00	1 634,88	1 634,88
51	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů "beton dalších 14 km " (31,2)*14	t	0,000	436,800	436,800	7,03	0,00	3 070,70	3 070,70
52	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné z prostého betonu pod kódem 17.01.01	t	0,000	31,200	31,200	188,85	0,00	5 892,12	5 892,12
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										39 833,98
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										-451 640,84

Změnový list č. 5 - pro objednatele č.1

Předmět díla:	III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa		
Objekt:	SO 401 1 Veřejné osvětlení 1. část		
Objednatel:	Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	EUROVIA CS a s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560		
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213		
Projektant:	Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO: 11410949		
Popis změny: Změna č. 5 Jedná se o přílož chrániček CamelNet, kde investor SÚS PK.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečností zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")	
	Způsob projekčního řešení změny:	Upřesňující PD, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1	69 123,07 Kč	
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2	0,00 Kč	
	náklady na změnu bez DPH - celkem	69 123,07 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	14 515,84 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	83 638,91 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	AD - Projektant:		
	Objednatel č. 1:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3, technická zpráva projektanta.		

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 5

Název díla:					III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa					
SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. část										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. část										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. část										
1		Pokládka trubky HDPE	m	0,000	422,000	422,000	20,70	0,00	8 735,40	8 735,40
2		Pokládka trubky HDPE	m	0,000	422,000	422,000	20,70	0,00	8 735,40	8 735,40
3		Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	0,000	443,100	443,100	34,76	0,00	15 402,16	15 402,16
4		Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	0,000	443,100	443,100	34,76	0,00	15 402,16	15 402,16
5		Montáž spojky na trubku HDPE	ks	0,000	4,500	4,500	74,75	0,00	336,38	336,38
6		Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	0,000	4,500	4,500	178,25	0,00	802,13	802,13
7		Montáž koncovky HDPE	ks	0,000	2,000	2,000	74,75	0,00	149,50	149,50
8		Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	0,000	2,000	2,000	212,75	0,00	425,50	425,50
9		Trakování trubek HDPE	m	0,000	2 374,000	2 374,000	4,03	0,00	9 567,22	9 567,22
10		Kalibrování trubek HDPE	m	0,000	2 374,000	2 374,000	4,03	0,00	9 567,22	9 567,22
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										69 123,07
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										89 123,07

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Přípolož trubek HDPE

SO 401.1 1. část

Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	886,20	30,22	26 784,35
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	886,20	30,22	26 784,35
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	9,00	65,00	585,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	9,00	155,00	1 395,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00
Kalibrování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00

Mezisoučet I

120 168,70

SO 401.2 2. část

Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	17,00	65,00	1 105,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	17,00	155,00	2 635,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00
Kalibrování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00

Mezisoučet II

206 067,80


Celkem bez DPH

326 236,50

Kalkulant



SUPTel a.s.
Průmyslová 1322/15, 312 00 Písek
IČO: CZ25229397



Změnový list č. 6 - pro objednatele č.1

Předmět díla:		III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa	
Objekt:		SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. část	
Objednatel:		Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň	
Zhotovitel:		EUROVIA CS a.s., závod Plzeň, Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 45274924 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560	
TDS:		DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 07870213	
Projektant:		Ing. Čeněk Stehlík, Levandulová 23, 312 00 Plzeň-Újezd, IČO. 11410949	
Popis změny: Změna č. 6 Jedná se o přílož chrániček CamelNet, kde investor SÚS PK.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")	
	Způsob projekčního řešení změny:	Upřesňující PD, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.1		118 530,95 Kč
	náklady na změnu bez DPH - Objednatel č.2		0,00 Kč
	náklady na změnu bez DPH - celkem		118 530,95 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	24 891,50 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		143 422,45 Kč
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		Změna nemá vliv na termín dokončení díla
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	AD - Projektant:		
	Objednatel č. 1:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3, technická zpráva projektanta.		

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 6

Název díla:					III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa					
SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. část										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. část										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. část										
1		Pokládka trubky HDPE	m	0,000	745,500	745,500	20,70	0,00	15 431,85	15 431,85
2		Pokládka trubky HDPE	m	0,000	745,500	745,500	20,70	0,00	15 431,85	15 431,85
3		Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	0,000	782,775	782,775	34,76	0,00	27 209,26	27 209,26
4		Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	0,000	782,775	782,775	34,76	0,00	27 209,26	27 209,26
5		Montáž spojky na trubku HDPE	ks	0,000	8,500	8,500	74,75	0,00	635,38	635,38
6		Spojka PLASSON 40 materiál	ks	0,000	8,500	8,500	178,25	0,00	1 515,13	1 515,13
7		Montáž koncovky HDPE	ks	0,000	2,000	2,000	74,75	0,00	149,50	149,50
8		Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	0,000	2,000	2,000	212,75	0,00	425,50	425,50
9		Tlakování trubek HDPE	m	0,000	3 787,000	3 787,000	4,03	0,00	15 261,61	15 261,61
10		Kalibrování trubek HDPE	m	0,000	3 787,000	3 787,000	4,03	0,00	15 261,61	15 261,61
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										118 530,95
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										118 530,95

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Přípolož trubek HDPE

SO 401.1 1. část

Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	886,20	30,22	26 784,35
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	886,20	30,22	26 784,35
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	9,00	65,00	585,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	9,00	155,00	1 395,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00
Kalibrování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00

Mezisoučet I

120 168,70

SO 401.2 2. část

Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	17,00	65,00	1 105,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	17,00	155,00	2 635,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00
Kalibrování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00

Mezisoučet II

206 067,80

Celkem bez DPH

326 236,50

Kalkulant



SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15, 312
IČO: CZ2622999

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce:

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

Změna stavby / projektové dokumentace č.

7

Dotčená část stavby:

SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. část

Název / označení změny:

přílož chrániček SITMP

Podklad pro změnu:

-

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

-

Návrh pro změnu podal:

Zhotovitel

Dne:

07.02.2024

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o přílož chrániček na základě požadavku objednatele č.2. Přílož chrániček optické sítě je provedena na základě nových požadavků na zokruhování optické sítě, které vznikly po datu odevzdání projektové dokumentace

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 4

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

69 123,07

Kč bez DPH

přípočty celkem:

69 123,07 Kč

Kč bez DPH

odpočty celkem:

- Kč

Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

zhotovitel

projektant /AD/

objednatel č. 2 /OI - MMP/

vedoucí odd. přípravy a realizace

TDS /OI - MMP/

TDS /exter./

cenová kontrola

Rožpočet ke žměnovému listu č. 7

Název díla: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa										
MENEPRACE										
poř. číslo not.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 401.1		Veřejné osvětlení 1. část					0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									0,00	

VICEPRACE										
poř. číslo not.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 401.1		Veřejné osvětlení 1. část								
NP 65		Pokláčka trubky HDPE	m	0,00	422,00	422,00	20,70	0,00	8 735,40	8 735,40
NP 66		Pokláčka trubky HDPE	m	0,00	422,00	422,00	20,70	0,00	8 735,40	8 735,40
NP 67		Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	0,00	443,10	443,10	34,76	0,00	15 402,16	15 402,16
NP 68		Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný okruh	m	0,00	443,10	443,10	34,76	0,00	15 402,16	15 402,16
NP 69		Montáž spojky na trubku HDPE	ks	0,00	4,50	4,50	74,75	0,00	336,38	336,38
NP 70		Spojka PLASSON 40 materiál	ks	0,00	4,50	4,50	178,25	0,00	802,13	802,13
NP 71		Montáž koncovky HDPE	ks	0,00	2,00	2,00	74,75	0,00	149,50	149,50
NP 72		Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	0,00	2,00	2,00	212,75	0,00	425,50	425,50
NP 73		Třakování trubek HDPE	m	0,00	2 374,00	2 374,00	4,03	0,00	9 567,22	9 567,22
NP 74		Kalibrování trubek HDPE	m	0,00	2 374,00	2 374,00	4,03	0,00	9 567,22	9 567,22
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									69 123,07	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									69 123,07	

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Přípolož trubek HDPE

SO 401.1 1. část

Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	886,20	30,22	26 784,35
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	886,20	30,22	26 784,35
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	9,00	65,00	585,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	9,00	155,00	1 395,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00
Kalibrování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00

Mezisoučet I

120 168,70

SO 401.2 2. část

Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	17,00	65,00	1 105,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	17,00	155,00	2 635,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00
Kalibrování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00

Mezisoučet II

206 067,80

Celkem bez DPH

326 236,50

Kalkulant:

Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.
2022/003800

Stavební akce:	Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa
----------------	-----------------------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	8
------------------------------------------	---

Dotčená část stavby:	SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. část		
Název / označení změny:	přílož chrániček SITMP		
Podklad pro změnu:	-		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	-		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	07.02.2024

Zdůvodnění a popis změny:
Jedná se o přílož chrániček na základě požadavku objednatele č.2. Přílož chrániček optické sítě je provedena na základě nových požadavků na zokruhování optické sítě, které vznikly po datu odevzdání projektové dokumentace
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst 4

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		118 530,95	Kč bez DPH
přípočty celkem:		118 530,95 Kč	Kč bez DPH
odpočty celkem:		- Kč	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel			
projektant /AD/			
objednatel č. 2 /OI - MMP/			
vedoucí odd. přípravy a realizace			
TDS /OI - MMP/			
TDS /exter./			
cenová kontrola			

Rozpočet ke změnovému listu č. 8

Název díla: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MENEPRACE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 401.2		Veřejné osvětlení 2. část				0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRACE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 401.2		Veřejné osvětlení 2. část								
NP 65		Pokláčka trubky HDPE	m	0,00	745,50	745,50	20,70	0,00	15 431,85	15 431,85
NP 66		Pokláčka trubky HDPE	m	0,00	745,50	745,50	20,70	0,00	15 431,85	15 431,85
NP 67		Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	0,00	782,78	782,78	34,76	0,00	27 209,26	27 209,26
NP 68		Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	0,00	782,78	782,78	34,76	0,00	27 209,26	27 209,26
NP 69		Montáž spojky na trubku HDPE	ks	0,00	8,50	8,50	74,75	0,00	635,38	635,38
NP 70		Spojka PLASSON 40 materiál	ks	0,00	8,50	8,50	178,25	0,00	1 515,13	1 515,13
NP 71		Montáž koncovky HDPE	ks	0,00	2,00	2,00	74,75	0,00	149,50	149,50
NP 72		Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	0,00	2,00	2,00	212,75	0,00	425,50	425,50
NP 73		Tlakování trubek HDPE	m	0,00	3 787,00	3 787,00	4,03	0,00	15 261,61	15 261,61
NP 74		Kalibrování trubek HDPE	m	0,00	3 787,00	3 787,00	4,03	0,00	15 261,61	15 261,61
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										118 530,95
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										118 530,95

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa

Přípolož trubek HDPE

SO 401.1 1. část

Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Pokládka trubky HDPE	m	844,00	18,00	15 192,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	886,20	30,22	26 784,35
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	886,20	30,22	26 784,35
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	9,00	65,00	585,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	9,00	155,00	1 395,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00
Kalibrování trubek HDPE	m	4 748,00	3,50	16 618,00
Mezisoučet I				120 168,70

SO 401.2 2. část

Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Pokládka trubky HDPE	m	1 491,00	18,00	26 838,00
Trubka HDPE 40 materiál - bílá	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Trubka HDPE 40 materiál - bílá 2xčerný pruh	m	1 565,55	30,22	47 316,90
Montáž spojky na trubku HDPE	ks	17,00	65,00	1 105,00
Spojka PLASSON 40 ,materiál	ks	17,00	155,00	2 635,00
Montáž koncovky HDPE	ks	4,00	65,00	260,00
Koncovka PLASSON 40 materiál	ks	4,00	185,00	740,00
Tlakování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00
Kalibrování trubek HDPE	m	7 574,00	3,50	26 509,00
Mezisoučet II				206 067,80

Celkem bez DPH

326 236,50

Kalkulant:



SUPTel a.s.
IČ: 1322/15, 312 00 Pl
DIČ: CZ25229397



Evidenční list je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2022/003800

Stavební akce:	Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa
----------------	-----------------------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	9
------------------------------------------	---

Dotčená část stavby:	SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část
----------------------	-------------------------------------------------

Název / označení změny:	skutečnost dlažby, skládkovné
-------------------------	-------------------------------

Podklad pro změnu:	-
--------------------	---

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	-
-----------------------------------	---

Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	07.02.2024
------------------------	------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:	Jedná se o doměrky provedených prací na základě zaměření a dokladace skutečnosti.		
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--

Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6 .

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
------------------------------------	--	----	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	-----	--	--

Náklady na změnu celkem:		-176 036,27	Kč bez DPH
--------------------------	--	-------------	------------

přípočty celkem:		20 420,43 Kč	Kč bez DPH
------------------	--	--------------	------------

odpočty celkem:	-	196 456,70 Kč	Kč bez DPH
-----------------	---	---------------	------------

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel			
projektant /AD/			
objednatel č. 2 /OI - MMP/			
vedoucí odd. přípravy a realizace			
TDS /OI - MMP/			
TDS /exter./			
cenová kontrola			

Rozpočet ke změnovému listu č. 9

Název díla: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. Etapa

MĚNĚPRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část										
15	077R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	t	67,05	0,00	-67,05	1 745,71	117 049,86	0,00	-117 049,86
20	564851111	Podklad ze šitérkočrté ŠD tl. 150 mm	m2	1 999,09	1 636,00	-363,09	195,35	390 522,23	319 592,60	-70 929,63
23	564811411	Podklad z asfaltového recykliátu tl. 50 mm	m2	1 498,40	1 429,00	-69,40	122,15	183 029,56	174 552,35	-8 477,21
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-196 456,70

VICEPRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 107.1 Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část										
14	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 273,95	1 341,00	67,05	122,20	155 676,69	163 870,20	8 193,51
21	564851113	Podklad ze šitérkočrté ŠD tl. 170 mm	m2	163,80	175,00	11,20	221,45	36 273,51	38 753,75	2 480,24
22	564851114	Podklad ze šitérkočrté ŠD tl. 180 mm	m2	163,80	175,00	11,20	234,46	38 404,55	41 030,50	2 625,95
31	56245006	dlažba tvar obdélník betonová o nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	51,86	58,58	6,72	937,92	48 644,28	54 843,35	6 299,07
NP55	59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	86,10	87,87	1,77	465,00	40 037,90	40 859,55	821,66
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										20 420,43
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										-176 036,27