



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/02588/LI/23
Číslo jednací: 02692/LI/24
popfk-011a/52/22
115V34303704

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 02588/LI/23, ve znění Dodatku č. 1 č.j. 0188/LI/24

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: RP Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec

Zastoupený: RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

ŽIVA projekt s.r.o.

Sídlo: Brandýská 763, 250 90 Jirny

Zastoupený: Jana Žiškova

Bankovní spojení:

IČO: 10721517

DIČ: CZ10721517

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. **C 347249**.

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. František Vackář,
tel.:

(dále jen „zhotovitel”)

II.

- 2.1 Z důvodu nepředpokládaného prodloužení zpracování Plánu péče o CHKO Lužické hory 2025-2034, který je jedním z podkladů pro předmětnou komplexní vodohospodářskou studii a vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování studie se ukázala nutnost botanického prověření některých ploch pro navržená opatření s ohledem na výskyt vstavačů, jejichž obdobím kvetení je zhruba 2. polovina května až 1. polovina června), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.2 Předpokládaný termín odevzdání konceptu Plánu péče byl 30.10.2023. Tento termín nebyl Správou CHKO splněn, zároveň bylo poskytnutí tohoto aktuálního podkladu zhotoviteli při úvodním jednání přislíbeno. Termín odevzdání konceptu byl dále předpokládán v lednu 2024, nakonec však došlo k prodloužení termínu odevzdání až na 30. 04. 2024. Vzhledem k tomuto zhotovitelem nezaviněného zpoždění se zhotoviteli významně zkrátila doba pro zapracování tohoto aktuálního podkladu do studie. Dále se s ohledem na lokalizaci některých navrhovaných opatření ukázala nutnost ověřit výskyt vstavačů na těchto lokalitách v době jejich květu. Proto se termín odevzdání díla posouvá o dobu nutnou k prověření výskytu vstavačů na vybraných lokalitách a zohlednění jeho výsledků ve studii o 2 měsíce oproti termínu, stanovenému dodatkem č. 1 ke smlouvě, tj. do 16.07.2024. Toto prodloužení je dostatečné i pro využití aktuálního konceptu Plánu péče jako podkladu pro studii.

III.

- 3.1 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu stanoveném v čl. IV. Smlouvy o dílo. Čl. 4.3 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 16. 07. 2024.

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.
- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Podepsáno elektronicky

15.05.2024

09.05.2024

Objednatel

RNDr. František Pelc

ředitel

Zhotovitel

Jana Žišková

jednatelka společnosti