

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/482  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1216  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 459/2024/99  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0034

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, II. ÚSEK

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032

zastoupený

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- stavba byla realizována na pozemcích ve vlastnictví investora. Geometrický plán nebyl dokladován,
- veškerý vybouraný materiál byl zpětně zabudován do stavby a nebo odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele,
- pomníček nebyl stavbou zasažen,
- sanace - fakturováno bylo dle skutečného provedení,
- živичné vrstvy byly fakturovány dle zaměření skutečného provedení stavby. Směrové sloupky byly přidány v místě sloupu VN pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
- vzhledem ke zkrácení termínu uvedení do provozu je poměrně krácen pronájem provizorního dopravního značení.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**22 308 251,84 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 17.5.2024

V Brně, dne 17.5.2024

  
na základě pověření  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal: 

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---