

DODATEK Č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – HAVARIJNÍ POSTUP
MZP-OG-32/24/SDD
k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES:190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
a zástupcem vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, vedoucí odštěpného závodu,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500

a

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za společnost jedná: Ing. Petra Šilhánová, na základě plné moci

Kontaktní osoba:



(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo – část 1 – havarijní postup č. MZP-OG-32/24/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 2 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla nepřekročí **3 487 484,60 Kč** bez DPH, výše DPH činí 732 371,77 Kč, cena včetně DPH činí **4 219 856,37 Kč**. Cena za jednotlivé práce a materiál bude uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude vypracován Zhotovitelem a předán Objednateli současně s předáním díla.

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
- a) 1. Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
 - b) 2. Doplněk Plánu postupu prací
 - c) 3. Plná moc ze dne 20. 12. 2023
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.

III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 14. 5. 2024



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý


ředitel odboru geologie

a zástupce vrchního ředitele

sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Chlumu, dne - 3. 05. 2024



Ing. Petra Šilhánová

vedoucí odštěpného závodu

na základě plné moci

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

vedoucí společník

„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumeč

Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie
a zástupce vrchního ředitele sekce
ochrany přírody a krajiny
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Tel.

Libušín

ZBZS Libušín

2024-04-26

Ing. Šarboch/312814149

Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 1

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo MŽP-OG-32/24/SDD ze dne 20. 3. 2024, jejímž předmětem je Zabezpečení SDD „propad Orty 4“ (č. o. 2968) v k. ú. Hosín (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 30. 09. 2024.

V období od 15. 4. do 23. 4. 2024 byl propad postupně vyplňován zpevněným zásypovým materiálem (litou cementovou pěnou). Schváleným plánem stanovené množství 300 m³ se nyní ukázalo jako nedostatečné pro zaplnění celého propadu. Do schváleného rozpočtu nebylo možné výpočtem přesně stanovit potřebné množství materiálu z důvodu značné členitosti vzniklého propadu a přítomnosti navazujících důlních děl, které nemohly být, při zachování bezpečnosti práce, přesně zdokumentovány. Do konečného stavu také velmi pravděpodobně zasáhla konsolidace závalu, kterou je obtížné predikovat. Po spotřebování projektem stanoveného množství dosáhla hladina zpevněného zásypového materiálu v propadu hloubku cca 4,6 m pod povrch terénu. Pro zaplnění zbývajících prostoru propadu bude nutné v rozpočtu položku navýšit o cca 120 m³.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo navýšení ceny díla uvedené ve článku 2, odst. 1, a to z 2 682 821,90 Kč bez DPH a 3 246 214,50 Kč včetně DPH na **3 487 484,60 Kč bez DPH** a **4 219 856,37 Kč vč. DPH**

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost
„Likvidace SDD“

Ing. Petr Šarboch
na základě plné m

Stanovisko GDO:

Za GEOTest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve třech vyhotoveních

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 475 671 111
E-mail: pku@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú. 217301293/0300



Příloha č. 2

k dodatku č. 1 PROVÁDEČÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – HAVARIJNÍ POSTUP

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 03. 2020

CES: 190070

DOPLNĚK Č. 1 K PLÁNU POSTUPU PRACÍ

pro dílo

Zabezpečení SDD „propad Orty 4“

(č. o. 2968) v k. ú. Hosín

1. Úvod

Zabezpečení SDD „propad Orty 4“ (č. o. 2968) v k. ú. Hosín je prováděno podle schváleného Plánu postupu prací a na základě uzavřené Prováděcí smlouvy č. MZP-OG-32/24/SDD, č. j. ENV/2024/232736 dne 20. 3. 2024.

V období od 15. 4. 2024 do 23. 4. 2024 byl propad postupně vyplňován zpevněným zásypovým materiálem (litou cementovou pěnou). Schváleným plánem stanovené množství 300 m³ se nyní ukázalo jako nedostatečné pro zaplnění celého propadu. Do původního rozpočtu nebylo možné výpočtem přesně stanovit potřebné množství zpevněného zásypového materiálu z důvodu značné členitosti vzniklého propadu a přítomnosti navazujících důlních děl, které nemohly být z důvodu zachování bezpečnosti práce přesně zdokumentovány. Do konečného stavu také velmi pravděpodobně zasáhla konsolidace závalu, kterou je obtížné predikovat. V současnosti je hladina zpevněného zásypového materiálu v propadu v hloubce cca 4,6 m pod povrchem terénu. Pro zaplnění zbývajících prostoru propadu bude nutné v rozpočtu položku navýšit o cca 120 m³.

2. Návrh změny rozsahu prací

Stanovený postup prací zůstává bez změn, navržená změna se týká pouze navýšení celkové spotřeby zpevněného zásypového materiálu z původních 300 m³ na 420 m³. Rozdíl množství ve výši 120 m³ představuje objem zbývajících volného prostoru propadu určeného k vyplnění zpevněným zásypovým materiálem ze stávající úrovně do hloubky cca 1,0m od povrchu okolního terénu.

3. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zůstává v platnosti, bez navržených změn.

Přílohy: 1. Harmonogram
 2. Rozpočet – doplněk č. 1

V Libušíně dne 25. 4. 2024

Vypracoval:

Ing. Jiří Kostinec
báňský projektant

Předkládá:

Ing. Petr Šarboch
závodní dole

Za generální dozor objednatele schválil:

Ing. Zdeněk Macka
GEOtest a.s.

**Harmonogram postupu prací
Zabezpečení SDD „propad Orty 4“
(č. o. 2968) v k. ú. Hosín**


Doplňk č. 1

- | | |
|--|---------|
| • Přípravné práce, dovoz a přesun materiálu | 1 den |
| • Výplň propadu zpevněným zásypem | 3 týdny |
| • Demontáž dřevěného povalu, dovoz
a rozprostření vrstvy zeminy | 3 dny |
| • Dokončovací práce, geodetické zaměření,
vedení pozemků do řádného stavu a předání vlastníkovi | 2 dny |

Jedná se o odhad doby potřebné na realizaci akce. Jednotlivé práce budou prováděny s ohledem na průběžně zjišťované skutečnosti a budou zaznamenány ve stavebním deníku.

25. 4. 2024

Ing. Jiří Kostin



Stavba: Zabezpečení SDD „propad Orty 4“ (č. o. 2968) v k. ú. Hosín

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Datum: 25.04.2024

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Změna množství	Změna ceny
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Havarijní zásah BZS	hod	60,0	870	52 200,00	0,0	0,00
2	Dřevo (hranoly, prkna)	m ³	2,0	9 000	18 000,00	0,0	0,00
3	Dodávka lité cementové pěny	m ³	410,0	3 000	1 230 000,00	110,0	330 000,00
4	Demontáž povalu	m ²	45,0	140	6 300,00	0,0	0,00
5	Nákup zeminy	t	37,5	345	12 937,50	15,0	5 175,00
6	Doprava materiálu	km	40,0	45	1 800,00	0,0	0,00
7	Dopravní náklady - osobní	km	3 305,0	15	49 575,00	460,0	6 900,00
8	Mzdy vč. odvodů a cest. náhrad	hod.	408,0	475	193 800,00	-82,0	-38 950,00
9	Technický dozor	hod	60,0	625	37 500,00	10,0	6 250,00
10	Geodetické zaměření	hod	32,0	870	27 840,00	0,0	0,00
11	Ubytování	den	30,0	750	22 500,00	-2,0	-1 500,00
12	Přesun hmot	t	734,5	2 290	1 682 005,00	202,0	462 580,00
13	Informační tabulka	ks	1,0	2 000	2 000,00	0,0	0,00
14	Ohrazení výstražnou páskou	m	62,8	50	3 140,00	0,0	0,00
15	Zařízení staveniště	%	2,50%	2 953 000	73 825,00		19 950,00
16	Závěrečná zpráva	%	2,17%	3 413 000	74 062,10		14 257,70
Celkem (Kč bez DPH)					3 487 484,60	804 662,70	





DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

PLNÁ MOC


DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, jako vedoucí společník společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“ a společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“, jednající statutárním orgánem **Ing. Ludvíkem Kašparem**, ředitelem státního podniku,

zmocňuje

Ing. Petru Šilhánovou [redacted] vedoucí odštěpného závodu PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč, státního podniku DIAMO, k tomu, aby za DIAMO, státní podnik, vedoucího společníka společnosti **Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1** a společnosti **Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2** (dále jen „společnosti“), samostatně právně jednala ve všech věcech, které dle uzavřených smluv o každé ze společností přísluší vedoucímu společníkovi, tedy zejména podepisovala jednotlivé prováděcí smlouvy o dílo uzavírané na základě Rámcových dohod „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019 – 2023 – část 1“ a „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019 – 2023 – část 2“, které členové společnosti uzavřeli dne 24. 3. 2020 se zadavatelem Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, včetně vedení jednání o jejich uzavření a podepisování dodatků a prohlášení k těmto prováděcím smlouvám.

Toto zmocnění je nepřenosné a uděluje se na dobu **určitou**, a to od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Ve Stráži pod Ralskem



Plnou moc přijímám:

Ing. Petra Šilhánová



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420 487 851 338
E-mail: diamo@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú. 8010-0805109003/0300

