

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2024	
Zhotovitel:	Baustadt s r. o.				
Komu:	Město Frýdlant	Datum: 26. dubna 2024			
Název akce: KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT EVENT. ZPRACOVÁNÍ PD NA KABINOVÝ BLOK U ZIMNÍHO STADIONU, FRÝDLANT					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce:					
1. SO 700 Kabinový blok - demolice					
Při demolici byly v základových konstrukcích nalezeny železobetonové průvlaky a kesony, jejichž existenci nebylo možné předpokládat bez předběžného podrobného průzkumu s mnoha sondami v objektu demolovaných kabin.					
1.675.625,85 Kč bez DPH					
2. SO 701.2 Stavebně konstrukční část					
Po kontrole základové spáry geologem byla rozhodnuto prohloubit výkopy a provést pod patky podkladní betony o podstatně větší mocnosti než navrhoval projekt, jedná se o úpravu základové pláně pro zvýšení únosnosti zeminy.					
195 583,14 Kč bez DPH					
Méněpráce:					
1. SO 701.1 Arch.stavební řešení					
Součástí této části rozpočtu je položka na 4. Hloubení jam, která je ovlivněna objemem vybouraných železobetonových konstrukcí a zároveň tím, že původní terín byl v průměru o 25 cm vyšší, její objem je proto částečně odečten.					
422.061,27 Kč bez DPH.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: rozpočet					
Ocenění změny:					
Celkem za vícepráce 1.871.208,99 Kč + DPH					
Celkem za méněpráce 422.061,27 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		

Změnový list

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku:

Rekapitulace objektů:

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 700 Kabinový blok - demolice	1.675.625,85 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 701.1 Arch.stavební řešení	195 583,14 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce – SO 701.1 Arch.stavební řešení	- 422.061,27 Kč

Zástupce objednatele:

Objednatel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

XXXXXXXXXXXXXX

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí se všemi změnami na změnovém listu, včetně všech příslušných příloh.

Pavel Cimbál

Podpis.....Datum.....

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Valbek s.r.o.

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXXXXXXX

Podpis Datum.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.