

## **DODATEK č. 2**

K smlouvě o dílo č. **04-23-67**, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### **Smluvní strany:**

**název organizace: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405**

se sídlem: Wilsonova 405, Soběslav III, 392 01

IČO: 72549572

DIČ: CZ72549572

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 214 525 937/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Darja Bártová, ředitelka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Darja Bártová, ředitelka

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**společnost: Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210

zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **I.**

### **Předmluva**

Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2023 Smlouvu o dílo č. 04-23-67 na **Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci do 38. výzvy programu Životního prostředí 2021–2027 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury - Objekt Jiráskova 544, budova dílen, školní stravovny a tělocvičny**

**Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:**

- a) Prodloužení doby provádění díla o **další 2 měsíce** z důvodu nového návrhu střešní konstrukce. Původním záměrem bylo vyměnit střešní krytinu a zateplit stropní konstrukci. Po posouzení stávající střešní konstrukce bylo rozhodnuto o nutnosti odstranit stávající nevyhovující střešní konstrukci a nahradit ji novou střešní konstrukcí. Tento zásah je vzhledem ke konstrukci objektu složitějšího rázu.
- b) Prodloužení doby provádění díla o nutnost zajistit stavební povolení. (nemění se)

**II.**

**Předmět dodatku**

**Dodatkem č. 2 se mění znění Smlouvy o dílo, článek II. Doba plnění, odst. 1 takto:**

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat:
  - a) Jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby objednateli nejpozději **do 12 měsíců** ode dne účinnosti smlouvy.
  - b) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (nebo ohlášení stavby) do 3 měsíců ode dne předání a převzetí projektové dokumentace.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel  
V Soběslavi  
dne 22.4.2024

Zhotovitel  
V Praze  
dne 22.4.  
2024

.....  
Ing. Darja Bártová  
Ředitelka

.....  
Ing. Miroslav Hořejší  
Předseda představenstva  
Energy Benefit Centre a.s.