

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo s názvem

**„Oprava střechy a krovu, Komenského nám. 69, Kutná Hora“
uzavřené dne 27. 11. 2023**

Objednatel : **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS Kutná Hora
Číslo účtu: 27-4444212389/0800
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno-Obřany
zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993
oprávněný zástupce: Jaroslav Vaňátko, jednatel
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 27. 11. 2023 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Oprava střechy a krovu, Komenského nám. 69, Kutná Hora“. V průběhu provádění prací, při demontáži stávající krytiny a následné kontrole krovů a pozednic, byl zjištěn větší rozsah napadení dřevokazným hmyzem. Napadení krovu a pozednice přesahuje předpokládaných projektových 10% konstrukcí krovu. Rozsah napadení neumožňuje ošetření napadeného dřeva nátěrem nebo injektáží proti škůdcům a dřevokazným houbám, ale je nutná výměna napadených trámů, krokví, pozednic a kleštín. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení a předání díla z původního 31. 5. 2024 na 30. 6. 2024 z důvodu změny termínu dodání materiálu, dodatečně objednaného na základě zjištěného stavu a vynucené výměny většího množství krovů.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 27. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 11. 2023 zůstávají beze změny.

3.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

Uzavření smlouvy odsouhlasila rada města usnesením č. R/321/24 ze dne 10. 4. 2024.

V Kutné Hoře dne:

V Kutné Hoře dne:

Zhotovitel : **Realitní a stavební společnost s.r.o.**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

.....
Jaroslav Vaňátko
jednatel

.....
Mgr. Lukáš Seifert
starosta města