


## HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **Výměna ventilátorů kolektoru C1a**  
**H+H stavební společnost s.r.o.**  
 K Jezeru 923, Praha 4, 14900

| p.č. | práce  | doba trvání | Doba trvání od předání staveniště |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|------|--|-------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|      |  |             | 1 týden                           | 2 týden | 3 týden | 4 týden | 5 týden | 6 týden | 7 týden | 8 týden | 9 týden | 10 týden | 11 týden | 12 týden | 13 týden | 14 týden | 15 týden |  |
|      | objednání a příprava materiálu                 | 4 týdny     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | návoz materiálu na VÚ5                         | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | demontáž jednoho ventilátoru na VÚ5            | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | montáž a el.dopojení ventilátoru VÚ5           | 2 dy        |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | připojení na výtlačkové potrubí                | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | demontáž druhého ventilátoru na VÚ5            | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | montáž a el.dopojení druhého ventilátoru VÚ5   | 2 dny       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | kompletace vÚ 5                                | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | návoz materiálu na VÚ4                         | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | demontáž ventilátoru na VÚ 4                   | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | montáž a el.dopojení ventilátoru na VÚ 4       | 2 dy        |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | připojení na výtlačkové potrubí                | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | demontáž druhého ventilátoru na VÚ4            | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | montáž a el. dopojení druhého ventilátoru VÚ 4 | 2 dy        |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | kompletace vÚ 4                                | 1 den       |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | demontáž zbývajících ventilátorů VÚ4 A VÚ5     | 1 týden     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | montáž ventilátorů a potrubí                   | 2 týdny     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | el. Zapojení ventilátorů                       | 1 týden     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | odskoušení měření průtoku                      | 1 týden     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | odstranění vad a nedodělků                     | 1 týden     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |
|      | předání díla                                   | 1 týden     |                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |  |

  
**H+H**  
 stavební společnost, spol. s r.o.  
 K Jezeru 923, 149 00 Praha 4  
 IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620