

**Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo
č. S957/2016/050**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen: na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014 ze dne 5.8.2014

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01

Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]:

[REDACTED] Ing. Milan Večeřa, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED] Ing. Dagmar Vašíková, referent pro prov.čin., č.tel: [REDACTED], e-mail

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Agromeli spol. s r.o.

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8139

sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Rostislav Maloch

č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Zlechovský p.-hráz, km 0,500-0,600-Kostelany n M**, evidenční číslo zakázky **S957/2016/050**, a to dle projektové dokumentace **Zlechovský p.-hráz, km 0,500-0,600-Kostelany n M** zpracované **REGIOPROJEKT Brno, s.r.o.**, autorizovaný inženýr **ing.P.Marčák** v oboru „Stavby pro plnění funkce lesa“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1004754 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku je změna v termínu plnění v souvislosti s nově vzniklými skutečnostmi: uvolnění prostoru dočasné skládky- deponie(po posečení kukuřice),nepříznivé klimatické podmínky-trvalý déšť a tím přerušeni prací od 18.10-10.11.2016

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Čl. II. Doba plnění, odst. 3.


Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31.12.2016**.

II.

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č S957/2016/029 beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně 30.11.2016

V Brně dne 30.11.2016



České republiky, s.p. [01]
Národního ústavu pro vědu, techniku a výzkum
Hradec Králové
96151, DIČ: CZ12196151
Hradec Králové - oblast povodí Moravy
řeka 731, 755 01 Vsetín

Objednatel:

Ing. Pavel Pernica
vedoucí ST – oblast povodí Moravy Vsetín



Zhotovitel:

Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti Agromeli spol. s r.o.