

## **Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a přípravné dokumentace stavby**

### **Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

##### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:PodatelnaCFU@spravazeleznice.cz), nebo

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 511 352 0016

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **společnost: „MP+SP – Výstaviště - Veleslavín“**

*založená Smlouvou o sdružení osob ve společnosti ze dne 6.11.2017, se sídlem na adrese  
Společníka 1*

##### **Společník 1 nebo Správce:**

###### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

**Ing. Petr Vyskočil**, místopředsedou představenstva

a

##### **Společník 2**

###### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze dne 06. 11. 2017

**Korespondenční adresa:**

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

**1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem k rozšíření předmětu Díla, u etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), a provedení následujících víceprací jsou:

- a. Požadavek MČ P7 na jiné koncepční a architektonické řešení, díky němuž musely být aktualizovány a znovu projednány s DOSS následující části dokumentace:
  - SO 01-22-01 Most Kamenická - koncept mostu byl předložen a schválen TSK, s tím, že souhlasné stanovisko obdrženo 31.03.2021.
  - D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (přeložky kabelových sítí)
  - D.2.1.6 Potrubní vedení (přeložky trubních sítí)
  - SO 04-30-01 Úprava mostu Kamenická a SO 04-30-02 Úprava komunikací ve Stromovce
  - D.2.4 Sadové úpravy a kácení zeleně - na základě úpravy záborového elaborátu byla dokumentace aktualizována a znovu podána dne 10.03.2021 (podáno k OŽP MČ Prahy 6 a Prahy 7), resp. 23.03.2021 kdy bylo podáno k OCP MHMP. Dne 06.04.2021 bylo získáno závazné stanovisko MČ Praha 7 OŽP. MČ Praha 6 OŽP a MHMP OCP následně vznesly další připomínky k předložené dokumentaci a bylo vyžádáno doplnění, viz částečně následující body.
- b. Proces projednání a získání závazného stanoviska v přírodní památce Královská obora od Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru ochrany prostředí
- c. Postupné vznášení a projednávání jednotlivých požadavků IZS rámci zpracování Požárně bezpečnostního řešení
- d. Požadavek ze strany PVS na změnu projektové dokumentace v části kanalizace v koordinaci se skutečným stavem a projektem Hotelu Letná
- e. Pozemková úprava v roce 2022 v oblasti Hradčanské v důsledku realizace tunelu MO Blanka a z ní vyplývající aktualizace části D.2.4., ZPF a aktualizace majetkoprávního elaborátu
- f. Aktualizace koordinačních situací, ZOV, komunikací, železničního spodku a přeložek inženýrských sítí a zároveň aktualizace nebo prodloužení platnosti již získaných stanovisek DOSS.

Důvodem k rozšíření předmětu díla, u etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), a provedení následujících víceprací jsou:

- a. Na základě mezirezortního jednání a následné dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany bylo stanoveno, že bude varianta ražená JIH modifikována do podoby varianty JIH ÚVN, která je v prostoru Ústřední vojenské nemocnice odsunuta

o cca 40m severně vůči výchozí variantě. Z toho plyne úprava technického řešení úseku Dejvice – Veleslavín v souladu s upravenou trasou a aktualizace posudků, které jsou výchozím podkladem dokumentace EIA. Na základě této změny bude zpracována celková aktualizace dokumentace EIA Dejvice – Veleslavín včetně souvisejících podkladů a příloh.

- b. Dále byla při projednání dokumentace se zástupci HZS hl. m. Prahy definována podmínka pro budoucí projednání a získání kladného stanoviska ve stupni DUR, resp. DUSL, spočívající v doložení modelu zakouření a optimalizace VZT tunelového komplexu Stromovka – Veleslavín. Dále je požadováno doplnění celkové koncepce požárně-bezpečnostního řešení pro železniční spojení Praha – Letiště tak, aby byly sjednoceny základní principy jednotlivých staveb a aby byly shrnuty požadavky na zajištění požární bezpečnosti v tunelových stavbách tohoto stavebního celku v jednom koncepčním dokumentu.

**2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla o **6 183 720,00 Kč bez DPH.**

Proto se smluvní strany v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele.

Ve smyslu § 173 ZZVZ v platném znění a v návaznosti na charakter předmětu díla, jakožto sektorové veřejné zakázky, se pro případ nepodstatných změn v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, nepoužije limitace celkového cenové nárůstu ceny díla dle § 222 odst. 9, druhá věta ZZVZ.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 7. Zároveň dochází k úpravě rozpisu fakturace ceny díla.

**3. Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k úpravě harmonogramu plnění a zavedení nových dílčích etap.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy, Článku 3 odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.13, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, ve znění Dodatku č. 6, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 6 a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

**I.**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, uzavřené dne 11.07.2018, ve znění předchozích dodatků takto:

**1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

a) *ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 7 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	64 613 280,00 Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH:	2 687 800,00 Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH:	11 545 080,00 Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 6, bez DPH:	598 080,00 Kč

**Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 7, bez DPH 6 183 720,00 Kč**

**Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 7 bez DPH 85 627 960,00 Kč**

slovy: **osmdesátpětmilionůšesetdvacetsedmtisícdevětsetšedesát korun českých**

*b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 7 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

## **2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 7 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 7 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 7 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 7 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 7 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 7, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**, nedotčené tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
7. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí Dodatku č. 7 Smlouvy je tato jeho příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace díla**  
– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7  
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**  
– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7  
Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**  
– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7

**Za Objednatele:**

V Praze dne

20.05.2024 10:16  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne

.....  
Digitálně podepsal  
Datum: 2024.03.27 15:57:37  
+01'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a Plné  
moci SUDOP PRAHA a.s.

.....  
Digitálně podepsal  
Datum: 2024.03.27  
18:07:17 +01'00'

.....  
**Ing. Petr Vyskočil**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

#### **1. Předmětem Díla je:**

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, zajištění podkladů pro změnu územně plánovacích dokumentací, zajištění prezentací projektu veřejnosti a orgánům státní správy, zpracování oznámení dle § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro úsek Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice.

#### **2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)**

#### **3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

#### **4. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je předmět Díla rozšířen o následující:**

Zpracování „Jižní varianty“ spočívající ve změně trasování v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín. Vyvolaná změna bude promítnuta do všech částí projektové dokumentace v rozsahu dle Zvláštních technických podmínek uvedených v příloze č. 3c) Smlouvy o dílo.

Zpracování samostatné dokumentace „Studie možnosti rozšíření ŽST Praha-Dejvice o další dopravní koleje umožňující ukončení přímých spojů od letiště, resp. Kladna“, která bude obsahovat následující plnění:

- Variantní stavebně-technické řešení umístění dalších dopravních kolejí v ŽST Praha-Dejvice, přičemž návrh variant bude vycházet z konceptu stanice tzv. „Jižní varianty“
- Následné zpracování vybrané varianty do podrobnosti umožňující posouzení realizovatelnosti návrhu a výši IN
- Popis vlivu na navazující infrastrukturu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno, popis dalších vyvolaných investic
- Posouzení změny dopravně-technologického konceptu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno
- Odhad navýšení investičních nákladů
- Závěrečné porovnání rozhodujících kritérií (výše IN, cestovní doby, rizika a příležitosti, atd.) a vyhodnocení

#### **5. Na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je předmět Díla upraven a rozšířen o následující:**

Dělení stavby na dvě samostatné etapy:

- Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.)

- Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace. V rámci zpracování dělení dokumentace stavby budou zpracovány a zapracovány následující body:

- a) Prodloužení nástupišť na délku 220 m

Jako podmínku z projednání v Centrální komisi MD je nutno zpracovat prodloužení nástupišť na délku min. 220 m. U ŽST Praha-Dejvice bude navrženo prodloužení ostrovního nástupiště o 20 m, úprava vyvolá úpravu dispozic navazujících technologických prostor a stavebního řešení podzemní stanice. Součástí dokumentace bude také prodloužení nástupišť zast. Praha-Výstaviště.

- b) Doplňující průzkumy, posudky a studie

V souvislosti s problematikým projednáním stavby budou doplněny související průzkumy a posudky v rozsahu nezbytném pro zajištění projednatelnosti. Bude doloženo následující:

- Porovnání 4 tunelových variant ražená JIH, ražená STŘED, ražená SEVER a HLOUBENÁ“.
- Oponentní posudek tunelových staveb
- Kontrolní posudek vlivu vibrací a strukturálního hluku
- Posouzení geotechnických podmínek řešené lokality
- Studie signalizace nástupištních hran

## **6. Na základě Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je předmět Díla upraven a rozšířen o následující:**

Vypracování studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulční nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhličky za dodržení podmínek PVS a.s. a PVK a.s., stanovených ve vyjádření ze dne 20.1.2022. Součástí plnění je projednání navrženého řešení se zástupci PVS a.s., PVK a.s. a Správy železnic s.o.

Studie bude vypracována ve dvou variantách:

- Varianta 1 - návrh nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu. Objem nové akumulace 10 000 m<sup>3</sup>, půdorysné rozměry přizpůsobeny prostoru, úprava hladin vody v akumulaci tak, aby byl dodržen požadovaný objem. Součástí studie bude i návrh nutných opatření pro budoucí úpravu stávající akumulace tak, aby bylo možné provozovat akumulace jako jeden společný celek.
- Varianta 2 – posouzení objemu nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu a předpokladu dodržení výškových kót hladin vody se stávající akumulací.



**7. Na základě Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo je předmět Díla upraven a rozšířen o následující:**

- Požadavek MČ P7 na jiné koncepční a architektonické řešení, díky němuž musely být aktualizovány a znovu projednány s DOSS části dokumentace
- Proces projednání a získání závazného stanoviska v přírodní památce Královská obora od Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru ochrany prostředí
- Postupné vznášení a projednávání jednotlivých požadavků IZS rámci zpracování Požárně bezpečnostního řešení
- Požadavek ze strany PVS na změnu projektové dokumentace v části kanalizace v koordinaci se skutečným stavem a projektem Hotelu Letná
- Pozemková úprava v roce 2022 v oblasti Hradčanské v důsledku realizace tunelu MO Blanka a z ní vyplývající aktualizace části D.2.4., ZPF a aktualizace majetkoprávního elaborátu
- Aktualizace koordinačních situací, ZOV, komunikací, železničního spodku a přeložek inženýrských sítí a zároveň aktualizace nebo prodloužení platnosti již získaných stanovisek DOSS.
- Celková aktualizace dokumentace EIA Dejvice – Veleslavín včetně souvisejících podkladů a příloh
- Doložení modelu zakouření a optimalizace VZT tunelového komplexu Stromovka – Veleslavín a dále doplnění celkové koncepce požárně-bezpečnostního řešení pro železniční spojení Praha – Letiště



**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	████	████	████████
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████████
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	████	████	████████
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████████
2.5	Práce dle Dodatku č. 1	hod	████	████	████████
2.6	Práce dle Dodatku č. 2	hod	████	████	████████
2.7	Práce dle Dodatku č. 6	hod	███	████	████████
2.8	Práce dle Dodatku č. 7	hod	████	████	████████
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████████	████████
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████████	████████
<b>Celkem za základní služby:</b>					████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### • Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>85 627 960 Kč</b>	<b>17 981 872 Kč</b>	<b>103 609 832 Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Záměr projektu</b>		
■	■	■
<b>Přípravná dokumentace</b>		
■	■	■

### • Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	■ ■	■
<b>2. Dílčí etapa</b>	■ ■	■
<b>3. Dílčí etapa</b>	■ ■ ■	■ ■
<b>4. Dílčí etapa</b>	■ ■	■

4a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4b. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4c. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4d. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4e. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4f. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4g. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4h. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4i. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
6a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████  ██████████
6b. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████  ██████████
7a. <u>Ukončení plnění</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████  ██████████
7b. <u>Ukončení plnění</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████  ██████████
<b>Celkem:</b>	<b>85 627 960 Kč</b>	<b>103 609 832 Kč</b>

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení plnění</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti SOD</b>		
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>7 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	Geotechnický průzkum, záměr projektu k připomínkám, základní technické řešení včetně GPK a dopravní technologie.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>9 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 06. 2019</b>	Přípravná dokumentace a dokumentace pro EIA k připomínkovému řízení Rozšířené plnění dle dodatku č.1	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 11. 2019</b>	Zpracování připomínek z projednání do Přípravné dokumentace a čistopis dokumentace pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4a. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 06. 2020</b>	Součinnost na zadání oponentních posudků. Doplnění geotechnického průzkumu pro variantu Raženou STŘED. Studie řešení signalizace nástupištní hrany. DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) ke kontrole Objednatele (připomínky k dělení stavby) včetně zpracování prodloužení délky nástupišť na 220 m.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4b. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 09. 2020</b>	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) - k připomínkám DOSS včetně části ZOV, ŽP a kompletní dokladové části.  Doložení všech kontrolních a oponentních posudků týkajících se převážně úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)

<b><u>4c. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací</b>	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) se zpracovanými připomínkami Objednatele, čistopis dokumentace pro EIA.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>4d. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 11. 2022</b>	Studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulární nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhlídky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>4e. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 7</b>	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>4f. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 7</b>	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Aktualizace posudků pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>4g. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 6. 2024</b>	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Kompletní aktualizovaná dokumentace EIA, indikativní výstupy z modelu zakouření tunelového komplexu Stromovka - Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>4h. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 9. 2024</b>	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Koncepce PBR Praha-Letiště k připomínkám, výsledný model zakouření	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>4i. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 11. 2024</b>	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Čistopis koncepce PBR Praha-Letiště	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců od vydání EIA</b>	Zpracování připomínek z procesu EIA do DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) k připomínkám DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>6a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 28.02.2020</b>	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), čistopis DUR k podání žádosti o	Předávací protokol (pro Část Díla)

		územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b><u>6b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 měsíců od předání 5. dílčí etapy</b>	DUR Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b><u>7a. Termín ukončení plnění</u></b>	<b>do 30. 9. 2022</b>	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha- Dejvice (vč.), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli
<b><u>7b. Termín ukončení plnění</u></b>	<b>do 6 měsíců od předání 6b. dílčí etapy</b>	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha- Veleslavín (mimo), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli, Protokol o provedení Díla