

Č. smlouvy objednatele: 0004580021
Č. smlouvy zhotovitele: D50323/INV/2021/1

Č. Dodatku č. 2 objednatele: 0004580221

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 000458 00 21

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost Jiřího z Poděbrad, složená ze Správce společnosti STRABAG a.s. a Společník AŽD Praha s.r.o.

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Jednající: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744, dodavatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

a

Společník: AŽD Praha s.r.o.

Se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Jednající: Ing. Roman Juřík, jednatel společnosti
IČO: 480 29 483
DIČ: CZ48029483, dodavatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1011004060/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)

1 Preambule

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod č. 000458 00 21 a u zhotovitele pod č. D50323/INV/2021/1 dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 16.4.2023, přičemž předmětem Smlouvy je „Výměna pohyblivých schodů ev. č.



613-1-119-121, revitalizaci stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad“.

1. V průběhu realizace díla bylo nezbytné zohlednit zastižený stav některých konstrukcí, požadavky objednatele, stavbou dotčených orgánů a zejména zastižené (nepředvídatelné) skutečnosti (podrobněji v jednotlivých Návrzích na změnu stavby). Smluvní strany se v souladu s odst. 6.8 Smlouvy dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zohledňuje v čl. 2, odst. A změny tohoto Dodatku č. 2 pod čísly příloh 1,3,5,6, 8,10,11,12,13 dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle § 222 odst. 6 ZZVZ změnu pod číslem 2, 7, 9 a dle § 222 odst. 7 ZZVZ změnu pod číslem 4. Změny uvedené v čl. 2, odst. A mají dopad do odst. B (cena díla) a celkové doby plnění v odst. C, kterou objednatel mění dle § 222 odst. 3 ZZVZ .

2 Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy a jejím rozšíření o dále uvedené práce, dodávky a činnosti:
 - A. Předmět Smlouvy čl. 3, se doplňuje o tyto články **3.1.34 až 3.1.46** - činnosti:
 1. **Vzduchotechnika, vícepráce ve výši 131 749,47 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 11“;**
 2. **Skutečnost u dopravně inženýrských opatření, vícepráce ve výši 723 842,92 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 12“;**
 3. **Vytápění – opravy na potrubí, vícepráce ve výši 43 331,59 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 13“;**
 4. **Změna zdroje z 12V na 24V, vícepráce ve výši 0,- Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 4 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 14“;**
 5. **Tlakové upávky vícepráce ve výši 879 393,44 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 5 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 15“;**
 6. **Informační systém, vícepráce ve výši 1 566 948,95 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 6 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 16“;**
 7. **Navýšení výměry torkretových konstrukcí, vícepráce ve výši 3 351 356,12 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 7 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 17“;**
 8. **Bezbariérové zpřístupnění – úprava obkladů, méněpráce ve výši 690 561,38 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 8 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 18“ ;**
 9. **Ražby Š 2.1, Š 2.2, UN (G,H) – skutečně zastižené podmínky, vícepráce ve výši 1 865 931,33 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 9 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 19“ ,**
 10. **Slaboproudé zařízení – úpravy, vícepráce ve výši 1 357 083,36 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 10 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 20“ ,**
 11. **Stanoviště nástupiště PM I. A II. TK, vícepráce ve výši 444 226,07 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 11 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 21“ ,**



12. Bludné proudy – doplnění, vícepráce ve výši 1 328 553,71 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 12 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 22“.

13. Stavební a architektonické řešení – Vestibul a ET, vícepráce ve výši 5 674 021,24 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 13 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 23“.

B. Cena díla

Smluvní strany se na základě rozšíření předmětu Díla, v rozsahu přílohy č. 1 až č. 12 Dodatku č. 2, specifikovaného výše dohodly na změně čl. 6, odst. 6.1. takto:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

Cena díla dle Smlouvy	1 282 394 790,04 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	13 418 113,93 Kč bez DPH

Nové znění čl. 6, odst. 6.1:

Cena díla dle Smlouvy	1 282 394 790,04 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	13 418 113,93 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2	16 675 876,82 Kč bez DPH

Čl. 6.1 původní znění dle Dodatku č. 1:

„Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí 1 295 812 903,97 Kč bez DPH.“

Nové znění čl. 6.1:

„Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí 1 312 488 780,79 Kč bez DPH.“

C. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4.4.2 Smlouvy, na změně čl. 4, odst. 4.1.1 Smlouvy takto:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

„dokončit provádění stavby „Výměna pohyblivých schodů evid. č. 613–1–119-121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat Objednateli ve lhůtě 988 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy.

Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přejímek díla jednotlivými provozními složkami Objednatele do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.“

Nové znění čl. 4, odst 4.1.1:

„dokončit provádění stavby „Výměna pohyblivých schodů evid. č. 613–1–119-121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat objednateli ve lhůtě 1025 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy. Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přejímek díla jednotlivými provozními složkami objednatel do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi objednatel a zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.“

Revidovaný harmonogram prací v souladu s výše popsanou změnou odst. 4.1.1 Smlouvy tvoří Přílohu č. 14 Dodatku č. 2, nahrazuje původní Přílohu č. 3 Smlouvy.



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Tento Dodatek č. 2 může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 11
- Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 12
- Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 13
- Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby č. 14
- Příloha č. 5: Návrh na změnu stavby č. 15
- Příloha č. 6: Návrh na změnu stavby č. 16
- Příloha č. 7: Návrh na změnu stavby č. 17
- Příloha č. 8: Návrh na změnu stavby č. 18
- Příloha č. 9: Návrh na změnu stavby č. 19
- Příloha č. 10: Návrh na změnu stavby č. 20
- Příloha č. 11: Návrh na změnu stavby č. 21
- Příloha č. 12: Návrh na změnu stavby č. 22
- Příloha č. 13: Návrh na změnu stavby č. 23
- Příloha č. 14: Harmonogram prací

Podpisy následují na další straně.



V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

STRABAG a. s.
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva

STRABAG a.s.
Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík
jednatel

