

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Číslo stavby:

Poradové číslo změnového listu:

15

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	ET: STANICE; BEZBARIÉR: TT	Číslo objektu:	PS 97-01	Název:	Tlakové třepekky
----------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-------------------------

Popis změny:
 V rámci kontroly dne stavby č. 388 ze dne 12.4.2023 (příloha č. 2), byl za starý zástupce jednotky 850140 DAPP vzhledem k požadavkům na úpravu tlakových třepek. Požadavek je bližší specifikován v interním sdělení č. 850140/2023/04 ze dne 22.8.2023 od vedoucího jednotky p. Zemanu (příloha č. 3).
 V rámci realizace došlo k úpravě systému těsnění v kablovém kanálu pod eskalátorem a tnele na záhlaví. Dále došlo k aktualizaci počtu těsněných průstupů z důvodu demontáže starých kabelů a to i v rozsahu přílehlých lusselových úseků v tzv. vajíčku (U 1721, U 1722, U 1723), stanici UB a v záhlaví pod eskalátorem.

Zodpovědní změny:
 Jednotlivé změny jsou zadány na základě zjištěných podmínek na stavbě a zároveň na základě: a) zápisu z KD stavby (Příloha č. 2) a b) interního sdělení č. 850140/2023/04 (Příloha č. 3).
 Rozpočet změny (příloha č. 1) byl sestaven v souladu s podírnou smlouvou o dílo. Součástí rozpočtu jsou práce oceňované s využitím jednotkových cen smluvního rozpočtového Nizpočtu a stavební rozpočtové položky, jejichž cena byla stanovena nejvýhodnější cenovou nabídkou - porovnání (Příloha č. 4) - jednotlivé nabídky subdávatelů (Přílohy 5a, 5b, 5c).

METROPROJEKT Praha a.s.
 Řešitel inženýr projektu


Souhlasím s použitím výše uvedených materiálů vzhledem k uvedeným zjištěním.

Stavba:	Výroba pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve výhledě uličko z Prašské	Číslo objednávky:	4511021	SO:	SO 01/02 ; 01/03 ; 01/06	Změnový list č.:	15
---------	--	-------------------	---------	-----	--------------------------	------------------	----

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ano		
Do časového plánu stavby:	ne		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		879.393,44 Kč



CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELI E. PŘEKOPÁNA

Podpí:	
Strabag, a.s. ekonomický vedoucí projektu	

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka:		Za Objednatel:	
INFRAM a.s. technický dozor objednatel		Dopravní podnik hl. m. Prahy, obecní podnik vedoucí odboru investice - METRO	
Za Objednatel:		Za Objednatel:	
Dopravní podnik hl. m. Prahy, obecní podnik projektový manažer		Dopravní podnik hl. m. Prahy, obecní podnik technický ředitel	diečtřest

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1.	Rozpčet PS.92-1 Třakové těsnění	1x A4
Příloha č. 2	Zápis z kontrolního jedn. č. 35B ze dne 12.4.2023	6x A4
Příloha č. 3	Interní sdělení DP 85 140/2023/04 vč. rozdílového výkazu výměr	5x A4
Příloha č. 4	Přehled s/bdodávatelemých nabídek	1x A4
Příloha č. 5a	Nabídka subdávatele - ESOP	1x A4
Příloha č. 5b	Nabídka subdávatele - Garding services	1x A4
Příloha č. 5c	Nabídka subdávatele - Horejš	1x A4
	Celkový počet stran návrhu změny stavby	13x A4



Průtok: 2
ČSN EN ISO 9001:2015
ČSN EN ISO 14001:2015
ČSN OHSAS 18001

ZÁPIS z KO č. 38B

akce Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice
Jirůva z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění
konaného dne:
12.4.2023

Přítomní: dle prezentační listiny v příloze

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jirůva z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění“ bylo zhotovitelem převzato dne 1. 9. 2021, se zahájením prací téhož dne.

Průběh prací

Tento kontrolní den se týká prací prováděných ve stanici. Na doporučení objednatele a TDS byly 1.3.2022 zahájeny předstihové práce. Od 14.1.2023 probíhají práce za vyloučení provozu stanice. Podrobnější popis je uveden v příloze.

Následující a očekávané práce

Zhotovitelem byl zaslán plán prací – viz příloha.

Harmonogram stavby

V této době se předpokládá celkové prodloužení modernizace oproti smluvnímu termínu o 75 dní.

Finanční plnění zhotovitele

Fakturace za 03/23 bude předložena ke kontrole.

Úkoly z minulých KO

12.B.2. Jednotka DP 830 000 požaduje přizvání zástupce na kontrolu provedení sanací před zakrytím. Kontrola bude vždy provedena za přítomnosti TDS a příslušných zástupců DP. Bude proveden zápis do SD. **Probíhá a trvá.**

16B.1. Zástupce HZS [redacted] při upozorňuje na dodržování požárních průchodů. Úkol se opakuje.

Dále je nutno zapisovat přítomnost požární hlídky do knihy přítomnosti na stavbě a důsledně dodržování zákazu kouření.

12.4.2023
12.4.2023

12.4.2023
12.4.2023

12.4.2023
12.4.2023

23.1. Odvoz a evidence likvidovaného materiálu musí probíhat dle SOD a upřesnění DPP. Zhotovitel zajistí vážní listky s přiřazením příslušné jednotky DPP likvidovaného odpadu. V rámci probíhajících demontáží kab. kol bude zaslán zhotovitelovi e-mail na zástupce investora s popisem druhu odpadu, jeho předpokládané množství, požadavek data odvozu (předpoklad většího množství demontovaného materiálu). Trvá.

Je nutno postupovat v koordinaci s centrálním úložištěm. Dle sdělení zhotovitele likvidace probíhá v koordinaci s ČÚ odpadu Hostivař.

24.1.

K pracím ve stanici: *Jednotka 830000 s úkolem na zkušenosti z jiných akcí BBZ upozorňuje na možné průsaky již zasnovaných částí stanice po prorážce výřahové šachty do stanice. V případě, že se před uvedením do provozu objeví průsaky v již zasnované části stanice (bude vidět v kolejišti), musí zhotovitel tuto část ostění v dostatečném rozsahu (po konzultaci se zástupci jednotky 830000) odčerst a sanovat znovu.* Trvá

33.2. Dne 31.1.23 byla provedena kontrola podest na schodišti v KDV. Část podest je zkorodovaná natolik, že je nutno je vyměnit, resp. její část. K takovýmto případům bude přizván TOS a ten určí rozsah a způsob opravy. T. průběžně, do ukončení prací.

Stav k 29.3.2023 - provedena výměna zkorodovaných částí a provedení základní nátěr. Provedena kontrola tloušťky nátěru - viz protokol.

Stav k 12.4.2023 - práce pokračují.

36.1. DPP jednotka 810000 požaduje pravidelný úklid (bezprašnost) v prostoru zkratovačů. Zhotovitel to bude provádět průběžně. Odpovídá zhotovitel [redacted]

36.2. Služba DPP požaduje vložení předřadníku kontrolek LED pro ovládání osvětlení (zelená a bílá) z pultu PM. Navrhovaný předřadník ke stávajícím kontrolkám má hodnotu 51 kΩ (51 kilohmů). Týká se to pouze kontrolek osvětlení. Projektant prověř a zhotovitel předloží nabídku. Bude trvá.

37.1. Dne 4.4.2023 proběhne místní šetření na dohledání kabelu PL+BT VMFK - TWS 116 (24x2,5).

Místní šetření proběhlo a bylo zjištěno, že část kabelu byla demontována. Zhotovitel oznámí zpracovatele PD a dodavatele realizace.

37.2. [redacted] požádala zástupce investora o zajištění možnosti dopravy osob na půstí KD vlakem.

Do 18.4.2023 12:00 hod zájemci o dopravu soupravou metra přihlásí své jméno na [redacted]

37.3. Zhotovitel požádal o upřesnění rozsahu prací na OV-bude řešeno samostatným zápisem.

Zápis je finalizován, bude rozestán nejpozději do příštího KD.

Nové úkoly:

Informace:

28.1. Zhotovitel upozorňuje na zvýšený přítok vody v KDV, sleduje se - trvá

33.1. Zhotovitel musí mít přehled o osobách na stavbě. Měl by být možné, aby i pracovníci DPP se pohybovali na stavbě bez vědomí stavbyvedoucího. A neoprávněné osoby vůbec nepouštět na stavbu.


38.1. Před KD proběhla pochůzka v kabelovém kanálu pod ET, zástupce jednotky DPP požádal o změnu tlakových úcpávek na nerozbitelné - zalévání. Zhotovitel (před zahájením prací) předložil finanční vyčíslení změny zástupci investora k vyjádření.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostátky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD: 26.4.2023 od 13:00 hod. se sezení ve vestibulu u PM a pokračováním na nástupišti, případně účastníci přijíždějí vlakem a 10 min. předějí na nástupišti.

Zap.



Přílohy:

- 1/ Prezenční listina
- 2/ Plán prací

Stavba:


**Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 ač 121,
revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad, včetně bezbariérového zřízení**


305

Datum:

12.04.2023

Prezentační listina





Interní sdělení


Váš obvyklý značkový list dle

společné značka


číslo jednací

výtisk je číslo

místo odeslání / dne



Práha 1722, 2023




Dobry den,

Obracím se na vás jako na projektového manažera akce ŽBZ JP, ve věci očekávaných vícenákladů: úprava výkazu RDS, a to konkrétně v projektu PS 97 Tlakové těsnění. Během realizace byla zjištěna potřeba změny systému těsnění v kabelovém kanálu pod eskalátorem, a to z imélu na zářivku, která se v těchto případech používá standardně, bohužel v projektu bylo počítáno i v tomto případě s tenem. Zářivka je pro stejný průměr nákladnější. V prostoru KK pod esk. jde pak část průchodek na vrub naší jednotky 850000 - bude se řešit na naší rampovou rampou a nesouvisí s akcí ŽBZ JP viz příloze - Tlakové úpravy spec. v navrh. opravený pdl.

Další vícenáklady pak budou z přetěsnění všech tlakových průchodků dotčených stavbou, zejména kvůli demontáži starých kabelů. Vzhledem k rozsahu akce se jedná i o přílehlé tunelové úseky v tzv. vajíčku (U 1721, U 1722, U 1713). Další jsou pak ve stanici v ÚN a také v KK pod esk. Vše je obsaženo v příloženém souhrnu - Tlakové úpravy spec. v navrh. opravený pdl, zpracovaném zástupcem stavby, která vychází z reálného stavu.

Jednotka 850000 tedy požaduje tyto vícenáklady zahrnout do nákladů investiční akce dle TS zpracované dodavatelem.

S pozdravem



Příloha: Původní a upravená TS zpracovaná dodavatelem



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 sídlem v ul. Vítězství č. 27, Vysočany, 160 00 Praha 6
 nápis v ul. Vítězství č. 27, Praha 6, oddělení B, ulička 847
 IČ 260030000 DIČ CZ260030000 www.dpp.cz

Jana 17. 2023

DP2R - Ústředí

Strana 1/1



