



Vyřizuje: Ing. Dagmar Klajmonová  
Tel:   
Email:   
IDDS: 2u33ihb  
Datum: Ostrava, 22.04.2024

**Statutární město Frýdek-Místek**  
**Odbor investiční**  
**Radniční 1148**  
**738 01 Frýdek-Místek**

**VĚC:**

**„Vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2“**

**Žádost o prodloužení termínu zpracování a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě**

Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. S/0621/2023/IO ze dne 09.11.2023 na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti na výše uvedenou akci, Vás žádáme o prodloužení termínu plnění, z důvodu koordinace souvisejících staveb připravovaných v daném území, řešení způsobu odvodnění dopravních ploch a stanovení množství vypouštěných dešťových vod z retenční nádrže, projednání majetkoprávní činnosti s vlastníky dotčených pozemků. Majetkoprávní činnost a vypořádání s vlastníky probíhá ve spolupráci s objednatelem.

**Dle uzavřené smlouvy v článku 3. Doba, místo a další podmínky plnění a bodu 2.**

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

- a) dokumentace pro vydání společného povolení stavby vč. předložení vyplněné žádosti a všech požadovaných příloh do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (do 13.5.2024)


**Návrh úpravy termínů plnění dle dodatku č.1:**

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

- a) dokumentace pro vydání společného povolení stavby vč. předložení vyplněné žádosti a všech požadovaných příloh do 28.6.2024.

**Na základě výše uvedeného Vás žádáme o projednání a vyhotovení dodatku.**

Děkujeme za vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem.



Ing. Dagmar Klajmonová  
Jednatel, vedoucí projektant