

**Změnový list č. 1 ze dne 18.4.2024****projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	<b>Hrad Hněvín - rekonstrukce interiérů - II. etapa - PD</b>		
Číslo smluvního vztahu:	280/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1,434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel:
			DL studio, s.r.o. Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín IČO: 27568067
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace v bodě 4.1 je uvedena doba plnění, kde se zhotovitel zavazuje dodat čistopis DSP/PDPS do 20 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu, tj. 2.5.2024.			
<u>Nové řešení:</u> Termín předání čistopisu DSP/PDPS bude posunut na 16.8.2024			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem pro posun termínu předání čistopisu DSP/PDPS je dokončení PBŘ, jehož zpracovatel potřebuje pro posouzení objektu z požárně bezpečnostního hlediska kompletní projektovou dokumentaci včetně elektrické požární signalizace. EPS, kterou si město Most zadalo samostatně, bude dokončena 25.6.2024. Čistopis DSP/PDPS včetně PBŘ bude proto předán do 16.8.2024.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	



Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 395 800,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	02.05.2024
Nový termín dokončení díla:	<b>16.08.2024</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. arch. Tomáš Hrubý, jednatel společnosti

Datum: 25. 04. 2024

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , ref. 


Datum: 18.4.2024

Podpis: 


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. arch. Tomáš Hrubý, jednatel společnosti

Datum: 25. 04. 2024

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  investic

Datum: 29. 04. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 18. 4. 2024

Podpis: 

Příloha změnového listu: ---