

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu
Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1088/2023**, č. j.: (Dodatek č. 2) - 14203/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ
a

Společnost „Společnost SVK Ústí 2023“

se sídlem společnosti: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka oddíl C, vložka 1805

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Davidem Novákem**, jednatelem

Ing. Tomášem Novákem, jednatelem

(každý jednatel zastupuje společnost samostatně)

VIAMONT Servis a.s. (společník)

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka oddíl B, vložka 1015

zastoupena: **Ing. Tomášem Novákem**, předsedou představenstva

Evou Vajcíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

(společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně)

Korespondenční adresa:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **24/23-23173**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023**“, evid. č. **65023010** uzavřely dne 17. 03. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dne 07.06.2023 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 44 678 787,77 Kč

slovy: čtyřicet čtyři milionů šest set sedmdesát osm tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

„Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal dne:
20. 05. 2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsal dne:
17. 05. 2024

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák
jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.

elektronicky podepsal dne:
16. 05. 2024

.....

Ing. Tomáš Novák
předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

elektronicky podepsal dne:
16. 05. 2024

.....

Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva
VIAMONT Servis a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 13319/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023010

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1088/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 – TO Litoměřice

SO 02 – TO Děčín východ

SO 03–1. a 2. TK Lovosice – Prackovice

SO 04 – TO Děčín hl.n.

SO 06 – TO Ústí nad Labem – západ

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým):

Stručný popis změny:

ZBV č. 1

Méněpráce:

Změny počtu svárů vznikly skutečnou potřebou svařování kolejnic. Skutečné počty svárů jsou doloženy ve svařovací dokumentaci. Ke změnám došlo také v potřebě úpravy upínací teploty.

Vícepráce:

K navýšení nákladů došlo díky potřebě dodavatele přepravit dlouhé kolejnicové pasy

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	44 880 029,22
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	44 880 029,22
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	44 678 787,77

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	479 562,76		1,07 %
MÉNĚPRÁCE	680 804,21		1,52 %
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	-201 241,46		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			2,59 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		0
Hodnota změn tohoto ZL		2,59 %
CELKEM		2,59 %

- ZBV je:** **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO **NE**

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 - TO Litoměřice	13 068 154,28	76 050,00	330 960,00	12 813 244,28
SO 02 - TO Děčín východ	4 371 658,79	18 250,00	50 930,00	4 338 978,79
SO 03 - 1. a 2. TK Lovosice - Prackovice	5 476 166,06	101 280,00	117 600,00	5 459 846,06
SO 04 - TO Děčín hl.n.	770 141,12	0,00	54 666,00	715 475,12
SO 05 - TO Lovosice	1 104 662,06	0,00	0,00	1 104 662,06
SO 06 - TO Ústí nad Labem - západ	10 238 189,89	283 982,76	126 648,21	10 395 524,44
SO 07 - TO Česká Kamenice	5 916 473,85	0,00	0,00	5 916 473,85
SO 08 - TO Rumburk	3 740 151,17	0,00	0,00	3 740 151,17
09 - Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - VRN	194 432,00	0,00	0,00	194 432,00
Celkem	44 880 029,22	479 562,76	680 804,21	44 678 787,77

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, „Společnost SVK Ústí 2023“

Jméno: xxx

Datum: 10.05.2024

Podpis xxx

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 13.05.2024

Podpis xxx

xxx

Datum: 13.05.2024

Podpis xxx

xxx

Datum: 13.05.2024

Podpis xxx

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 13.05.2024

Podpis xxx

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 14.05.2024

Podpis xxx

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 14.05.2024

Podpis xxx

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx

Datum: 14.05.2024

Podpis xxx